

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Bielany (na dzień 30 września 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 32 inwestycji dla Dzielnicy Bielany. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dantego** odc. Goldoniego - Wergiliusza 15 Dn 150 L 190 m.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej pomiędzy ul. Dankowicką, a ul. Wazów** (działka nr ew. 20 obręb 7-10-03) Dn 0,2/0,3 L 63,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 4,5 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza V Modernizacja Kolektora Burakowskiego, wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **20.08.2020 r.**
2. Faza VI Budowa kolektora Lindego BIS w ul. **Conrada** odc. Reymonta – Marymoncka wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **29.09.2021 r.**
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gwiaździstej** odc. ZL 18787 (Gwiaździsta 19) - HP 6490 (Gwiaździsta 77) Dn 150 L 936,5 m oraz skasowanie przewodu wodociągowego Dn 150 w ul. Gwiaździstej odc. HP 6490 (rej. Gwiaździsta 77) - HP 19033. Termin realizacji: **29.11.2019 r.**
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rękopis** Dn 0,2 L 313,1 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 10,4 m. Planowany termin realizacji: **27.12.2019 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin zakończenia: 06.2023 r. Zadanie będzie realizowane w trzech etapach. W trakcie przetargu są dwa pierwsze etapy:

Etap I: od przepompowni Powiśle do burzowca Wenedów (bez komory) o długości około 2 km i średnicy DN 800-DN 1200. Data otwarcia ofert: 18.12.2018 r. – **Wykonawca przygotowuje dokumenty do podpisania umowy.**

Etap II: od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200. Data otwarcia ofert: 13.02.2019 r. – dnia 16.07.2019 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Na wybór wykonawcy wpłynęły dwa odwołania. 07.08.2019 r. odbyła się rozprawa w KIO – odwołania odrzucono. Dokumentacja została przekazana do kontroli uprzedniej w UZP. **Trwa kontrola uprzednia.**

Etap III: od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią „Wiślaną” o długości 1,2 km i średnicy DN 3200 oraz przewodów tłocznych 2 x DN 1000 o długości około 0,4 km. Przygotowanie i ogłoszenie postępowania uzależnione jest od procedowanego uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane wyłożenie nowego planu: listopad - grudzień 2019 r.

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Żółwiej** odc. Żółwia 23 - HP 13294 Dn 100 L 340 m. Planowany termin realizacji: **30.09.2020 r.** Planowana data otwarcia ofert: **16.09.2019 r.**
3. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Żółwiej** odc. Żółwia 9 - Żółwia 23 Dn 0,3 L ca 240 m. Planowany termin realizacji: **30.09.2020 r.** Data otwarcia ofert: **16.09.2019 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Arkuszowej 158C** odc. Arkuszowa 170A - Arkuszowa 158C Dn 100 L ca 140 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Księżycowej** odc. odc. Księżycowa 2 - Głowackiego, Mistrzowskiej odc. Księżycowa - Żółwia Dn 100 L ca 700 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Widokowej odc. Widokowa 6A - działka nr ew. 15/1, w drodze dojazdowej do ul. Estrady 36/38** Dn 100 L ca 65 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Andromedy** odc. Andromedy 26 - działka nr ew. 478/7 oraz w drodze dojazdowej do ul. **Andromedy** (działka nr ew. 478/8) Dn 80/100 L 140 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Jarzębskiego** odc. Rydla - Broniewskiego (A-C) Dn 150 L 333 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Akcent 16A** Dn 100 L ca 80 m
7. **Budowa przewodu wodociągowego w Al. Reymonta odc. Kasprówicza - Kulczyka (HP 4820) Dn 100 L ca 340 m**
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Księżycowej** odc. odc. Księżycowa 2 - Księżycowa 36, **Mistrzowskiej** odc. Księżycowa - Żółwia Dn 0,2 L ca 540 m;
9. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. **Farysa 15B** (działka nr ew. 64/4 obręb 7-10-06) Dn 0,3 L ca 75 m;
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Tułowickiej** odc. Wóycickiego - Dankowicka Dn 0,3 L ca 250 m;
11. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. **Andromedy** (działka nr ew. 478/8) Dn 0,2 L 44 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 30 m;
12. Budowa kanalizacji ściekowej na os. Wólka Węglowa: w ul. **Estrady** odc. Akcent - zasięg grawitacyjny (Estrady 94), **Linotypowej, Groteski, Akcent** odc. działka nr ew. 43 - Groteski oraz w drodze dojazdowej do ul. Akcent 35/37 Dn 0,2/0,3 L 1460 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Kolumbijskiej dz. nr ew. 44/11 i 32/7 obręb 7-10-08**, Dn 0,2 L ca 80 m;
14. Budowa kanalizacji ogólnospławnej i ściekowej na os. Placówka: w ul. **Wólczyńskiej** odc. Arkuszowa - Wóycickiego, **Wóycickiego** odc. Wólczyńska - Palisadowa, **Oplotek Burleska, Palisadowej** odc. Wóycickiego - Kabaretowa Dn 1,1/0,9/0,6/0,4/0,3 L 3600 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Tytułowej** Dn 0,2 L ca 120 m.