

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Ursus (na dzień 31 sierpnia 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 26 inwestycji dla Dzielnicy Ursus. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Renowacja magistrali wodociągowej w ul. **Spisaka** odc. Kompanii Kordian – Regulska Dn 300/400 L ca 660 m.
2. **Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. E. Rakuszanki odc. Rakuszanki 2 - Czerwona Droga 1 Dn 0,2 L 82,7 m wraz z odcinkiem sieci Dn 0,16 L 2,4 m.**

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Keniga** odc. Warszawska - Orląt Lwowskich Dn 150 L ca 620 m; w ul. **Zygmunta Augusta** odc. Stanisława Leszczyńskiego - Kazimierza Jagiellończyka Dn 100 L ca 243 m (stal); w ul. **Orląt Lwowskich** odc. Zagłoby - Warszawska Dn 150 L ca 179 m (A-C); w ul. **Bolesława Krzywoustego** odc. Henryka Pobożnego - Kazimierza Jagiellończyka Dn 100 L ca 197 m (żel.); w ul. **Piskorskiej** odc. Regulska - ost. posesja, Dn 100 L ca 186 m (żel.); w ul. **Wysoczyńskiej** odc. Regulska - ost. posesja Dn 100 L ca 292 m (żel.); w ul. **Ochockiej** odc. ZL 26863 - ZL 32314 Dn 100 L ca 250 m (żel. szare); w ul. **W. Laskonogiego** odc. Kadłubka - Orlów Piastowskich Dn 100 L ca 171 m (żel. szare); w ul. **Kazimierza Odnowiciela** odc. Przejazdowa - Kadłubka Dn 100 L ca 250 m (stal); w ul. **Leszka Białego** odc. Przejazdowa - Kadłubka Dn 100 L ca 400 m (stal, żel.) Termin realizacji: **18.12.2020 r.**

2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Adamieckiego** odc. ZL 31603 - ZL 34998, Dn 100 L ca 247 m (žel. szare); **Kolorowej** odc. Wapowskiego - Tomcia Palucha Dn 100 L ca 400 m (žel. szare); **Konińskiej** odc. Adamieckiego - HP 7292, odc. Adamieckiego - HP 7293, odc. Adamieckiego - HP 7294, Dn 100 L ca 187 m (žel. szare); **Pużaka** odc. Sosnkowskiego - Wapowskiego Dn 100 L ca 263 m (žel. szare); **Rakietników** odc. ZL 31995 - HP 7764, odc. ZL 32261 - ZL 34381 Dn 100 L ca 260 m (žel. szare). Termin realizacji: **19.10.2021 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Plutonu AK Torpedy** odc. Dzieci Warszawy - Achera Dn 100 L ca 120 m (A-C); **Baranowska** odc. Legnicka - posesja przy ul. Dzieci Warszawy 48, Dn 100 L ca 410 m (žel.). Termin realizacji: **02.12.2021 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **1 Maja** odc. Bohaterów Warszawy - Adamieckiego Dn 150 L ca 104 m; **w ciągu osiedlowym do ul. Keniga 10 i 16** odc. Wojciechowskiego - Keniga 10/Keniga 16 (HP 7251) Dn 80/100 L ca 438 m; **Aktorskiej** odc. Falskiego (ZL 31817) - HP 7259 Dn 100 L ca 107 m. Termin realizacji: **22.12.2021 r.**
5. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. warszawska) wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **24.10.2023 r.**
Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
ZADANIE 1: magistrali DN 800 zasilającej Pasma Pruszkowskie o długości ok. 4,7 km i Dn 400 o długości ok. 1,5 km.
ZADANIE 2: magistrali DN 400 o długości około 300 m.
Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Dzielnicy Ursus będzie przebiegać wzdłuż ulic: Szamoty, Posag 7 Panien, 8KD-L, Ulica bez nazwy, Gierdziejewskiego, Warszawska, Jagiełły.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gierdziejewskiego** odc. Siłaczki - Silnikowa, **Silnikowej (19 KD-L)** odc. Gierdziejewskiego - Pl. Czerwca 1976 r. 3 (50KD-D), Dn 0,5/0,4/0,3/0,25 L 1268 m. Termin realizacji: **15.07.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji, procedowane wydłużenie terminu z powodu kolizji z istniejącym wodociągiem.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Sosnkowskiego, Orłat Lwowskich** odc. ZL 26871 - ZL 26870, Dn 300 L ca 62 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **10.06.2020 r.** - **wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **20 tyg. od podpisania umowy.**
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Posag 7 Panien** odc. 8 KD-L - 22 KD-L, **22 KD-L** Dn 200 L ca 850 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **10.06.2020 r.** - **wybrano najkorzystniejszą ofertę, zostało złożone odwołanie do KIO.** Planowany termin realizacji:
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Gierdziejewskiego** odc. Warszawska - 38 KD-D, **38KD-D, Kompanii AK "Goplana"** (39 KD-D) odc. 38 KD-D - Habicha, **Habicha** (40 KD-D), **8KD-L;** Dn 200/250 L ca 2100 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **10.06.2020 r.** - **wybrano najkorzystniejszą ofertę, zostało złożone odwołanie do KIO.** Planowany termin realizacji: **80 tyg. od zawarcia umowy.**
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Orłów Piastowskich** odc. Warszawska - Rakuszanki, **Rakuszanki** odc. Orłów Piastowskich - Warszawska, **Warszawskiej** odc. Rakuszanki - Gierdziejewskiego, **Gierdziejewskiego** odc. Warszawska - Posag 7 Panien, **Posag 7 Panien** Dn 0,8/0,6/0,5/0,4/0,3 L ca 1900 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **10.06.2020 r.** - **wybrano najkorzystniejszą ofertę, zostało złożone odwołanie do KIO.** Planowany termin realizacji: **80 tyg. od zawarcia umowy.**

5. Budowa kanalizacji ściekowej w **Al. Jerozolimskich** odc. Al. Jerozolimskie 232 - Starodęby Dn 0,4 L 895,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 38,5 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **13.05.2020 r.** - **wybrano najkorzystniejszą ofertę, zostało złożone odwołanie do KIO.** Planowany termin realizacji: **80 tyg. od podpisania umowy.**
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Żywieckiej** odc. Żywiecka 3 - Żywiecka 8, **Al. Jerozolimskich** odc. Al. Jerozolimskie 232 - Starodęby Dn 0,2/0,4 L 1148,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 111 m oraz budowa pompowni ścieków $Q = 5\text{l/s}$ przy ul. Żywieckiej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,11 L 30,5 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **13.05.2020 r.** - **wybrano najkorzystniejszą ofertę, zostało złożone odwołanie do KIO.** Planowany termin realizacji: **80 tyg. od podpisania umowy.**

7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Dzieci Warszawy 6A - 20** Dn 150 L 202,75 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **07.08.2020 r.** - **wybrano najkorzystniejszą ofertę**. Planowany termin realizacji: **40 tyg.** od podpisania umowy.
8. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Dzieci Warszawy 6 A – 20** wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 257,5 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **07.08.2020 r.** - **wybrano najkorzystniejszą ofertę**. Planowany termin realizacji: **40 tyg.** od podpisania umowy.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Orłów Piastowskich** odc. Warszawska - Jesienna z Dn 200 na Dn 250 L ca 190 m, z jednoczesną likwidacją przewodu wodociągowego Dn 250 w rejonie posesji ul. Orłów Piastowskich 84 L ca 45 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiosny Ludów** odc. rejon posesji nr 23 - Dzieci Warszawy z Dn 50 na Dn 100 L ca 200 m, Dzieci Warszawy odc. Wiosny Ludów - rejon posesji nr 19 z Dn 80/100/150 na Dn 100 L ca 230 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Biernata z Lublina** odc. rejon posesji nr 6 - Falskiego z Dn 50 na Dn 100 L ca 100 m;
4. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Poczty Gdańskiej** odc. Sławka – Tynkarska Dn 300 L ca 600 m;
5. Budowa II nitki magistrali wodociągowej Dn 1000 w **Al. Jerozolimskich** odc. rejon drogi ekspresowej Salomea-Wolica – skrzyżowanie Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Spisaka z drogą ekspresową S2 L ca 1900 m;
6. Przebudowa magistrali wodociągowej z Dn 1000 na Dn 600 w **Al. Jerozolimskich** odc. rejon drogi ekspresowej Salomea-Wolica – skrzyżowanie Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Spisaka z drogą ekspresową S2 L ca 1900 m;
7. Budowa przewodu wodociągowej w ul. **Posag 7 Panien** odc. 50 KD-D – Szamoty, **Szamoty** odc. Posag 7 Panien - 21 KD-D, **19 KD-L** odc. Szamoty - złączenie z wodociągiem w drodze wewnętrznej Dn 200 L ca 1100 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Spisaka** odc. Bodycha - Suchy Las Dn 100 L ca 460 m oraz odc. Regulska - Kościuszki Dn 100 L ca 190 m oraz w ul. **Falentyńskiej** Dn 100 L ca 80 m;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na 150 L ca 80 m w ul. **Przejazdowej** odc. Przejazdowa 40A (ZL 32178) - Kazimierza Odnowiciela oraz odc. Kazimierza Odnowiciela - Leszka Białego Dn 100 L ca 100 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Markerta** odc. Markerta 27 - działka 19/3 Dn 100 L ca 80 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Żywieckiej** odc. Ryżowa - Żywiecka 19A, **Ryżowej** odc. Al. Jerozolimskie - granica m.st. Warszawy oraz odc. Al. Jerozolimskie - zasięg grawitacyjny w kier. ul. Prystora Dn 0,2 L ca 800 m;
12. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Władysława Jagiełły, Zielonogórskiej**;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **18 KD-L** Dn 0,3 L ca 300 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Habicha** (40 KD-D), **Kompanii AK "Goplana"** (39 KD-L) odc. Habicha - 9 KD-L; Dn 0,3 L ca 500 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Markerta** odc. Markerta 27 - działka 19/3 Dn 0,2 L ca 80 m.