

Inwestycje realizowane na terenie Miasta Pruszków (na dzień 28 lutego 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Pruszków. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 21 inwestycji dla Miasta Pruszków. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędną, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów *Ustawy Prawo Zamówień Publicznych* przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Księcia Józefa** odc. Księcia Józefa 23 - Kosynierów wraz z przyłączami z Dn 200 na Dn 300 L 223,5 m; w ul. **Kosynierów** odc. Księcia Józefa - Sowińskiego wraz z przyłączami z Dn 100 na Dn 200 L 319 m; w ul. **Ziemowita** odc. Księcia Józefa do węzła przewodów wodociągowych w ul. Ziemowita, Żółkiewskiego i Dąbrowskiego wraz z przyłączami z Dn 100 na Dn 200 L 359,5 m - odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji: **14.03.2019 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Moniuszki** odc. Przemysłowa - Chopina Dn 100 L ca 201 m; **Szkolnej** odc. Stacja Uzdatniania Wody - 3 Maja Dn 150 L ca 587 m; **Szkolnej** odc. hydrofornia "Żbików" - Długa Dn 150 L ca 63 m; **Obrońców Pokoju** odc. Moniuszki - Kościuszki Dn 150 L ca 627 m; **Wesołej** odc. 3 Maja - Długa Dn 100 L ca 454 m. Termin realizacji: **20.05.2020 r.**
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Groblowej i 3KDZ**, Dn 0,3 L 416 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,3 L 25 m. Termin realizacji: **15.07.2019 r.**
4. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. pruszkowska), wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **20.10.2021 r.**
5. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. warszawska) wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **24.10.2022 r.**
6. Faza VI Budowa **kolektora "C-bis"** na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **26.05.2021 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Otwockiej** odc. Piotrkowska – Kielecka Dn 100 L 54 m. Planowany termin realizacji: **24 tyg. od zawarcia umowy.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowy kanalizacji ściekowej w ul. **Jastrzębia** i **Gomulińskiego** Dn 0,16/0,2 L ca 137 m; Planowany termin realizacji: **30 tyg. od zawarcia umowy.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **3KDZ** odc. Przejazdowej - działki nr 97 w ul. 3KDZ, Dn 300 L ca 303 m wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych w ul. 3KDZ i ul. Groblowej oraz likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Waryńskiego** odc. Promyka – Młynarska z połączeniem z wodociągiem w ul. Wilczej i Młynarskiej Dn 100 L ca 240 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego bez zmiany średnicy Dn 100/150/250 L ca 1655 m w ul. **Batalionów Chłopskich, Elektrycznej, Inżynierskiej, Królowej Jadwigi, Promyka** odc. Inżynierska - Królowej Jadwigi, przebudowa przewodu wodociągowego ze zmianą średnicy z Dn 80 na Dn 150 L ca 200 m w ul. **Waryńskiego** odc. Waryńskiego 18 - działka 195/16 oraz budowa przewodu wodociągowego Dn 150 L ca 130 m w ul. **Waryńskiego** odc. Promyka - Waryńskiego 18.