

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Żoliborz (na dzień 31 maja 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 10 inwestycji dla Dzielnicy Żoliborz. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów *Ustawy Prawo Zamówień Publicznych* przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Drohickiej** odc. Potocka - Mściławska Dn 100 L ca 80 m. Termin realizacji: **30.09.2019 r.**
2. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Potockiej** z Dn 0,8 na Dn 1,0 L ca 46 m, **Drohickiej** odc. Mściławska - Potocka z Dn 0,3 na Dn 1,0 L ca 85 m. Termin realizacji: **30.09.2019 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Faza VI Budowa **retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły** oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin zakończenia: 06.2023 r. Zadanie będzie realizowane w trzech etapach. W trakcie przetargu są dwa pierwsze etapy:
 - I. od przepompowni Powiśle do burzowca Wenedów (bez komory) o długości około 2 km i średnicy DN 800-DN 1200. Data otwarcia ofert: 18.12.2018 r. 26.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 - II. od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200. Data otwarcia ofert: 13.02.2019 r. Trwa ocena ofert.

III. od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią „Wiślaną” o długości 1,2 km i średnicy DN 3200 oraz przewodów tłocznych 2xDN1000 o długości około 0,4 km. Planowane otwarcie ofert: II – III kwartał 2019 r.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Ciąg "A"** odc. Broniewskiego - Krasińskiego, Dn 150 L 400 m (A-C). (postępowanie przetargowe z 16.04.2019 r. zamknięte);
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Tołwińskiego** odc. Włociańska - Braci Załuskich Dn 200 L ca 410 m oraz w ul. **Włociańskiej** odc. ZL 9321 - Tołwińskiego, Dn 200 L ca 135,9 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Lechonia** odc. Felińskiego (ZL 29395) - Koziatulskiego (ZL 2844), Dn 100 L ca 160 m (żel. szare);
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Poli Gojawiczyńskiej** odc. Braci Załuskich - ZL 8057, Dn 150 L 310 m (A-C);
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Jakiela** odc. Hauke Bosaka ZL 31286 - posesja nr 8 Dn 100 L 80 m.