

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Śródmieście (na dzień 30 września 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 39 inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **L. Rodała** (d. Fondamińskiego) odc. Franciszkańska - Konwiktorska Dn 150 L 243,5 m.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego na **Pl. Powstańców Warszawy** i w ul. **Wareckiej** odc. Górskiego - Kubusia Puchatka Dn 150/100 L 360 m oraz **Pl. Powstańców Warszawy** (str. wsch.) odc. Warecka - HP 11210, Dn 150 L 36,5 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Sapieżyńskiej** i **Wałowej** wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych, Dn 150 L 390 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.**
2. Renowacja magistrali wodociągowej ze stali oraz żeliwa szarego w al. **L. Kaczyńskiego** (d. Armii Ludowej) i ul. Waryńskiego odc. al. Niepodległości - Puławska, Dn 400 L 1269 m. Termin realizacji: **31.10.2019 r.**
3. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Mokotowskiej** odc. ZL 22151 - odpowietrznik nr 234, Dn 400 L ca 139 m (żel. szare), w al. **Wyzwolenia** odc. Al. Wyzwolenia 18 - Koszykowa ZL 25399 Dn 400 L ca 410 m (żel. szare), renowacja przewodu wodociągowego w rejonie przejścia podziemnego pod ul. **Wał Miedzeszyński** na wysokości ul. Krynicznej Dn 150 L ca 56 m oraz renowacja magistrali metodą cementyzacji w al. **L. Kaczyńskiego** (d. Armii Ludowej) odc. ZL 6669 - do końca odcinka stalowego Dn 400 L ca 133 m (stal), pomiędzy ul. **Połą i Waryńskiego** Dn 400 L ca 52 m (stal). Termin realizacji: **06.12.2019 r.**
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Nowogrodzkiej** odc. Chałubińskiego (ZL 13316) - E. Plater (ZL 13324) Dn 250 L 174,6 m (stal). Termin realizacji: **07.02.2020 r.**
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Konwiktorskiej** odc. Bonifraterska ZL 15081 - w kier. ul. Dolańskiego, Dn 150 L 74,1 m. Planowany termin realizacji: **30.09.2019 r.** **Brak rozpoczęcia robót w terenie, wezwano wykonawcę do wyjaśnień.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Faza VI Budowa **retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły** oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin zakończenia: 06.2023 r. Zadanie będzie realizowane w trzech etapach. W trakcie przetargu są dwa pierwsze etapy:
 I. od przepompowni Powiśle do burzowca Wenedów (bez komory) o długości około 2 km i średnicy DN 800-DN 1200. Data otwarcia ofert: 18.12.2018 r. 26.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. **Wykonawca przygotowuje dokumenty do podpisania umowy.**
 II. od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200. Zadanie na etapie procedury przetargowej. 16.07.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Na wybór wykonawcy wpłynęły dwa odwołania. 07.08.2019 r. odbyła się rozprawa w KIO - odwołania odrzucono. **Trwa kontrola uprzednia.**
 III. od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią „Wiślaną” o długości 1,2 km i średnicy DN 3200 oraz przewodów tłocznych 2xDN1000 o długości około 0,4 km. Przygotowanie i ogłoszenie postępowania uzależnione jest od uchwalenia procedowanego nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane wyłożenie nowego planu to listopad - grudzień 2019 r.
2. **Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Wybrzeże Kościuszkowskie odc. Al. 3 Maja (HP 21400) - Wybrzeże Kościuszkowskie (rej. HP 29964) Dn 150 L ca 232 m (A-C); w ul. Karasia odc. Obożna (ZL 15701) - Kopernika (ZL 16699) i w ul. Obożnej odc. Sewerynow (ZL 13399) - Topiel (HP 43580) Dn 100/150 L ca 307 m (żel. szare); w ul. Anielewicza odc. Karmelicka ZL 18816 - HP 43827 i odc. HP 11433 - ZL 25851, Dn 150/200 L ca 242 m (stal); w ul. Podwale odc. ZL 18584 - HP 16172, Dn 100 L ca 47 m (żel. szare); w ul. Mostowej odc. Nowomiejska ZL 17268 - Bugaj Dn 150 L ca 253 m (żel. szare); w ul. Bugaj odc. Bolesć - HP 18682, ul. Bolesć odc. Bugaj - Wybrzeże Gdańskie (ZL 3279) Dn 150 L ca 230 m (żel. szare); na Pl. Defilad odc. E. Plater ZL 20810 - HP 37011, Dn 250 L ca 336 m (stal, żel. szare); w ul. Elektoralnej odc. Plac Bankowy - Al. Jana Pawła II, Dn 150 L ca 493 m; w ul. Wareckiej odc. Kubusia Puchatka - Nowy Świat Dn 100 L ca 90 m; w Al. Jana Pawła II odc. Nowolipki (ZL 26078) - Dzielna (ZL 33797), Dn 200 L ca 130 m (żel. szare). Data otwarcia ofert: **09.09.2019 r.** Planowany termin realizacji: **18.12.2020 r.****

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Renowacja **Kolektora Nadbrzeżnego**. Planowany termin zakończenia: **12.2022 r.**
2. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Solec** odc. Al. 3 go Maja - Most Łazienkowski Dn 800 L 1370 m. Planowany termin realizacji: **2021 r.**
3. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Muranowskiej i Bonifratskiej** odc. ZL13641 - ZL17096 Dn 300 L ca 467 m. Planowany termin realizacji: **2021 r.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w rejonie ul. **Słomińskiego** Dn 200/250 L ca 700 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Jazdów** odc. trójkąt przy Al. Ujazdowskich - HP 17277 Dn 100 L ca 365 m (żel. szare);
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Górnośląskiej** odc. Myśliwiecka (ZL 17529) - złączenie z przewodem Dn 100 w stronę Rozbrat Dn 100/150 L ca 230 m;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Długiej** odc. HP 15286 - Freta Dn 150 L ca 226 m (żel. szare) oraz w ul. **Długiej** odc. Długa 22 (ZD 54248) - Freta Dn 150 L ca 223 m;

5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Starej** odc. Mostowa - ZL 15093, Dn 150 L ca 200 m (žel. szare);
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kruczej** odc. Nowogrodzka - Piękna (ZL17222), Dn 150 L ca 670 m;
7. Budowa magistrali wodociągowej w al. **3 Maja** i ul. **Nowy Świat** odc. Solec – Smolna Dn 400/500 L 600 m, przewodu wodociągowego Dn 200 L ca 80 m, przebudowa Dn 100 L ca 250 m oraz kasowanie istniejącej magistrali oraz kasowanie przewodu na odc. ZL 722 - ZL 19637;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w rejonie **Al. Solidarności** i ul. **Orlej** Dn 100 L ca 410 m i Dn 80 L ca 133 m;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Dragonów** i ciągu osiedlowym Dn 100/150 L 420 m oraz budowa przewodu Dn 100 L 130 m w ciągu osiedlowym (spinka);
10. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Nowomiejskiej** odc. węzeł połączeniowy istniejących magistral Dn 300 w ul. Mostowej i ul. Freta - złączenie z istniejącą magistralą w ul. Nowomiejskiej (w rejonie ul. Krzywe Koło) Dn 300 L 115 m;
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Armii Ludowej** odc. Lekarska - ZL 4069 (ul. Rektorska), Dn 100 L 270 m (žel. szare).