

Warszawa, 4 września 2023 r.

Znak sprawy: PRO.DPA.0321.6.2.2023.243240.23.DK.299

Pan
Grzegorz Kuca
Burmistrz Dzielnicy Białołęka
ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa

<bialoleka.sekretariat@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Białołęka umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.



w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na **31 sierpnia 2023 r.**

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów. Dlatego też, mając na uwadze powyższe przesyłamy spis posesji, które mają już lub w przeciągu dwóch najbliższych lat będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci, z prośbą o wykorzystanie przedmiotowych informacji do uruchomienia odpowiednich działań w celu zachęcenia mieszkańców do podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.



PREZES ZARZĄDU

Renata Tomusiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Ireneusz Majszczyk

Do wiadomości:

1. Pan Robert Bański – Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załączniki:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka.
2. Spis posesji, mające możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Białołęka (na dzień 31 sierpnia 2023 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 300 inwestycji dla Dzielnicy Białołęka. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2023 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Piasta Kołodzieja 41B** Dn 80 L ca 60 m.
2. Budowa przewodu wodociągowego ul. **Gerberowej** Dn 150 L ca 100 m.
3. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej** (działka nr ew. 18/8 obręb 4-01-04) Dn 100 L 58,6 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Anilinowej i w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej 1C** z Dn 80 na Dn 100 L 165,7 m.
4. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Osiedle, Anilinowej** oraz **w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej** Dn 0,3/0,4 L 611 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 115,6 m.
5. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 100A-110D** (dz. nr ew. 58/4 obr. 4-16-05) Dn 0,2 L 291,6 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 100,3 m.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ambaras, Cytadeli, Dynamicznej** Dn 0,2 L 1227 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,15 L 401 m.
7. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Zbyszka z Bogdańca 17B** Dn 100 L 71 m.
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Aluzyjnej** odc. M. Trąby - KDD9 Dn 200 L ca 716,4 m.
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zegarynki** odc. Pionierów - Żyrardowska Dn 0,2 L 269,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 82,6 m.
10. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 88K** (działka 173, 76/20, 74/19 obręb 4-16-05) Dn 0,2 L 276,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 100,5 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 150/200 na Dn 300 L 603,2 m w ul. **Zdziarskiej** odc. Ruskowy Bród - Zdziarska 86 oraz budowa magistrali wodociągowej w ul. **Zdziarskiej** odc. Zdziarska 86 - Olesin Dn 300 L 207 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **13.02.2023 r.** Opóźnienie z winy Wykonawcy.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Marywilskiej** odc. Płochocińska (ZL 13196) - Marywilska 68 (ZL 12233) Dn 200 L ca 964 m (żeliwo szare, stal), **Sygnalowej, Wypsiarskiej, Miętowej** Dn 100 L ca 659 m (stal). Termin realizacji: **09.03.2023 r.**, zmieniony aneksem na: **30.06.2023 r.** Procedowany aneks zmieniający termin realizacji na: **30.09.2023 r.**
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kobiałka** odc. Białółcka – Olesin wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **27.05.2020 r., zmieniony aneksem na: 01.04.2023 r.** Spółka odstąpiła od kontraktu z winy Wykonawcy. Odstąpienie od Kontraktu skutkuje koniecznością dokonania pilnej inwentaryzacji wykonanych robót i zlecenia niewykonanych prac innemu wykonawcy.
4. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kobiałka** wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **27.05.2020 r., zmieniony aneksem na: 01.04.2023 r.** Spółka odstąpiła od kontraktu z winy Wykonawcy. Odstąpienie od Kontraktu skutkuje koniecznością dokonania pilnej inwentaryzacji wykonanych robót i zlecenia niewykonanych prac innemu wykonawcy. Podpisano umowę dotyczącą dokończenia prac w ul. Kobiałka na odcinku od ul. Frachtowej do ul. Słonecznej (Etap I). Planowane jest udzielenie zamówienia na realizację Etapu II – od ul. Słonecznej do ul. Olesin. Szacowany termin zakończenia całości zadania: **II kwartał 2024 r.**
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poetów** na os. Winnica Dn 0,3/0,4/0,5 L ca 310 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin opracowania dokumentacji: 24.10.2022 r., zmieniony aneksem na: **27.02.2023 r.** Termin realizacji: **28.09.2023 r.**
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Projektowanej 11KL** odc. Mańkowska 2 - Verdiego Dn 150 L 339,7 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Termin realizacji: **11.10.2023 r.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Fajnej, Mańkowskiej** odc. projektowana 11KL - Fajna, **Projektowanej 11KL** odc. Mańkowska - Verdiego Dn 0,6/0,4/0,3 L 1061,2 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16 L 75,5 m oraz przewodów tłocznych 2 x Dn 0,25 L 250 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Termin realizacji: **11.10.2023 r.**
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Laurowej** odc. Myśluborska - Laurowa 49 Dn 150 L 100,6 m. Termin realizacji: **31.10.2023 r.**
9. **Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Berensona 32/32G Dn 0,2 m L 218,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 65,5 m. Termin realizacji: 15.11.2023 r.**
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kupieckiej** Dn 0,3/0,4 L ca 82,8 m. Termin realizacji: **30.11.2023 r.**
11. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Białółckiej** odc. Zdziarska - Kobiałka Dn 400 L 1972,6 m oraz przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Białółckiej 412E Dn 100 L 161,5 m. Termin realizacji: **30.05.2019 r. zmieniony aneksami terminowymi. Planowane zakończenie: 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy umowy dzierżawy zawartej z Wodami Polskimi.**
12. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 94R** (dz. nr ew. 66/2, 67/6, 65/8, 64/18 obr. 4-16-05) Dn 0,2 L ca 660 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin opracowania dokumentacji: **23.09.2021 r., zmieniony aneksem na dzień: 30.06.2022 r.** Procedowane jest rozwiązanie umowy.

13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Polnego Wiatru** Dn 0,2 L ca 500 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin opracowania dokumentacji: **23.09.2021 r.**, zmieniony aneksem na dzień: **30.06.2022 r.** Brak zgód na dysponowanie terenem na cele budowlane. Procedowane jest rozwiązanie umowy.
14. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ojca Aniceta** odc. Ojca Aniceta 31 - Ojca Aniceta 41 Dn 100 L 178 m oraz budowa punktu pomiarowego. Umowa w formule projektuj i buduj. Budowa przewodu wodociągowego zakończona. Termin opracowania dokumentacji dla punktu pomiarowego: **28.01.2024 r.** Termin realizacji: **5 miesięcy** od podpisania protokołu przekazania dokumentacji.
15. Budowa drugiej nitki przewodów tłocznych Dn 315 L ca 1992 m w ul. **Bohaterów, Majorki, Pionierów, Zegarynki, Ciupagi** odc. przebudowana komora - włączenie przewodów tłocznych z Zakładu Karnego przy ul. Ciupagi oraz przebudowa komory połączeniowej ww. przewodów tłocznych z przewodami tłocznymi z pompowni Żerań w rejonie ul. Bohaterów wraz z Inżynierem Kontraktu. Termin realizacji: **02.10.2024 r.**
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kąty Grodzkie** odc. Wyszowska - Kąty Grodzkie 5 Dn 0,2 L 573,6 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 166 m. Termin realizacji: **20.04.2025 r.**
17. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Pancera** odc. od ul. Mehoffera do HP 32094 Dn 150 L ca 609 m; **Erazma z Zakrocymia** odc. Ćmielowska - ZL 13273 oraz odc. ZL 14590 - Mehoffera Dn 150 L ca 848 m. Termin realizacji: **12.05.2025 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa magistrali wodociągowej Dn 300 w ul. **Małopolskiej** (regulacja uzbrojenia). Planowane otwarcie ofert: **08.09.2023 r.** Planowany termin realizacji: **15.12.2023 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego ul. **Aluzyjnej** odc. KDD9 - Kępa Tarchomińska, **Kępa Tarchomińska** odc. Aluzyjna - Kępa Tarchomińska 1, Dn 150/200 L ca 700 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na Dn 200 L ca 70 m w ul. **Kępa Tarchomińska** odc. Gerberowa - Kępa Tarchomińska 1;
2. Budowa przewodu wodociągowego ul. **Projektowanej KDD9** odc. Aluzyjna - Gladioli Dn 200 L ca 450 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Siecznej** odc. Sieczna 43 - Pszczółki Mai Dn 150 L ca 370 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Małego Rycerza** odc. Małego Rycerza 18 (HP 50048) - Małego Rycerza 41 (HP 42145) Dn 100 L ca 400 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kukuczki** odc. Płochocińska - Kukuczki 19 Dn 100 L ca 270 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Płochocińskiej** odc. Płochocińska 59 (HP 23542) do bloku mieszkaniowego przy Zakładach Młynarskich (Płochocińska 65) Dn 150 L ca 360 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Grzymalitów 19A** Dn 100 L ca 80 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Leśnej Polanki** odc. Leśnej Polanki 15 - M. Ćwiklińskiej Dn 100 L ca 150 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dorodnej** odc. Myśliborska - Dorodna 33 Dn 200 L ca 680 m;

10. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 77F** (działka 15/5; obręb 4-16-21) Dn 100 L 240 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 64E** odc. Chudoby - Kroczeńska (działka 38/7, obręb 4-16-22) Dn 100 L ca 900 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej do posesji przy ul. **Podkładowej 5A- 5E** Dn 100 L ca 200 m;
13. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Odłogi, Łazy, Nowiny** Dn 100/150 L ca 1400
14. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kobierzyckiej** odc. Pułaskiego - Kobierzycka 11 Dn 100 L ca 220 m;
15. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Bobrowej** Dn 150 L ca 400 m;
16. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 237/241** (dz. nr ew. 149 obr. 4-16-12) Dn 100 L ca 270 m;
17. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 54E** odc. Ostródzka 54D - działka 72/9 Dn 100 L ca 160 m
18. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Echa Leśne 27D** (działka nr ew. 34/23 obręb 4-07-06) Dn 100 L ca 210 m;
19. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Duninów, w drodze dojazdowej do ul. Duninów 9A** Dn 80/150 L ca 350 m;
20. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kopijników** odc. Białoleśka - Kopijników 13, **Łabiszyńskiej** odc. Kopijników - Artyleryjska Dn 150 L ca 280 m;
21. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Kopijników 67H, w projektowanej ul. Kopijników (28 KD-D)** odc. Ojca Aniceta - Artyleryjska Dn 100 L ca 800 m;
22. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród 15F** (działka nr ew. 16/5 i 16/6 obręb 4-16-13) Dn 100 L ca 280 m;
23. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Czeremchowej 19J** Dn 100 L ca 85 m
24. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 200 na Dn 300 L ca 935 m w ul. **Ostródzkiej** odc. Ostródzka 105 - Ostródzka 61
25. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Chudoby** odc. Chudoby 22 - Berensona, **Berensona** odc. Chudoby - Oknicka, **Oknickiej** z Dn 100/150 na Dn 300 L ca 860 m;
26. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Olesin** odc. Mańkowska - Kobiałka z Dn 150 na Dn 300 m L ca 1300 m;
27. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Chudoby** odc. Wyszowska - Chudoby 24E Dn 300 L ca 990 m;
28. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 2A** Dn 100 L 111 m;
29. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodzkie 41B** Dn 100 L ca 160 m;
30. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Annopol** odc. Daniszewska - Toruńska z Dn 200 na Dn 250 L ca 1383 m;
31. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej** odc. posesja 34 G - 34 Z Dn 100 L ca 100 m;
32. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 207H** (dz. 76/11 obr. 4-16-16) odc. Ostródzka 207E - Ostródzka 207H Dn 100 L ca 90 m;
33. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lemiesz** odc. Zyndrama z Maszkowic - Smugowa, **w drodze dojazdowej do ul. Lemiesz 4F, Smugowej, w drodze dojazdowej do ul. Smugowej 23K, 25D, 53A, Jeżowej** Dn 100/150/200 L ca 2940 m;

34. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przykoszarowej** odc. Przykoszarowa 23 - Szlachecka, **Szlacheckiej** odc. Przykoszarowa - Szlachecka 50, **Mikołaja z Długolasu** odc. Przykoszarowa - Mikołaja z Długolasu 10C, **w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej 271 (działka 121 obręb 4-07-03)** Dn 100/150 L ca 1035 m;
35. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kroczewskiej** odc. Zdziarska - Wyszowska, **Wyszowskiej** odc. Chudoby - Kroczeńska, **Kniei** Dn 100 L ca 2000 m;
36. Budowa przewodu wodociągowego **w drogach dojazdowych do ul. Białołęckiej 150J, 164C, 174F, 170B** odc. Białolecka - Wielkiego Dębu, **w drodze dojazdowej do ul. Wielkiego Dębu 7B, 15C, w projektowanej 2 KD-L** (działka 6 obręb 4-07-12) odc. Wielkiego Dębu - Toporczyków 11A **wraz z drogą dojazdową do ul. Ojca Aniceta 35B** Dn 80/100 L ca 1465 m;
37. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **15 Sierpnia** odc. Srebrnogórska - Podróznicza Dn 200 L ca 140 m;
38. Budowa przewodu wodociągowego na Osiedlu Choszczówka cz. Wschodnia: **Myśliwska, Samosiejki, Jabłoni, Dwusieczna, Łuczywo** Dn 100 L ca 1600 m
39. Budowa przewodu wodociągowego **w ciągach dojazdowych do ul. Geodezyjnej** odc. Geodezyjna - HP 43361 i HP 41660, Dn 100 L ca 70 m;
40. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pszenicznej** Dn 100 L ca 600 m;
41. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chlubnej** odc. Brzezińska odc. HP 57938 w Piwoniowej - Brzezińska, **w drodze dojazdowej do ul. Chlubnej** (Piwoniowa 40) Dn 100 L ca 340 m;
42. Budowa przewodu wodociągowego **w drogach dojazdowych do ul. Zdziarskiej 13, 17C** Dn 100 L ca 200 m;
43. Budowa przewodu wodociągowego na terenie osiedla Choszczówka cz. Wschodnia: **Wadowicka** odc. Tapetowa - Ślepa, **w drodze dojazdowej do ul. Wadowickiej 1C, 33A, Na Przełaj** odc. Widna - Ślepa, **w drodze dojazdowej do ul. Na Przełaj 12C, 17C, Wyganowska** odc. Widna - Ślepa, **Mehoffera** odc. Widna - Ślepa, **Łazanowicka, Braniewska, Ślepa** odc. Wadowicka - Mehoffera, **Widna** odc. Chlubna - Na Przełaj, **w drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 143B, 154D, 158D**; Dn 100 L ca 3080 m
44. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród 87D** odc. Leśny Potok - Ruskowy Bród (działka 22/4, 22/7 obręb 4-16-03), **Leśny Potok** odc. Leśny Potok (HP 44999) - Leśny Potok 20 (HP 51196) Dn 100 L ca 380 m;
45. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Leśny Potok 33G oraz do działki 4/1 obręb 4-16-06** Dn 100 L ca 240 m;
46. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Oplotki** Dn 100 L ca 100 m;
47. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 154C** Dn 100 L ca 170 m;
48. Budowa przewodu wodociągowego **w projektowanym przedłużeniu ul. Kaliny i ul. Szafirków** Dn 100 L ca 145 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 80 na Dn 100 L ca 50 m w ul. Kaliny odc. Wilczej Łąki - Kaliny 8;
49. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 247/247E** (dz. nr ew. 14/14; 14/5 obr. 4-16-12) Dn 100 L ca 315 m;
50. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Arkony** Dn 100 L ca 140 m;
51. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Brzozowy Zagajnik, Starego Dębu, Polnych Kwiatów** odc. Starego Dębu - Mehoffera, **w drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 136A** Dn 100 L ca 1670 m;

52. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci wodociągowej mając na uwadze istniejące uzbrojenie terenu, możliwości realizacyjne, stan własności terenu dla inwestycji polegającej na: przebudowie wodociągu w drodze wewnętrznej Osiedla KOSS oraz na budowie przewodów wodociągowych w ul. **Messal, Perkusyjnej** odc. Waligóry - Messal, Ziołowej, **Lemiesz** odc. Ziołowa - Lemiesz, **Czołowej** odc. Czołowa (rejon dz. nr ew. 81 z obrębem 4-05-15) do wysokości ciągu dojazdowego pomiędzy ul. Czołową a ul. Messal (dz. nr ew. 21/91 z obrębem 4-05-15), pomiędzy ul. Czołową, a ul. Ziołową w drogach dojazdowych: dz. nr ew. 21/91 z obrębem 4-05-15 i dz. 21/67 z obr. 4-05-15, **Epopei, Śpiewaków, w drodze dojazdowej do ul. Messal 7G, Stojowskiego, Kaweckiej, P. Negri., w drodze dojazdowej do ul. Czołowej 26 A;**
53. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pludowskiej** odc. Świderska 141 - Świderska 115 Dn 100 L ca 220 m;
54. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Spadkowej, Palestera** wraz z drogami dojazdowymi Dn 100 L ca 700 m;
55. Budowa przewodu wodociągowego **w drogach dojazdowych do ul. Brzezińskiej i ciągach wewnętrznych osiedla przy ul. Brzezińskiej 15S, 17Z, 21P, 19T, 21O, 19J, 17E, 25N, 29H** Dn 100 L ca 1400 m;
56. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Skarbka z Gór 59D** Dn 100 L ca 140 m;
57. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Szamocin 9C, 14G, 26F, 28A, 32A, 34D, 35B** Dn 0,2 L ca 1760 m;
58. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Piechockiej** odc. Myśluborska - Portowa, Dn 200 L ca 240 m;
59. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Modlińskiej** odc. Ciechanowska - Modlińska 387 Dn 150 L ca 200 m oraz **w drodze dojazdowej do ul. Stasinek 20 C** Dn 100 L ca
60. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Spedycyjnej** Dn 100 L ca 500 m;
61. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Vivaldiego, w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród 17F** Dn 100 L ca 400 m;
62. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 1D,** Dn 100 L ca 240 m;
63. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na Dn 150 L ca 60 m w ul. **Myśluborskiej** odc. Kasztanowa - ZL 23021;
64. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ciągu wewnętrznym odc. Przylesie (ZL 32580) - Husa (HP 31525)** z Dn 160 na Dn 150 L 255 m (PVC na żel. sfer.);
65. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Modlińskiej** (zach. str.) odc. Sprawna - Aluzyjna Dn 250 L ca 760 m;
66. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 80 na Dn 150 L ca 425 m w ul. **Aluzyjnej** odc. Aluzyjna 17 (HP 52479) - Aluzyjna 38 (ZL 21231), z Dn 80 na 150 L ca 80 m w ul. **Zamkniętej** odc. Aluzyjna - ZL 18081 oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zamkniętej** odc. M. Trąby - ZL 18081, Dn 150 L ca 60 m;
67. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Łąkowej** odc. Boczańska - Łąkowa 4/8A Dn 100 L ca 100 m;
68. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Cieślewskich** odc. Szklarniowa - Ornecka, **Warmińskiej, Innej, w drodze dojazdowej do ul. Cieślewskich 27S/2** Dn 100/200 L ca 2140 m;
69. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci wodociągowej w ul. **Projektowanej 16D i 17D** na terenie osiedla Dąbrówka Szlacheckiej;

70. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **projektowanej KDD9** odc. Gładioli - Aluzyjna, **Aluzyjnej** odc. Projektowana KDD9 - zasięg grawitacyjny w kierunku ul. Trąby Dn 0,2/0,25/0,3 L ca 600 m oraz **budowa przepompowni ścieków PG-4** (działka nr ew. 31/1 obręb 4-01-27) wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,18 L ca 1030 m odc.
71. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Siecznej** odc. Sieczna 43 - Pszczółki Mai Dn 0,2 L ca 370 m;
72. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 78N** (działka 84/14, 86/2 obręb 4-16-05) Dn 0,2 L ca 500 m;
73. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Aroniowej** Dn 0,2 L ca 600 m;
74. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Białoleckiej** odc. Toruńska – Danusi Dn 0,2/0,16 L ca 700 m;
75. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Żubowieckiej i Hucznej** Dn 0,3 L ca 600 m;
76. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wałuszewskiej** odc. istn. kanał - do wys. dz. nr 34/1 obr. 4-05-03 Dn 0,2 L ca 353,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 105 m;
77. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Przyrodniczej** odc. Kąty Grodziskie - Przyrodnicza 10, **w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie 13N/15M** odc. Kąty Grodziskie - Kąty Grodziskie 13N, **Berensona** odc. Berensona 17D - Kąty Grodziskie, **w drodze dojazdowej do ul. Berensona 17H i 19H/21E, w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie 43 D i 41B**, Dn 0,2 L ca 1500 m oraz budowa przepompowni ścieków P3;
78. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Konwaliowej, Portowej, Przaśnej, Familijnej, Piechockiej, Zabłockiej** Dn 0,3/0,4/0,5 L ca 2300 m;
79. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dorodnej** odc. Dorodna 24 - Myśluborska i odc. Masztowa - Dorodna 37 Dn 0,4/0,3 L ca 555 m;
80. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Leśnej Polanki** odc. H. Ordonówny - M. Ćwiklińskiej Dn 0,3 L ca 190 m;
81. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Płochocińskiej** odc. Szamocin - Wilkowiecka Dn 0,3 L ca 350 m;
82. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Modlińskiej 328/330, Modlińskiej** odc. Aluzyjna - Modlińska 330B/1 Dn 0,2 L ca 650 m;
83. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Duninów, w drodze dojazdowej do ul Duninów 9A** Dn 0,2 L ca 330 m;
84. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bobrowej** Dn 0,2 L ca 280 m;
85. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Arkony** Dn 0,2 L ca 140 m;
86. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Odłogi** odc. Odłogi 34 - Odłogi 28, **Nowiny** Dn 0,2 L ca 500 m;
87. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ojca Aniceta, Wielkiego Dębu** odc. Echa Leśne - Wielkiego Dębu 10, **Echa Leśne, Juranda ze Spychowa** odc. Echa Leśne - zasięg grawitacyjny w kierunku ul. Białoleckiej, **Truskawkowej, Dzikiego Wina, Porzeczkowej, Śliwkowej, Owoców Leśnych** Dn 0,2/0,3/0,4 L ca 3625 m oraz **budowa przepompowni ścieków P8** Q=60 dm³/s przy ul. Śliwkowej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,25 L ca 640 m;
88. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: **Cudna, Wspaniała, Leśny Potok** odc. Kobiątka - Leśny Potok 12, **w drodze dojazdowej do ul. Kobiątka 49/51, 58G, Ruskowy Bród** odc. Kobiątka - Tymotki, **Złotokwiatu** odc. Kobiątka - Złotokwiatu 16 Dn 0,2 L ca 2000 m;
89. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Liczydło** odc. Ekspresowa - Powatów, **Tarasowej** Dn 0,2 L ca 500 m;

90. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lewandów** odc. Lewandów 8 - Internetowa Dn 0,2 L ca 270 m;
91. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Topolowej** odc. Pasłęcka - Ordonówny wraz z drogami dojazdowymi (dz. nr ew. 3/10, 3/15) Dn 0,3 L ca 200 m;
92. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kopijników** odc. Kopijników 13 - Kopijników 15, w **drodze dojazdowej do ul. Białoleńskiej 146F** (działa 22/1; obręb 4-07-12) odc. Białoleńska - Toporczyków 11A Dn 0,2 L ca 400 m;
93. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej do ul. Kopijników 67H oraz 63/65** Dn 0,2 L ca 500 m;
94. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Orneckiej** odc. Wałuszewska - Dylewska Dn 0,25 L ca 580 m;
95. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Dąbrówka Grzybowska w ulicach: **Lemiesz** odc. Smugowa - Poli Negri, w **drodze dojazdowej do ul. Lemiesz 4F, 21D, Celtów, Wikingów, Zyndrama z Maszkowic** odc. Czołowa - Waligóry, w **drogach dojazdowych do ul. Zyndrama z Maszkowic 11B, 17B, 19D, Zakręconej, Waligóry** odc. Morwowa - Borecka, w **drodze dojazdowej do ul. Waligóry 3F** Dn 0,2/0,3 L ca 3400 m oraz budowa przepompowni ścieków PI-4 Q-36,47 dm³/s wraz z przewodami tłocznymi;
96. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Berensona** odc. Berensona 40 - Berensona 94, **Chudoby** odc. Berensona - Chudoby 24E Dn 0,3/0,4 L ca 1100 m;
97. Budowa kanalizacji ściekowej w **projektowanym przedłużeniu ul. Kaliny i ul. Szafirków** Dn 0,2 L ca 115 m;
98. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej do ul. Głębockiej 109 L** odc. Skarbka z Gór - Głębocka Dn 0,2 L 420 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 114,5 m;
99. Budowa kanalizacji ściekowej i ciśnieniowej w **drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 2A** Dn 0,2/0,125/0,063 L 104,5 m
100. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gryfitów** odc. Ojca Aniceta - Gryfitów 7H, **Toporczyków** odc. Ojca Aniceta - Toporczyków 16A, **Kopijników** odc. Ojca Aniceta - w stronę rowu, **Kuszników**, w **drodze dojazdowej do ul. Ojca Aniceta 12C; 24A, 33G**; działka nr ew. 8/13, Dn 0,2 L ca 1920 m;
101. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 207A** odc. Ostródzka - Ostródzka 207A, **Małego Rycerza** odc. Ostródzka - Małego Rycerza 47, w **drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 195F/195E, 199N, Małych Dębów** odc. Ostródzka - dz. ew. nr 29/14, Brzeziny odc. Ostródzka - dz. ew. nr 29/19 Dn 0,2 L ca 660
102. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kartograficznej** odc. Głębocka - Kartograficzna 88 Dn 0,3/0,25/0,2 L ca 900 m;
103. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **15 Sierpnia** odc. Srebrnogórska - Podróżnicza, **Pułaskiego** odc. Pułaskiego 37 - Szałwiowa Dn 0,3/0,2 m L ca 285 m;
104. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zdziarskiej** odc. Ostródzka - w kierunku ul. Białoleńskiej, **Ostródzkiej** odc. Zdziarska - Wierzbiny Dn 0,4/0,25 m L ca 1145 m oraz **budowa przepompowni ścieków P10** przy ul. Zdziarskiej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 150 L ca 1177 m w ul. Zdziarskiej od ul. Ostródzkiej w stronę ul. Białoleńskiej;
105. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Danusi** odc. Szlachecka - Białoleńska, **Mikołaja z Długolasu**, w **drodze dojazdowej do ul. Przykoszarowej 23D, Szlacheckiej** odc. Przykoszarowej - Sygnetowa, w **drodze dojazdowej do ul. Szlacheckiej 52D, w drodze dojazdowej do ul. Białoleńskiej 255A i 269A** (działka 121 obręb 4-07-03), Pawła Włodkowica Dn 0,2/0,3 L ca 2400 m;

106. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Białołęckiej** odc. Ketlinga - Białołęcka 272, **Dobka z Oleśnicy, Warzelniczej** odc. Białołęcka - kanał Bródnowski, **Brzeziny** odc. Białołęcka - Brzeziny 8 Dn 0,2 L ca 2700 m oraz budowa przepompowni ścieków P3 przy ul. Białołęckiej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,11 L ca 230 m;
107. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ostródzkiej** odc. Toruńska - Współczesna Dn 0,2/0,4 L 517,4 m oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Artyleryjskiej Dn 0,16/0,2 L 200,2 m;
108. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Współczesnej, Maćka z Bogdańca** wraz z drogami dojazdowymi, **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 54E** Dn 0,2 L ca 1000 m;
109. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zegarynki** odc. Żyrardowska - Zegarynki 12A, **Żyrardowskiej** odc. Zegarynki 14B - Zegarynki 8/Majorki 36 Dn 0,2 L ca 185 m;
110. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zbyszka z Bogdańca** odc. Zbyszka z Bogdańca 32A - Wielkiego Dębu, **Pośredniej, w drogach dojazdowych do ul. Zbyszka z Bogdańca 5A, 6D, 11, 17E, 21E, Księcia Jaremy, w drogach dojazdowych do ul. Echa Leśne 69E/71C, 39G, 37C, 27D, 21D, w drogach dojazdowych do ul. Wielkiego Dębu 29C, 27B, 25G, 15C, 7C, w projektowanej 2 KD-L (działka 6 obręb 4-07-12) odc. Wielkiego Dębu - Toporczyków 11A** wraz z drogą dojazdową do ul. Ojca Aniceta 35B, **w drogach dojazdowych do ul. Białołęckiej 150J, 158F, 164C, 168D, 174D** Dn 0,2/0,3 L ca 4000
111. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ruskowy Bród** odc. Słodka - Zdziarska, **Zdziarskiej** odc. Chudoby - Verdiego, **Projektowana 11KL** odc. Verdiego - Ruskowy Bród, **Jarzębinowej** odc. Ruskowy Bród - Jarzębinowa 18A, **droga dojazdowa do ul. Ruskowy Bród 15F** (działka nr 16/5 i 16/6 obręb 4-16-13) Dn 0,2/0,25/0,4 L ca 2570 m;
112. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jabłoni i Piwoniowej** odc. Jabłoni 14 - Piwoniowa 4, Dwusiecznej i Piwoniowej odc. Dwusieczna 3 - Piwoniowa 10 Dn 0,2 L ca 160 m oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych w ulicy: **Dwusiecznej, Semaforowej, Karnickiej, Łuczywo;**
113. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Dąbrówka Szlachecka: **droga dojazdowa do ul. Czeremchowej 7N, 7G, 19J, Modlińska** odc. Prząśniczek - Modlińska 246A, droga dojazdowa do ul. Modlińskiej 248 Dn 0,2 L ca 2200 m ZADANIE III;
114. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Mirocińskiej (w drodze dojazdowej do ul. Leszczynowej)** odc. Leszczynowa - Leszczynowa 11C Dn 0,3 L ca 85 m;
115. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Zaulek 32A** Dn 0,2 L ca 150
116. Budowa kanalizacji ściekowej **Kłosowej** odc. Kłosowa 5 – Piwoniowa Dn 0,2 L ca 125 m oraz budowa kanalizacji ciśnieniowej w ul. **Piwoniowej** odc. Kłosowa – Chlubna, **Chlubnej** odc. Piwoniowa - Piwoniowa 40 Dn 0,11 L ca 365 m;
117. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wadowickiej** odc. Wadowicka 24 - Ślepa, **w drodze dojazdowej do ul. Wadowickiej 33A, Widnej** odc. Wadowicka - Widna 23, **Łazanowickiej** odc. Łazanowicka 2 - Łazanowicka 1B, **w drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 158D** Dn 0,2 L ca 680 m;
118. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zamożnej** odc. Zamożna 5 - działka 62/14 obręb 4-16-02 Dn 0,2 L ca 170 m;
119. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Złotokwiatu** odc. Złotokwiatu 16 - Leśny Potok, **Leśny Potok** odc. Złotokwiatu - Leśny Potok 12, **w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród 87C, w drogach dojazdowych do ul. Leśny Potok 22A, 37A, 33G, działka 1/24, 1/16 oraz do działki 4/1, 1/29 obręb 4-16-06** Dn 0,2 L ca 1300 m oraz budowa przepompowni ścieków P15 wraz z przewodami tłocznymi w ul. Leśny Potok 2 x Dn
120. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej ul. **Echa Leśne 12D, 14A, 16C, 20E, Łuczników, Nad Rzeczką, w drodze dojazdowej do ul. Nad Rzeczką 19C, 20B, Oplotki, w drodze dojazdowej do ul. Owoców Leśnych 8C, 16A** Dn 0,2/0,3 L ca 1340

121. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Przyrodniczej** odc. Przyrodnicza 28 - Przyrodnicza 10, **w drodze dojazdowej do Kąty Grodziskie 13T/15P** odc. Kąty Grodziskie 13P - Kąty Grodziskie 13T/15P, Dn 0,2 L ca 535 m;
122. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 152C i 154C** Dn 0,2 L ca 230 m;
123. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Polnych Kwiatów** odc. Mehoffera - Starego Dębu, **Starego Dębu, Brzozowy Zagajnik, w drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 136A i posesji Mehoffera 132** Dn 0,2/0,3 L ca 1500 m oraz budowa przepompowni ścieków P3 w rejonie ul. Polnych Kwiatów i Starego Dębu wraz z przewodami tłocznymi Dn 2 x Dn 0,1 L ca 170 m w ul. Polnych Kwiatów odc. Starego Dębu - Mehoffera;
124. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Płodowskiej** Dn 0,2 L ca 225 m;
125. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kuszników** odc. Białołęcka - Kuszników 27 Dn 0,2 L ca 130 m;
126. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wielkiego Dębu** odc. Białołęcka - działka 47/6, w drodze dojazdowej do ul. Wielkiego Dębu działka 46/12 Dn 0,2 L ca 215 m;
127. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Fleminga** odc. Ekspresowa – Kątskiego Dn 0,5/0,6 L ca 566 m;
128. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ziołowej, Bohaterów** odc. Majorki - Czołowa, **Przeździeckiej, Sadkowskiej, Spadkowej**, w drodze dojazdowej do ul. Bohaterów 11F i 19K, **Messal** odc. Bohaterów - Epopei, **Palestera** Dn 0,2 L ca 2700 m oraz budowa przepompowni ścieków P.V1;
129. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Brzezińskiej 15S, 17Z, 19Z, 17R, 19J, 17E** Dn 0,2 L ca 600 m;
130. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Skarbka z Gór 59D** Dn 0,2 L ca 215 m;
131. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Kołacińskiej**;
132. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Szamocin 9C, 14G, 26F, 28A, 35B** Dn 0,2 L ca 1160 m;
133. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Buków w ulicach: **Ciechanowska, Łanowa** odc. pompownia PG-1 - do ost. proj. przył. w kierunku północnym, **Ruciańska, Stasinek, w drodze dojazdowej do ul. Stasinek 20C, Przrzecze** odc. Łączna - ost. proj. przył. w kierunku ul. Kępa Tarchomińska, **Szawelska** odc. Przrzecze - Landwarowska, **Modlińska** odc. Ciechanowska - granica miasta Dn 0,2/0,3 L ca 2400 m oraz budowa przepompowni ścieków PG-1 przy Łanowej;
134. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Spedycyjnej** Dn 0,3 L ca 500 m;
135. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Vivaldiego, w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród 8A, 17F, 21D, 25C, w drodze dojazdowej do ul. Zdziarskiej 60C** Dn 0,2 L ca
136. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 1D**, Dn 0,2 L ca
137. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Myśliborskiej** odc. Zabłocka - Płużnicka;
138. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Łąkowej, w drodze dojazdowej do ul. Łąkowej 12H, 38B** Dn 0,2 L ca 570 m;
139. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Warmińskiej** odc. Cieślewskich - działka nr ew. 30 z obrębu 4-16-46 Dn 0,2 m L ca 142 m, **w drodze dojazdowej do ul. Cieślewskich 27S/2** odc. Cieślewskich - działka nr ew. 7/27 z obrębu 4-16-46 Dn 0,2 m L ca 63 m;

140. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Modlińskiej** odc. Ciechanowska - Przyrzecze, **Przyrzecze** odc. Modlińska - Przyrzecze 9 Dn 0,2 L ca 110 m;
141. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej w ul. **Projektowanej 16D i 17D** na terenie osiedla Dąbrówka Szlacheckiej.

INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI


Julia Kulesza

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI


Agnieszka Radzikowska

-1-

DYREKTOR
PIONU ROZWIĄZAŃ


Arkadiusz Malecki

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej (37 szt.) i kanalizacyjnej (367 szt.) po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Białołęka

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Białołęka do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie – zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2023 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. **Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Piasta Kołodzieja 41B Dn 80 L ca 60 m.** Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (1 szt.):
 - ul. Piasta Kołodzieja 41B.
2. **Budowa przewodu wodociągowego ul. Gerberowej Dn 150 L ca 100 m.** Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (2 szt.):
 - ul. Gerberowa: 2, 4.
3. **Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej (działka nr ew. 18/8 obręb 4-01-04) Dn 100 L 58,6 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Anilinowej i w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej 1C z Dn 80 na Dn 100 L 165,7 m.** Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (4 szt.):
 - ul. Anilinowa działki nr 18/5, 18/6, 18/7, 28 obręb 4-01-04.
4. **Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Osiedle, Anilinowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej Dn 0,3/0,4 L 611 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 115,6 m.** Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (34 szt.):
 - ul. Osiedle 16, 14, 15, 14, 12, 13, 11, 9, 7, 5, 5a, 3, 1, 1a, 2, 2a, 2b, 2c, działka nr 21/2 i 23/1 obręb 4-01-04;
 - ul. Anilinowa 2, 4, 6, 8, 1, 1a, 1b, 3, 1,c, działki nr 18/5, 18/6, 18/7, 27, 28 obręb 4-01-04.

5. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 100A-110D** (dz. nr ew. 58/4 obr. 4-16-05) Dn 0,2 L 291,6 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 100,3 m. Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (17 szt.):
- ul. Mochtyńska 98, 98A, 100A, 100, 102, 102A, 102B, 104, 104A, 104B, 104C, 106, 108, 108A, 108B, 108C, 110, 110A, 110B, 110C, 110D.
6. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ambaras, Cytadeli, Dynamicznej Dn 0,2 L 1227 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,15 L 401 m.** Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (64 szt.):
- ul. Ambaras 1, 3, 5, 5A, 7, 6A, 9, 8, 8A, 11A, 11, 10, 12, 14, 15, 15A, 16, 16A, 23A, 23, 22, 24, 25, 25A, 28, 27A, 27, 30A, 30, 30B, 29, 31, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 42, 40, 40A;
- ul. Cytadeli 13, 15, 18, 16, 9B, 14, 9, 12, działka nr 78/8, 72/7 obręb 4-05-05;
- ul. Dynamiczna 15, 15A, 20, 13A, 13, 14, 12A, 10, 8, 16, 5, 3.
7. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Zbyszka z Bogdańca 17B** Dn 100 L 71 m. Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (5 szt.):
- ul. Zbyszka z Bogdańca: 15C, 15CA, 17A, 17B, 17C.
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Aluzyjnej** odc. M. Trąby - KDD9 Dn 200 L ca 716,4 m. Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
- projektowanych 7 budynków wielorodzinnych przy ul. Aluzyjnej.
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zegarynki odc. Pionierów - Żyrardowska Dn 0,2 L 269,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 82,6 m.** Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (18 szt.):
- ul. Zegarynki: 17, 17B, 17C, 17D, 18A, 19, 20, 21A, 22, 23, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 27, działki nr 4/8, 4/7 obręb 4-05-10.
10. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 88K** (działka 173, 76/20, 74/19 obręb 4-16-05) Dn 0,2 L 276,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 100,5 m. Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (20 szt.):
- ul. Mochtyńska 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, 88J, 88K, 90A, 90B, 90E, działki nr 76/14, 76/15, 76/16, 76, 19, 172, 243, 245, 246, 247, 74/18 obręb 4-16-05.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kobiałka** wraz z Inżynierem kontraktu. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (129 szt.):
- ul. Kobiałka: 32, 34, 36, 36A, 39, 40, 41, 42A, 44A, 44K, 48, 49, 51, 52, 54, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G, 55H, 55J, 55K, 55L, 55M, 56, 57A, 57B, 57C; 57D, 57E, 57F, 57G, 57H, 57J, 57K, 57L, 57M, 57N, 57P, 57R, 57S, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 92, działki nr: 54/7, 54/8, 54/9, 53/2, 53/4, 53/5, 53/6, 51/3, 51/7, 51/8, 61/20, 68/20, 75/21, 74, 77 obręb 4-16-02, działki nr: 3/5, 13/8, 1/74, 1/75, 1/73, 7/72, 1/71, 1/70, 1/69, 1/68, 1/66, 1/76, 1/78, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 1/84, 1/85, 1/87, 37/1 37/2, 37/3, 1/53, 1/91 obręb 4-16-03;
- ul. Frachtowa 2;
- ul. Złotokwiatu 1;
- ul. Cytrusowa 2;
- ul. Ruskowy Bród 104;
- ul. Olesin 129;
- ul. Zamożna: 5, 13, 15, 6B, 6A, 6, 8B, 8A, 8, działki nr: 62/3, 62/10, 62/11, 62/13, 61/20, 61/19 obręb 4-16-02.

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Projektowanej 11KL** odc. Mańkowska 2 - Verdiego Dn 150 L 339,7 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (5 szt.):
- ul. Mańkowska 5, 3, 2, 2A, 1.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Fajnej, Mańkowskiej** odc. projektowana 11KL - Fajna, **Projektowanej 11KL** odc. Mańkowska - Verdiego Dn 0,6/0,4/0,3 L 1061,2 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16 L 75,5 m oraz przewodów tłocznych 2 x Dn 0,25 L 250 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (19 szt.):
- ul. Fajna 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ul. Mańkowska 8, 9, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 2A, 1.
4. **Budowa magistrali wodociągowej w ul. Białoleńskiej odc. Zdziarska - Kobiątka Dn 400 L 1972,6 m oraz przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Białoleńskiej 412E Dn 100 L 161,5 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (7 szt.):
- ul. Białoleńska 412B, 412E, działki nr 42/9, 42/10, 42/11, 43/24, 43/6 obręb 4-16-10.
5. **Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 94R (dz. nr ew. 66/2, 67/6, 65/8, 64/18 obr. 4-16-05) Dn 0,2 L ca 660 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (26 szt.):
- ul. Mochtyńska: 96b, 92b, 92c, 92d, 96c, 96d, 92f, 96e, 94, 96j, 96k, 94a, 94b, 94c, 94d, 94e, 96p, 94f, 94g, 94h, 94k, 94l, 94m, 94o, 94p, 94r.
6. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Polnego Wiatru Dn 0,2 L ca 500 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (13 szt.):
- ul. Polnego Wiatru 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 32, 34, 36.
7. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Poetów na os. Winnica Dn 0,3/0,4/0,5 L ca 310 m.** Posesje, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (14 szt.):
- Osiedle Triton Winnica;
- ul. Poetów 17, 19, 21, 23, 23A, 25, 27, 29, 32, działki nr 4/18, 4/19, 63, 4/4 obręb 4-01-09.
8. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 150/200 na Dn 300 L 603,2 m w ul. **Zdziarskiej** odc. Ruskowy Bród - Zdziarska 86 oraz budowa magistrali wodociągowej w ul. **Zdziarskiej** odc. Zdziarska 86 - Olesin Dn 300 L 207 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (6 szt.):
- ul. Zdziarska 86, 84, 82, 77, 78, 66.
9. **Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Berensona 32/32G Dn 0,2 m L 218,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 65,5 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (9 szt.):
- ul. Berensona 32, 32A, 32B, 32D, 32E, 32F, 32G, działka 15/24 i 15/32 obręb 4-16-32.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone)

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych

INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Julia Kulesza

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Agnieszka Rudzikowska

DYREKTOR
PIONU ROZWOJU

Arkadiusz Matecki