

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Włochy (na dzień 31 maja 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 64 inwestycji dla Dzielnicy Włochy. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. warszawska) wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **24.10.2023 r.**
Zakres robót obejmuje projektowanie i wykonanie magistrali. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Dzielnicy Włochy będzie przebiegać wzdłuż ulic: al. 4 Czerwca 1989 r., Pola Karolińskie, Cykady, KS. J. Chrościckiego (zmiana średnicy na Dn 400), Świerszcza (zmiana średnicy na Dn 400), Tynkarska, Chrobrego.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Milanowskiej** odc. ZL 14597- ZL 18944 Dn 100 L ca 200 m (žel. szare). Termin realizacji: **02.12.2021 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Promienistej** odc. Rybnicka - HP 19463 Dn 150 L ca 737 m (žel. szare). Termin realizacji: **02.12.2021 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Skibickiej** odc. ZL 6330 - ZL 6331 Dn 100 L ca 199 m; **Szczęsnej** odc. HP 15395 - HP 15406 Dn 100 L ca 298 m; **Śląskiej** odc. ZL 29332 - ZL 6342 Dn 100 L ca 161 m; **Świetlanej** odc. ZL 24759 - ZL 30236 Dn 100 L ca 608 m. Termin realizacji: **11.01.2022 r.**
5. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Naukowej** Dn 0,16 L 121,5 m. Termin realizacji: **18.05.2021 r. Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa.**
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szybkiej** odc. Al. Jerozolimskie 193 - Szybka (działka nr ew 12/1 obręb 2-07-21), **Jutrzenki** odc. Szybka - Jutrzenki 186 Dn 100/200 L ca 330 m. Termin realizacji: **14.03.2022 r.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Szybkiej** odc. Al. Jerozolimskie - Szybka (działka nr ew 12/1 obręb 2-07-21), **Jutrzenki** odc. Szybka - Jutrzenki 186 Dn 0,2 L ca 293 m oraz budowa przepompowni ścieków przy ul. Szybkiej wraz przewodami tłocznymi Dn 2 x 0,15 L ca 20 m. Termin realizacji: **14.03.2022 r.**

8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przerwanej** odc. Krańcowa - Al. Jerozolimskie 204 Dn 150 L 562,7 m oraz budowa punktu pomiarowego na przewodzie wodociągowym w ul. Przerwanej. Termin realizacji: **30.11.2022 r.**
9. Wymiana przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Michałowskiego 30** Dn 100/150 L ca 140 m (stal), w drodze dojazdowej do ul. **Rybnickiej 79, 95, 97** Dn 100/150 L ca 206 m (stal), **Czereśniowej** odc. Starowiejska (ZL 11708) - Popularna (ZL 14605) Dn 150 L ca 760 m (żeliwo szare). Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **23.01.2023 r.**
10. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Krakowiaków** odc. Al. Krakowska (ZL 23024) - Przedpole (ZL 34053) (żeliwo szare) Dn 150/200 L ca 1087 m; **Kolneńskiej** odc. Krakowiaków (ZL 12463) - Łopuszańska (ZL 34021) Dn 100 L ca 500 m (żeliwo szare, stal). Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **12.04.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Techników** odc. Popularna (ZL 14602) - Cegielniana (HP 11227) Dn 150 L ca 488 m (żeliwo szare). Realizacja metodą krakingu statycznego. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **20.04.2021 r.** - **dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.** Planowany termin realizacji: 96 tyg. od podpisania umowy.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szyszkowej** odc. Szyszkowa 5 (ZL 21137) - rejon Szyszkowa 43 (30 m za HP 21142), Dn 100/150 L 902,7 m (žel. sfer.);
2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Łopuszańskiej** odc. Kolneńska - Flisa Dn 600 L ca 650 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Na Skraju** odc. Na Skraju 20 - Paluch 19, w **drodze dojazdowej do ul. Kinetycznej (do posesji przy ul. Na Skraju 4B)** Dn 100 L ca 1000 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na Dn 150 L ca 360 m w ul. **Na Skraju** odc. Popas - Na Skraju 20;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rebusowej** odc. Szyszkowa - Rebusowa 8 i 22 Dn 100 L ca 130 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Salomejskiej** odc. Badyłarska - Jutrzenki, **Badyłarskiej** odc. Al. Jerozolimskie - Salomejska, **Al. Jerozolimskich** odc. Badyłarska - Żywiecka Dn 100/150/200 L ca 1900 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Serwituty** odc. Jutrzenki 35 - Al. Jerozolimskie, **Al. Jerozolimskich** (droga serwisowa str. wschodnia) odc. Serwituty - Jutrzenki 118 Dn 200 L ca 1420 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 150 na Dn 200 L ca 140 m w ul. **Jutrzenki** odc. Łopuszańska - Jutrzenki 118 oraz z Dn 100 na Dn 200 L ca 150 m w ul. **Serwituty** odc. Jutrzenki - Serwituty 35;
7. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **17 Stycznia** odc. Radarowa - Al. Krakowska, **Al. Krakowskiej** odc. 17 Stycznia - Emaliowa Dn 400 L ca 3300 m oraz budowa przewodu wodociągowego w przejściu poprzecznym przez Al. Krakowską w rejonie ul. Krakowiaków Dn 250 L ca 100 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Działkowej** odc. Działkowa 121 (HP 49911) - 115 Działkowa (HP 45468), Dn 150 L ca 190 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Zbocze 18** Dn 100 L ca 60 m;

10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Patrolowej** Dn 100 L ca 160 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Materii, Statycznej** Dn 100 L ca 400 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Leonidasa** odc. Muszkieterów - Leonidasa 55 (HP 42189), Dn 100 L ca 280 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Szyszkowej** odc. Działkowa - Dzwonkowa Dn 0,4 L 365,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 147,7 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Borsuczej** do budynku przy ul. Łopuszańskiej 4/6 Dn 0,2 L ca 65 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: **Odblask, Popas, Wolbromskiej, Załuski Zbiorowej** odc. Zbiorowa 55 - Zbiorowa 17, **Na Skraju** odc. Hipolitowo - Na Skraju 18 wraz z drogami dojazdowymi do ul. **Na Skraju 18/20, 22/24**, działka nr ew. 66 obręb 2-06-15 Dn 0,2 L ca 2300 m oraz budowa przepompowni ścieków przy ul. Zbiorowej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,16 L ca 310 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Zbocze 18** Dn 0,2 L ca 60
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wałowickiej** odc. Potrzebna - Rejonowa Dn 0,2 L ca 80 m;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Patrolowej** Dn 0,2 L ca 160 m.