



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1886 - 2021
135 lat

Warszawa, dnia 15 października 2021 r.

PRO.DPA.0320.3.2.2021.292066.21.DK.412

Pan
Grzegorz Kuca
Burmistrz Dzielnicy Białoleka
ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa

<bialoleka.sekretariat@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Białoleka umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szanowny Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 30 września 2021 roku dane dla Urzędu Dzielnicy i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów – który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąg – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Białoleka.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

Artur Chrostowski
warszawska
kanalówka
Naturalnie TAK :)



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Białołęka (na dzień 30 września 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 273 inwestycji dla Dzielnicy Białołęka. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej ściekowej w ul. Hemara i Warzelniczej, wraz z Inżynierem kontraktu: wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji ściekowej wraz z odrzutami do granic posesji w **drogach dojazdowych do ul. Warzelniczej**.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Przykoszarowej** Dn 0,2 L 395 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 64 m.
3. **Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ugorek, Pochylej Dn 80/100/150 L 863 m.**

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Białołęckiej** odc. Zdziarska - Kobiałka Dn 400 L 1972,6 m oraz przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej 412E Dn 100 L 161,5 m. Termin realizacji: **30.05.2019 r. zmieniony aneksami terminowymi. Planowane zakończenie: 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy umowy dzierżawy zawartej z Wodami Polskimi.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Chlubnej** odc. Skierdowska - Deseniowa, w **drogach dojazdowych do ul. Chlubnej 9A/9D, Skierdowskiej** odc. Skierdowska 4 - Chlubna Dn 0,3/0,2 L 1188,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 67,5 m oraz budowa przepompowni ścieków P1 o wydajności 23,9 l/s wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,18/0,11 L 554 m na odcinku od przepompowni P1 do przewodu tłocznego Dn 200 w ul. Deseniowej. Termin realizacji: **27.05.2022 r.**
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kobiałka** odc. Białołęcka – Olesin wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **27.05.2020 r.** W dniu 30.09.2020 r. zawarto aneks przedłużający termin na ukończenie realizacji do dnia **01.04.2023 r.**
4. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kobiałka** wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **27.05.2020 r.** W dniu 30.09.2020 r. zawarto aneks przedłużający termin na ukończenie realizacji do dnia **01.04.2023 r.**

5. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej na **Osiedlu Buków** - zad. I-III wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **10.12.2021 r.** (podpisano aneks, zgodnie z którym zrezygnowano z terminu pośredniego dotyczącego zakończenia robót budowlanych i przekazania do eksploatacji, który pierwotnie wyznaczono na 30.04.2021 r.)

Zadanie obejmuje:

Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu BUKÓW (zad. I) w ulicach:

- * Modlińska, odc. w terenie poza pasem drogowym na dz. ew. 8/36, 11/2, 13/8 i 13/9 obręb 4-01-04 DN300 Lca 78,6 m
- * Modlińska odc. na dz. ew. nr 3 z obrębu 4-01-04 i dz. ew. nr 161/3 z obrębu 4-01-26 DN 300 L ca 274,2 m (w tym odcinki sieci L ca 21,50 m);
- * Jędrzejowskiego odc. Modlińska – Łączna DN 300 L ca 320,70 m (w tym odcinki sieci L ca 62,90 m);
- * Łączna DN 200/300, L ca 759,10 m (w tym odcinki sieci L ca 144,40 m);
- * Landwarowska odc. Łączna – Łanowa DN 300 L ca 80,80 m (w tym odcinki sieci L ca 12,80 m);
- * Łanowa odc. Landwarowska – Przyrzecze DN 300 L ca 157,20 m (w tym odcinki sieci L ca 26,50 m).

Zadanie I.1.4 Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu BUKÓW (zad. II) w ulicach:

- * Modlińska odc. Jędrzejowskiego – Ciechanowska DN 200/250 L ca 567 m (w tym odcinki sieci L ca 83,50 m);
- * Główna odc. Modlińska – Łączna DN 200/250 L ca 313,50 m (w tym odcinki sieci L ca 94 m);
- * Gąsiorowska odc. Przyrzecze – do ostatniej posesji za ul. Jędrzejowskiego DN 200 L ca 854 m (w tym odcinki sieci L ca 227 m);
- * Przyrzecze odc. Modlińska – Łączna DN 200 L ca 378 m (w tym odcinki sieci L ca 172 m);

Zadanie I.1.5 Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu BUKÓW (zad. III) w ulicach:

- * Sortowa odc. Łączna - Szawelska DN 200 L ca 179 m (w tym odcinki sieci L ca 33,50 m);
- * Mielnicka odc. Łączna - Szawelska DN 200 L ca 194,50 m (w tym odcinki sieci L ca 22,5 m);
- * Mławska odc. Landwarowska – Mielnicka DN 200 L ca 276 m (w tym odcinki sieci L 54 m);
- * Landwarowska odc. Łanowa – Szawelska DN 200 L ca 133 m (w tym odcinki sieci L 32,5 m);
- * Główna odc. odc. Łączna - Szawelska DN 200 L ca 197 m (w tym odcinki sieci L ca 21,5 m);
- * Szawelska odc. Landwarowska – Sortowa DN 200 L ca 440 m (w tym odcinki sieci L ca 104,50 m);
- * Przyrzecze odc. Łanowa – do dz. ew. 73/1 obr. 4-01-26, DN 200 L ca 62 m (w tym odcinki sieci L ca 6 m).

6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Leszczynowej** odc. ZL 3706 - HP 11400 Dn 150 L ca 270 m, w ul. **Modlińskiej** odc. Płużnicka - ZL 10643 Dn 200 L ca 449 m, w ul. **Odlewniczej** odc. ZL 6459 - HP 39410 Dn 100 L ca 245 m, w ul. **Marywilskiej** odc. ZL 6241 - HP 12955 Dn 150 L ca 193 m, w ul. **Płochocińskiej** odc. trójnik - HP 34304 Dn 150 L ca 255 m. Termin realizacji: **30.11.2020 r. zmieniony aneksem terminowym na: 31.07.2021 r.** Prace w terenie zostały zakończone. Trwa procedura odbiorowa.

7. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Mochtyńskiej 94R** (dz. nr ew. 66/2, 67/6, 65/8, 64/18 obr. 4-16-05) Dn 0,2 L ca 660 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin opracowania dokumentacji: 23.09.2021 r.; Termin realizacji: 40 tygodni na roboty budowlane od podpisania protokołu przekazania dokumentacji.
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Polnego Wiatru** Dn 0,2 L ca 500 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin opracowania dokumentacji: 23.09.2021 r.; Termin realizacji: 40 tygodni na roboty budowlane od podpisania protokołu przekazania dokumentacji.
9. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Orchowieckiej 28D** Dn 100 L ca 100 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **11.07.2022 r.**
10. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Orchowieckiej 28D**, Dn 0,3 L ca 100 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **11.07.2022 r.**
11. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Ostródzkiej 95F** Dn 100 L 282 m. Termin realizacji: **15.12.2021 r.**
12. Budowa kanalizacji ściekowej do posesji przy ul. **Przyrzecze 2, 4, Szawelskiej 31, 31A**; Dn 0,2 L ca 125 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **02.09.2022 r.**
13. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Ekspresowej** Dn 0,2/0,3/0,4/0,6 L 341,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 194 m. Termin realizacji: **14.10.2021 r.**
14. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Ostródzkiej 149L** Dn 100 L 404 m. Termin realizacji: **15.12.2021 r.**
15. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Marywilskiej** odc. Płochocińska (ZL 13196) - Marywilska 68 (ZL 12233) Dn 200 L ca 964 m (żeliwo szare, stal), **Sygnalowej, Wyspiarskiej, Miętowej** Dn 100 L ca 659 m (stal). Termin realizacji: **09.03.2023 r.**
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poetów** na os. Winnica Dn 0,3/0,4/0,5 L ca 310 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin opracowania dokumentacji: 24.10.2022 r.; Termin realizacji: 25 tygodni na roboty budowlane od podpisania protokołu przekazania dokumentacji.
17. Faza V Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Srebrnogórskiej** wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **29.07.2022 r.**
18. Budowa przewodu wodociągowego ul. **Ambaras, Cytadeli, Dynamicznej** Dn 100 L 833 m. Termin realizacji: **14.11.2022 r.**
19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ambaras, Cytadeli, Dynamicznej** Dn 0,2 L 1227 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,15 L 401 m. Termin realizacji: **14.11.2022 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 150/200 na Dn 300 L 603,2 m w ul. **Zdziarskiej** odc. Ruskowy Bród - Zdziarska 86 oraz budowa magistrali wodociągowej w ul. **Zdziarskiej** odc. Zdziarska 86 - Olesin Dn 300 L 207 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **9.08.2021 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: 60 tyg. od podpisania umowy.
2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Olesin** odc. Mańkowska - Zdziarska Dn 300 L 1091 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **9.08.2021 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: 60 tyg. od podpisania umowy.

3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Piasta Kołodzieja 21C (dz. nr ew. 4/8 obręb 4-16-37) Dn 100 L 109,6 m. Planowana data otwarcia ofert: **29.10.2021 r.** Planowany termin realizacji: 20 tyg. od przekazania terenu robót.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej (działka nr ew. 18/8 obręb 4-01-04) Dn 100 L 58,6 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Anilinowej i w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej 1C z Dn 80 na Dn 100 L 165,7 m. Planowany termin realizacji: 40 tyg. od podpisania umowy.
2. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Osiedle, Anilinowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej Dn 0,3/0,4 L 611 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 115,6 m. Planowany termin realizacji: 40 tyg. od podpisania umowy.
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Piasta Kołodzieja 41B Dn 80 L ca 60 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: 80 tygodni od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ojca Aniceta odc. Ojca Aniceta 31 - Ojca Aniceta 41 Dn 100 L ca 180 m
2. Budowa przewodu wodociągowego ul. Aluzyjnej odc. M. Trąby - Kępa Tarchomińska, Kępa Tarchomińska odc. Aluzyjna - Kępa Tarchomińska 1, Gerberowej Dn 150/200 L ca 1500 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na Dn 200 L ca 70 m w ul. Kępa Tarchomińska odc. Gerberowa - Kępa Tarchomińska 1;
3. Budowa przewodu wodociągowego ul. Projektowanej KDD9 odc. Aluzyjna - Gladioli Dn 200 L ca 450 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Siecznej odc. Sieczna 43 - Pszczółki Mai Dn 150 L ca 370 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Małego Rycerza odc. Małego Rycerza 18 (HP 50048) - Małego Rycerza 41 (HP 42145) Dn 100 L ca 400 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kukuczki odc. Płochocińska - Kukuczki 19 Dn 100 L ca 270 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Płochocińskiej odc. Płochocińska 59 (HP 23542) do bloku mieszkaniowego przy Zakładach Młynarskich (Płochocińska 65) Dn 150 L ca 360 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Grzymaliów 19A Dn 100 L ca 80 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Leśnej Polanki odc. Leśnej Polanki 15 - M. Ćwiklińskiej Dn 100 L ca 150 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Dorodnej odc. Myśluborska - Dorodna 33 Dn 200 L ca 680 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Projektowanej 11KL odc. Mańkowska 2 - Verdigo Dn 150 L ca 330 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 77F (działka 15/5; obręb 4-16-21) Dn 100 L 240 m;
13. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 64E odc. Chudoby - Kroczeńska (działka 38/7, obręb 4-16-22) Dn 100 L ca 900 m;
14. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej do posesji przy ul. Podkładowej 5A- 5E Dn 100 L ca 200 m;
15. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Odłogi, Łazy, Nowiny Dn 100/150 L ca 1400

16. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kobierzyckiej** odc. Pułaskiego - Kobierzycka 11 Dn 100 L ca 220 m;
17. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Bobrowej** Dn 150 L ca 400 m;
18. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 237/241** (dz. nr ew. 149 obr. 4-16-12) Dn 100 L ca 270 m;
19. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 54E** odc. Ostródzka 54D - działka 72/9 Dn 100 L ca 160 m
20. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Echa Leśne 27D** (działka nr ew. 34/23 obręb 4-07-06) Dn 100 L ca 210 m;
21. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Duninów**, w **drodze dojazdowej do ul. Duninów 9A** Dn 80/150 L ca 350 m;
22. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kopijników** odc. Białoleśka - Kopijników 13, **Łabiszyńskiej** odc. Kopijników - Artyleryjska Dn 150 L ca 280 m;
23. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Kopijników 67H**, w **projektowanej ul. Kopijników (28 KD-D)** odc. Ojca Aniceta - Artyleryjska Dn 100 L ca 800 m;
24. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród 15F** (działka nr ew. 16/5 i 16/6 obręb 4-16-13) Dn 100 L ca 280 m;
25. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zawiślańskiej** odc. Deseniowa - Zielonych Traw, **Zielonych Traw**, w **drodze dojazdowej do ul. Zielonych Traw (działka nr ew. 60)**, ul. **Kwietniowej** Dn 100 L ca 1050 m ZADANIE I;
26. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Czeremchowej 19J** Dn 100 L ca 85 m
27. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Zbyszka z Bogdańca 11** Dn 100 L ca 140 m;
28. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 200 na Dn 300 L ca 935 m w ul. **Ostródzkiej** odc. Ostródzka 105 - Ostródzka 61
29. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Chudoby** odc. Chudoby 22 - Berensona, **Berensona** odc. Chudoby - Oknicka, **Oknickiej** z Dn 100/150 na Dn 300 L ca 860 m;
30. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Olesin** odc. Mańkowska - Kobiałka z Dn 150 na Dn 300 m L ca 1300 m;
31. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Chudoby** odc. Wyszowska - Chudoby 24E Dn 300 L ca 990 m;
32. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 2A** Dn 100 L 111 m;
33. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodzkie 41B** Dn 100 L ca 160 m;
34. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Annopol** odc. Daniszewska - Toruńska z Dn 200 na Dn 250 L ca 1383 m;
35. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Fletniowej** odc. posesja 34 G - 34 Z Dn 100 L ca 100 m;
36. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 207H** (dz. 76/11 obr. 4-16-16) odc. Ostródzka 207E - Ostródzka 207H Dn 100 L ca 90 m
37. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lemiesz** odc. Zyndrama z Maszkowic - Smugowa, w **drodze dojazdowej do ul. Lemiesz 4F**, **Smugowej**, w **drodze dojazdowej do ul. Smugowej 23K, 25D, 53A**, **Jeżowej** Dn 100/150/200 L ca 2940 m;
38. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przykoszarowej** odc. Przykoszarowa 23 - Szlachecka, **Szlacheckiej** odc. Przykoszarowa - Szlachecka 50, **Mikołaja z Długolasu** odc. Przykoszarowa - Mikołaja z Długolasu 10C, w **drodze dojazdowej do ul. Białoleśkiej 271 (działka 121 obręb 4-07-03)** Dn 100/150 L ca 1035 m;

39. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kroczewskiej** odc. Zdziarska - Wyszowska, **Wyszowskiej** odc. Chudoby - Kroczeńska, **Kniei** Dn 100 L ca 2000 m;
40. Budowa przewodu wodociągowego w **drogach dojazdowych do ul. Białoleckiej 150J, 164C, 174F, 170B** odc. Białolecka - Wielkiego Dębu, w **drodze dojazdowej do ul. Wielkiego Dębu 7B, 15C, w projektowanej 2 KD-L** (działka 6 obręb 4-07-12) odc. Wielkiego Dębu - Toporczyków 11A wraz z **drogą dojazdową do ul. Ojca Aniceta 35B** Dn 80/100 L ca 1465 m;
41. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **15 Sierpnia** odc. Srebrnogórska - Podróżnicza Dn 200 L ca 140 m;
42. Budowa przewodu wodociągowego na Osiedlu Choszczówka cz. Wschodnia: **Myśliwska, Samosiejki, Jabłoni, Dwusieczna, Łuczywo** Dn 100 L ca 1600 m
43. Budowa przewodu wodociągowego w **ciągach dojazdowych do ul. Geodezyjnej** odc. Geodezyjna - HP 43361 i HP 41660, Dn 100 L ca 70 m;
44. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pszenicznej** Dn 100 L ca 600 m;
45. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chlubnej** odc. Brzezińska odc. HP 57938 w Piwoniowej - Brzezińska, w **drodze dojazdowej do ul. Chlubnej** (Piwoniowa 40) Dn 100
46. Budowa przewodu wodociągowego w **drogach dojazdowych do ul. Zdziarskiej 13, 17C** Dn 100 L ca 200 m;
47. Budowa przewodu wodociągowego na terenie osiedla Choszczówka cz. Wschodnia: **Wadowicka** odc. Tapetowa - Ślepa, w **drodze dojazdowej do ul. Wadowickiej 1C, 33A, Na Przełaj** odc. Widna - Ślepa, w **drodze dojazdowej do ul. Na Przełaj 12C, 17C, Wyganowska** odc. Widna - Ślepa, **Mehoffera** odc. Widna - Ślepa, **Łazanowicka, Braniewska, Ślepa** odc. Wadowicka - Mehoffera, **Widna** odc. Chlubna - Na Przełaj, w **drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 143B, 154D, 158D**; Dn 100 L ca 3080 m
ZADANIE IV
48. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród 87D** odc. Leśny Potok - Ruskowy Bród (działka 22/4, 22/7 obręb 4-16-03), **Leśny Potok** odc. Leśny Potok (HP 44999) - Leśny Potok 20 (HP 51196) Dn 100 L ca 380 m;
49. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Leśny Potok 33G oraz do działki 4/1** obręb 4-16-06 Dn 100 L ca 240 m;
50. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Oplotki** Dn 100 L ca 100 m;
51. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 154C** Dn 100 L ca 170 m;
52. Budowa przewodu wodociągowego w **projektowanym przedłużeniu ul. Kaliny i ul. Szafirków** Dn 100 L ca 145 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 80 na Dn 100 L ca 50 m w ul. Kaliny odc. Wilczej Łąki - Kaliny 8;
53. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 247/247E** (dz. nr ew. 14/14; 14/5 obr. 4-16-12) Dn 100 L ca 315 m;
54. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Arkony** Dn 100 L ca 140 m;
55. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Brzozowy Zagajnik, Starego Dębu, Polnych Kwiatów** odc. Starego Dębu - Mehoffera, w **drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 136A** Dn 100 L ca 1670 m;

56. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci wodociągowej mając na uwadze istniejące uzbrojenie terenu, możliwości realizacyjne, stan własności terenu dla inwestycji polegającej na: przebudowie wodociągu w drodze wewnętrznej Osiedla KOSS oraz na budowie przewodów wodociągowych w ul. **Messal, Perkusyjnej** odc. Waligóry - Messal, Ziółowej, **Lemiesz** odc. Ziółowa - Lemiesz, **Czołowej** odc. Czołowa (rejon dz. nr ew. 81 z obrębu 4-05-15) do wysokości ciągu dojazdowego pomiędzy ul. Czołową a ul. Messal (dz. nr ew. 21/91 z obrębu 4-05-15), pomiędzy ul. Czołową, a ul. Ziółową w drogach dojazdowych: dz. nr ew. 21/91 z obrębu 4-05-15 i dz. 21/67 z obr. 4-05-15, **Epopei, Śpiewaków, w drodze dojazdowej do ul. Messal 7G, Stojowskiego, Kaweckiej, P. Negri., w drodze dojazdowej do ul. Czołowej 26 A.**
57. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Płudowskiej** odc. Świderska 141 - Świderska 115 Dn 100 L ca 220 m;
58. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Spadkowej, Palestera** wraz z drogami dojazdowymi Dn 100 L ca 700 m;
59. Budowa przewodu wodociągowego **w drogach dojazdowych do ul. Brzezińskiej i ciągach wewnętrznych osiedla przy ul. Brzezińskiej 15S, 17Z, 21P, 19T, 21O, 19J,**
60. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Skarbka z Gór 59D** Dn 100 L ca 140 m;
61. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **projektowanej KDD9** odc. Gladioli - Aluzyjna, **Aluzyjnej** odc. Projektowana KDD9 - zasięg grawitacyjny w kierunku ul. Trąby Dn 0,2/0,25/0,3 L ca 600 m oraz **budowa przepompowni ścieków PG-4** (działka nr ew. 31/1 obręb 4-01-27) wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,18 L ca 1030 m odc. pompownia PG-4 – Trąby;
62. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Siecznej** odc. Sieczna 43 - Pszczółki Mai Dn 0,2 L ca 370 m;
63. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 88K** (działka 173, 76/20, 74/19 obręb 4-16-05) Dn 0,2 L ca 300 m;
64. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 78N** (działka 84/14, 86/2 obręb 4-16-05) Dn 0,2 L ca 500 m;
65. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Aroniowej** Dn 0,2 L ca 600 m;
66. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Białoleckiej** odc. Toruńska – Danusi Dn 0,2/0,16 L ca
67. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Żubowieckiej i Hucznej** Dn 0,3 L ca 600 m;
68. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wałuszewskiej** odc. istn. kanał - do wys. dz. nr 34/1 obr. 4-05-03 Dn 0,2 L ca 353,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 105 m;
69. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kąty Grodziskie** odc. Wyszowska - Berensona, **Przyrodniczej** odc. Kąty Grodziskie - Przyrodnicza 10, **w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie 13N/15M** odc. Kąty Grodziskie - Kąty Grodziskie 13N, **Berensona** odc. Berensona 17D - Kąty Grodziskie, **w drodze dojazdowej do ul. Berensona 17H i 19H/21E, w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie 43 D i 41B,** Dn 0,2 L ca 2100
70. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Konwaliowej, Portowej, Przasnej, Familijnej, Piechockiej, Zabłockiej** Dn 0,3/0,4/0,5 L ca 2300 m;
71. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dorodnej** odc. Dorodna 24 - Myśliborska i odc. Masztowa - Dorodna 37 Dn 0,4/0,3 L ca 555 m;
72. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Leśnej Polanki** odc. H. Ordonówny - M. Ćwiklińskiej Dn 0,3 L ca 190 m;
73. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Płochocińskiej** odc. Szamocin - Wilkowiecka Dn 0,3 L ca 350 m;
74. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Modlińskiej 328/330, Modlińskiej** odc. Aluzyjna - Modlińska 330B/1 Dn 0,2 L ca 650 m;

75. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Duninów**, w drodze dojazdowej do ul **Duninów 9A** Dn 0,2 L ca 330 m;
76. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bobrowej** Dn 0,2 L ca 280 m;
77. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Arkony** Dn 0,2 L ca 140 m;
78. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Fajnej, Mańkowskiej** odc. projektowana 11KL - Fajna, **Projektowanej 11KL** odc. Mańkowska - Verdiego Dn 0,4/0,6 L ca 1000 m;
79. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 100A-110D** (dz. nr ew. 58/4 obr. 4-16-05) Dn 0,2 L 291,6 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 100,3 m;
80. Budowa drugiej nitki przewodów tłocznych Dn 315 L ca 1992 m w ul. **Bohaterów, Majorki, Pionierów, Zegarynki, Ciupagi** odc. przebudowana komora - włączenie przewodów tłocznych z Zakładu Karnego przy ul. Ciupagi oraz przebudowa komory połączeniowej ww. przewodów tłocznych z przewodami tłocznymi z pompowni Żerań w rejonie ul. Bohaterów i dostosowanie jej do celowych ilości ścieków odprowadzanych z terenu Białoleki;
81. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Odłogi** odc. Odłogi 34 - Odłogi 28, **Nowiny** Dn 0,2 L ca 500 m;
82. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ojca Aniceta, Wielkiego Dębu** odc. Echa Leśne - Wielkiego Dębu 10, **Echa Leśne, Juranda ze Spychowa** odc. Echa Leśne - zasięg grawitacyjny w kierunku ul. Białoleckiej, **Truskawkowej, Dzikiego Wina, Porzeczkowej, Śliwkowej, Owoców Leśnych** Dn 0,2/0,3/0,4 L ca 3625 m oraz **budowa przepompowni ścieków P8** Q=60 dm³/s przy ul. Śliwkowej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,25 L ca 640 m;
83. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: **Cudna, Wspaniała, Leśny Potok** odc. Kobiałka - Leśny Potok 12, w **drodze dojazdowej do ul. Kobiałka 49/51, 58G, Ruskowy Bród** odc. Kobiałka - Tymotki, **Złotokwiatu** odc. Kobiałka - Złotokwiatu 16 Dn 0,2 L ca 2000 m;
84. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Liczydło** odc. Ekspresowa - Powatów, **Tarasowej** Dn 0,2 L ca 500 m;
85. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lewandów** odc. Lewandów 8 - Internetowa Dn 0,2 L ca 270 m;
86. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Topolowej** odc. Pastęcka - Ordonówny wraz z drogami dojazdowymi (dz. nr ew. 3/10, 3/15) Dn 0,3 L ca 200 m;
87. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kopijników** odc. Kopijników 13 - Kopijników 15, w **drodze dojazdowej do ul. Białoleckiej 146F** (działa 22/1; obręb 4-07-12) odc. Białolecka - Toporczyków 11A Dn 0,2 L ca 400 m;
88. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej do ul. Kopijników 67H oraz 63/65** Dn 0,2 L ca 500 m;
89. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Orneckiej** odc. Wąluszewska - Dylewska Dn 0,25 L ca 580 m;
90. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zielonych Traw**, w **drodze dojazdowej do ul. Zielonych Traw** (działka nr ew. 60), **Kwietniowej** Dn 0,2 L ca 600 m oraz budowa pompowni P1 Q=6,7 l/s wraz z przewodami tłocznymi L ca 20 m ZADANIE I;
91. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Dąbrówka Grzybowska w ulicach: **Lemiesz** odc. Smugowa - Poli Negri, w **drodze dojazdowej do ul. Lemiesz 4F, 21D, Celtów, Wikingów, Zyndrama z Maszkowic** odc. Czołowa - Waligóry, w **drogach dojazdowych do ul. Zyndrama z Maszkowic 11B, 17B, 19D, Zakręconej, Waligóry** odc. Morwowa - Borecka, w **drodze dojazdowej do ul. Waligóry 3F** Dn 0,2/0,3 L ca 3400 m oraz budowa przepompowni ścieków PI-4 Q=36,47 dm³/s wraz z przewodami tłocznymi;
92. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Berensona** odc. Berensona 40 - Berensona 94, **Chudoby** odc. Berensona - Chudoby 24E Dn 0,3/0,4 L ca 1100 m;

93. Budowa kanalizacji ściekowej w **projektowanym przedłużeniu ul. Kaliny i ul. Szafirków** Dn 0,2 L ca 115 m;
94. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej do ul. Głębockiej 109** L odc. Skarbka z Gór - Głębocka Dn 0,2 L 420 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 114,5 m;
95. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej do ul. Berensona 32/32G** Dn 0,2 L ca 200 m;
96. Budowa kanalizacji ściekowej i ciśnieniowej w **drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 2A** Dn 0,2/0,125/0,063 L 104,5 m
97. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gryfitów** odc. Ojca Aniceta - Gryfitów 7H, **Toporczyków** odc. Ojca Aniceta - Toporczyków 16A, **Kopijników** odc. Ojca Aniceta - w stronę rowu, **Kuszników**, w **drodze dojazdowej do ul. Ojca Aniceta 12C; 24A, 33G**; działka nr ew. 8/13, Dn 0,2 L ca 1920 m;
98. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 207A** odc. Ostródzka - Ostródzka 207A, **Małego Rycerza** odc. Ostródzka - Małego Rycerza 47, w **drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 195F/195E, 199N, Małych Dębów** odc. Ostródzka - dz. ew. nr 29/14, Brzeziny odc. Ostródzka - dz. ew. nr 29/19 Dn 0,2 L ca 660
99. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kartograficznej** odc. Głębocka - Kartograficzna 88 Dn 0,3/0,25/0,2 L ca 900 m;
100. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **15 Sierpnia** odc. Srebrnogórska - Podróżnicza, **Pułaskiego** odc. Pułaskiego 37 - Szałwiowa Dn 0,3/0,2 m L ca 285 m;
101. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zdziarskiej** odc. Ostródzka - w kierunku ul. Białoleńskiej, **Ostródzkiej** odc. Zdziarska - Wierzbiny Dn 0,4/0,25 m L ca 1145 m oraz **budowa przepompowni ścieków P10** przy ul. Zdziarskiej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 150 L ca 1177 m w ul. Zdziarskiej od ul. Ostródzkiej w stronę ul. Białoleńskiej;
102. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Danusi** odc. Szlachecka - Białoleńska, **Mikołaja z Długolasu**, w **drodze dojazdowej do ul. Przykoszarowej 23D**, **Szlacheckiej** odc. Przykoszarowej - Sygnetowa, w **drodze dojazdowej do ul. Szlacheckiej 52D**, w **drodze dojazdowej do ul. Białoleńskiej 255A i 269A** (działka 121 obręb 4-07-03), Pawła Włodkowica Dn 0,2/0,3 L ca 2400 m;
103. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Białoleńskiej** odc. Ketlinga - Białoleńska 272, **Dobka z Oleśnicy, Warzelniczej** odc. Białoleńska - kanał Bródnowski, **Brzeziny** odc. Białoleńska - Brzeziny 8 Dn 0,2 L ca 2700 m oraz budowa przepompowni ścieków P3 przy ul. Białoleńskiej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,11 L ca 230 m;
104. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ostródzkiej** odc. Toruńska - Współczesna Dn 0,2/0,4 L 517,4 m oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Artyleryjskiej Dn 0,16/0,2 L 200,2 m;
105. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Współczesnej, Maćka z Bogdańca** wraz z drogami dojazdowymi, w **drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 54E** Dn 0,2 L ca 1000 m;
106. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zegarynki** odc. Pionierów - Zegarynki 12A, **Żyrardowskiej** odc. Zegarynki 14B - Zegarynki 8/Majorki 36 Dn 0,2 L ca 455 m;
107. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zbyszka z Bogdańca** odc. Zbyszka z Bogdańca 32A - Wielkiego Dębu, **Pośredniej**, w **drogach dojazdowych do ul. Zbyszka z Bogdańca 5A, 6D, 11, 17E, 21E, Księcia Jaremy**, w **drogach dojazdowych do ul. Echa Leśne 69E/71C, 39G, 37C, 27D, 21D**, w **drogach dojazdowych do ul. Wielkiego Dębu 29C, 27B, 25G, 15C, 7C**, w **projektowanej 2 KD-L** (działka 6 obręb 4-07-12) odc. Wielkiego Dębu - Toporczyków 11A wraz z drogą dojazdową do ul. Ojca Aniceta 35B, w **drogach dojazdowych do ul. Białoleńskiej 150J, 158F, 164C, 168D, 174D** Dn 0,2/0,3 L ca 4000 m;

108. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ruskowy Bród** odc. Słodka - Zdziarska, **Zdziarskiej** odc. Chudoby - Verdiego, **Projektowana 11KL** odc. Verdiego - Ruskowy Bród, **Jarzębinowej** odc. Ruskowy Bród - Jarzębinowa 18A, **droga dojazdowa do ul. Ruskowy Bród 15F** (działka nr 16/5 i 16/6 obręb 4-16-13) Dn 0,2/0,25/0,4 L ca 2570 m;
109. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jabłoni i Piwoniowej** odc. Jabłoni 14 - Piwoniowa 4, Dwusiecznej i Piwoniowej odc. Dwusieczna 3 - Piwoniowa 10 Dn 0,2 L ca 160 m oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych w ulicy: **Dwusiecznej, Semaforowej, Karnickiej, Łuczywo**;
110. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Dąbrówka Szlachecka: **droga dojazdowa do ul. Czeremchowej 7N, 7G, 19J, Modlińska** odc. Prąszniczek - Modlińska 246A, droga dojazdowa do ul. Modlińskiej 248 Dn 0,2 L ca 2200 m ZADANIE III;
111. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Mirocińskiej (w drodze dojazdowej do ul. Leszczynowej)** odc. Leszczynowa - Leszczynowa 11C Dn 0,3 L ca 85 m;
112. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Zaulek 32A** Dn 0,2 L ca 150 m;
113. Budowa kanalizacji ściekowej **Kłosowej** odc. Kłosowa 5 – Piwoniowa Dn 0,2 L ca 125 m oraz budowa kanalizacji ciśnieniowej w ul. **Piwoniowej** odc. Kłosowa – Chlubna, **Chlubnej** odc. Piwoniowa - Piwoniowa 40 Dn 0,11 L ca 365 m;
114. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wadowickiej** odc. Wadowicka 24 - Ślepa, **w drodze dojazdowej do ul. Wadowickiej 33A, Widnej** odc. Wadowicka - Widna 23, **Łazanowickiej** odc. Łazanowicka 2 - Łazanowicka 1B, **w drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 158D** Dn 0,2 L ca 680 m;
115. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zamożnej** odc. Zamożna 5 - działka 62/14 obręb 4-16-02 Dn 0,2 L ca 170 m;
116. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Złotokwiatu** odc. Złotokwiatu 16 - Leśny Potok, **Leśny Potok** odc. Złotokwiatu - Leśny Potok 12, **w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród 87C, w drogach dojazdowych do ul. Leśny Potok 22A, 37A, 33G, działka 1/24, 1/16 oraz do działki 4/1, 1/29 obręb 4-16-06** Dn 0,2 L ca 1300 m oraz **budowa przepompowni ścieków P15** wraz z przewodami tłocznymi w ul. Leśny Potok 2 x Dn 0,11 L ca 200 m;
117. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej ul. **Echa Leśne 12D, 14A, 16C, 20E, Łuczników, Nad Rzeczką, w drodze dojazdowej do ul. Nad Rzeczką 19C, 20B, Opłotki, w drodze dojazdowej do ul. Owoców Leśnych 8C, 16A** Dn 0,2/0,3 L ca 1340 m;
118. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Przyrodniczej** odc. Przyrodnicza 28 - Przyrodnicza 10, **w drodze dojazdowej do Kąty Grodziskie 13T/15P** odc. Kąty Grodziskie 13P - Kąty Grodziskie 13T/15P, Dn 0,2 L ca 535 m;
119. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 152C i 154C** Dn 0,2 L ca 230 m;
120. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Polnych Kwiatów** odc. Mehoffera - Starego Dębu, **Starego Dębu, Brzozowy Zagajnik, w drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 136A i posesji Mehoffera 132** Dn 0,2/0,3 L ca 1500 m oraz budowa przepompowni ścieków P3 w rejonie ul. Polnych Kwiatów i Starego Dębu wraz z przewodami tłocznymi Dn 2 x Dn 0,1 L ca 170 m w ul. Polnych Kwiatów odc. Starego Dębu - Mehoffera;
121. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Płodowskiej** Dn 0,2 L ca 225 m;
122. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kuszników** odc. Białolecka - Kuszników 27 Dn 0,2 L ca 130 m;
123. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wielkiego Dębu** odc. Białolecka - działka 47/6, w drodze dojazdowej do ul. Wielkiego Dębu działka 46/12 Dn 0,2 L ca 215 m;

124. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Fleminga** odc. Ekspresowa – Kąskiego Dn 0,5/0,6 L ca 566 m;
125. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ziołowej, Bohaterów** odc. Majorki - Czołowa, **Przeździeckiej, Sadowskiej, Spadkowej**, w drodze dojazdowej do ul. Bohaterów 11F i 19K, **Messal** odc. Bohaterów - Epopei, **Palestera** Dn 0,2 L ca 2700 m oraz budowa przepompowni ścieków P.V1;
126. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Brzezińskiej 15S, 17Z, 19Z, 17R, 19J, 17E** Dn 0,2 L ca 600 m;
127. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Skarbka z Gór 59D** Dn 0,2 L ca 215 m;
128. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Kołacińskiej**.