



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1886 - 2021
135 lat

Warszawa, dnia 18 października 2021 r.

PRO.DPA.0320.3.3.2021.292066.21.DK.413

Pan
Grzegorz Pietruczuk
Burmistrz Dzielnicy Bielany
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa

<bielany.sekretariat@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Bielany umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

szanowny Panie Burmistro

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 30 września 2021 roku dane dla Urzędu Dzielnicy i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów – który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

z pozdrowieniem
CZŁONEK ZARZĄDU

Lucyna Golańska

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąg – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Bielany.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całość)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska
królowka

Naturalnie TAK :)

Artur Chrostowski



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Bielany (na dzień 30 września 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 42 inwestycji dla Dzielnicy Bielany. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Estrady 36/38** Dn 100 L 58 m.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Tułowickiej** odc. Wóycickiego - Dankowicka Dn 0,3 L 217,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16/0,20 L 97,5 m.
3. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Akcent 16A** Dn 100 L ca 80 m.
4. **Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. Kolumbijskiej 28A/28B** Dn 0,3 L 53,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L 25,5 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza V Modernizacja Kolektora Burakowskiego, wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **20.08.2020 r.** zmieniono aneksami terminowymi na: **01.05.2022 r.**
2. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
Etap II: od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200. Termin realizacji: **08.01.2023 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Nocznickiego** odc. ZL 29452 - ZL 33216 Dn 150 L ca 177 m; **Tułowickiej** odc. ZL 7450 - nasuwka 15 m przed HP, Dn 100 L ca 101 m; **Wólczyńskiej** odc. Aspekt (ZL 8868) - Popiela (ZL 8493) Dn 150 L ca 925 m. Termin realizacji: **10.11.2021 r.** Planowana zmiana terminu zakończenia prac na dzień: **30.11.2022 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Jarzębskiego** odc. Broniewskiego (HP 46085) - Rydla (ZL 7035) Dn 150 L ca 337 m (A-C); **Kochanowskiego (ciąg wewnętrzny)** odc. Al. Reymonta (HP 46405) - Galla Anonima (HP 9113) Dn 200 L ca 714 m; **Marymonckiej** odc. ZL 20711 - HP 15442 Dn 150 L ca 189 m. Termin realizacji: **04.01.2022 r.** Planowana zmiana terminu zakończenia prac na dzień: **30.10.2022 r.**

5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Swarzewskiej**, Hajoty, Lisowskiej, **Schroege** odc. Swarzewska - Lisowska Dn 100/150 L ca 1345 m (żeliwo szare). Termin realizacji: **17.03.2023 r.**
6. Faza VI Budowa kolektora Lindego BIS w ul. **Conrada** odc. Reymonta – Marymoncka wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **16.03.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.

Etap III: od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią „Wiślaną” o długości 1,2 km i średnicy DN 3200 oraz przewodów tłocznych 2 x DN 1000 o długości około 0,4 km. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 19.01.2021 r. - ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty, który został zaskarżony do KIO. Ostateczna rozprawa w KIO odbyła się w dniu 31.05.2021 r. Spółka oczekuje na oficjalny wyrok, wraz z uzasadnieniem. Spółka otrzymała oficjalny wyrok wraz z uzasadnieniem. Podjęto czynności związane z wyborem najkorzystniejszej oferty. 15.07.2021 r. ogłoszono wybór Wykonawcy. W dniu 05.07.2021r. oferent złożył do Sadu Okręgowego skargę na wynik KIO z dnia 31.05.2021r. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 27.09.2021r. **Spółka oczekuje na ogłoszenie wyroku.** Planowany termin realizacji: **2023 r. (24 miesiące od podpisania umowy).**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. **Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. Farysa 15B Dn 0,2 L 81 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 4,4 m. Planowany termin realizacji: 24 tyg. od podpisania umowy.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Arkuszowej 170G** odc. Arkuszowa 170A - Arkuszowa 170G Dn 100 L ca 140 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Księżycowej** odc. odc. Księżycowa 2 - Głowackiego, **Mistrzowskiej** odc. Księżycowa - Żółwia Dn 100 L ca 700 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Widokowej** odc. Widokowa 6A - działka nr ew. 15/1 Dn 100 L ca 50 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Andromedy** odc. Andromedy 26 - działka nr ew. 478/7 oraz w drodze dojazdowej do ul. **Andromedy** (działka nr ew. 478/8) Dn 80/100 L 140 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w Al. **Reymonta** odc. Kasprowicza - Kulczyka (HP 4820) Dn 100 L ca 340 m;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Smoleńskiego** odc. Marymoncka - Parandowskiego Dn 150 L ca 370 m oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. **Parandowskiego** odc. Smoleńskiego - Parandowskiego 19 Dn 100 L ca 120 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 80/150 na 100/150 L ca 670 m w rejonie budynków przy ul. **Kochanowskiego 48A, 50, 52 i Broniewskiego 95, 97, 99, 101;**
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Conrada** odc. ZL11518 - HP21722 Dn 150 L ca 280 m;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Przybyszewskiego** odc. Schroege - Rydla, **Fukierów** odc. Przybyszewskiego - HP 5289 Dn 100/150 L ca 653 m oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. **Fukierów** odc. HP 5289 - Al. Reymonta Dn 100 L ca 55 m;

10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Niedzielskiego** odc. Gen. Maczka ZL 36290 - Kochanowskiego ZL 9609, Dn 200 L ca 278 m, **Galla Anonima** odc. ZL9609 - ZL28615 Dn 250 L ca 85 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Księżycowej** odc. odc. Księżycowa 2 - Księżycowa 36, **Mistrzowskiej** odc. Księżycowa - Żółwia Dn 0,2 L ca 540 m;
12. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. **Andromedy** (działka nr ew. 478/8) Dn 0,2 L 44 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 30 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej na os. Wólka Węglowa: w ul. **Estrady** odc. Akcent - Estrady 94A, w drodze dojazdowej do ul. **Estrady 94D**, **Linotypowej**, **Groteski Akcent** odc. działka nr ew. 43 - Groteski oraz w drodze dojazdowej do ul. **Akcent 35/37** Dn 0,2/0,3 L ca 1200 m;
14. Budowa kanalizacji ogólnospławnej i ściekowej na os. Placówka: w ul. **Wólczyńskiej** odc. Arkuszowa - Wóycickiego, **Wóycickiego** odc. Wólczyńska - Wóycickiego 14, **Opłotek**, **Burleska** wraz z drogą dojazdową do ul. Burleska 3A, **Kalambur**, **Palisadowej** odc. Wóycickiego - Kabaretowa, **Kabaretowej** Dn 1,2/1,0/0,6/0,4/0,3 L 4800 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Tytułowej** Dn 0,2 L ca 120 m;
16. Opracowanie koncepcji lokalizacji sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków na osiedlu **Wólka Węglowa** na terenie Dzielnicy Bielany w projektowanym pasie drogi ekspresowej nr 7.