



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1886 - 2021
135 lat

Warszawa, dnia 15 października 2021 r.

PRO.DPA.0320.3.11.2021.292066.21.DK.421

Pan
Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus
Plac Czerwca 1976 r. 1
02-495 Warszawa

<ursus.sekretariat@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Ursus umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Chcemy Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 30 września 2021 roku dane dla Urzędu Dzielnicy i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów – który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

z powrotem
CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąg – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Ursus.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

Współpraca z
warszawska
kanówka

Naturalnie TAK :)



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Ursus (na dzień 30 września 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 44 inwestycji dla Dzielnicy Ursus. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Keniga** odc. Warszawska - Orląt Lwowskich Dn 150 L ca 750 m; w ul. **Zygmunta Augusta** odc. Stanisława Leszczyńskiego - Kazimierza Jagiellończyka Dn 100 L ca 243 m (stal); w ul. **Orląt Lwowskich** odc. Zagłoby - Warszawska Dn 150 L ca 179 m (A-C); w ul. **Bolesława Krzywoustego** odc. Henryka Pobożnego - Kazimierza Jagiellończyka Dn 100 L ca 197 m (żel.); w ul. **Wysoczyńskiej** odc. Regulska - ost. posesja Dn 100 L ca 292 m (żel.); w ul. **Władysława Laskonogiego** odc. Kadłubka - Orłów Piastowskich Dn 100 L ca 171 m (żel. szare); w ul. **Kazimierza Odnowiciela** odc. Przejazdowa - Kadłubka Dn 100 L ca 250 m (stal); w ul. **Leszka Białego** odc. Przejazdowa - Kadłubka Dn 100 L ca 400 m (stal, żel.); **Kajetańskiej** odc. Regulska - Kajetańska 31 (HP 48704) Dn 100 L ca 313 m.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gierdziejewskiego** odc. Siłaczki - Silnikowa, **Silnikowej (19 KD-L)** odc. Gierdziejewskiego - Pl. Czerwca 1976 r. 3 (50KD-D), Dn 0,5/0,4/0,3/0,25 L 1268 m.
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Dzieci Warszawy 6A - 20** Dn 150 L 202,75 m.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Dzieci Warszawy 6 A – 20** wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 257,5 m.
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Posag 7 Panien** odc. 8 KD-L - 22 KD-L, **22 KD-L, 8KD-L**; Dn 200/250 L 1363,6 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Adamieckiego** odc. ZL 31603 - ZL 34998, Dn 100 L ca 247 m (žel. szare); **Kolorowej** odc. Wapowskiego - Tomcia Palucha Dn 100 L ca 400 m (žel. szare); **Konińskiej** odc. Adamieckiego - HP 7292, odc. Adamieckiego - HP 7293, odc. Adamieckiego - HP 7294, Dn 100 L ca 187 m (žel. szare); **Pużaka** odc. Sosnkowskiego - Wapowskiego Dn 100 L ca 263 m (žel. szare); **Rakietników** odc. ZL 31995 - HP 7764, odc. ZL 32261 - ZL 34381 Dn 100 L ca 260 m (žel. szare). Termin realizacji: **19.10.2021 r.** Planowana zmiana terminu zakończenia prac na dzień: **30.06.2022 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Plutonu AK Torpedy** odc. Dzieci Warszawy - Achera Dn 100 L ca 120 m (A-C); **Baranowska** odc. Legnicka - posesja przy ul. Dzieci Warszawy 48, Dn 100 L ca 410 m (žel.). Termin realizacji: **02.12.2021 r.** Planowana zmiana terminu zakończenia prac na dzień: **30.09.2022 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **1 Maja** odc. Bohaterów Warszawy - Adamieckiego Dn 150 L ca 104 m; **w ciągu osiedlowym do ul. Keniga 10 i 16** odc. Wojciechowskiego - Keniga 10/Keniga 16 (HP 7251) Dn 80/100 L ca 438 m; **Aktorskiej** odc. Falskiego (ZL 31817) - HP 7259 Dn 100 L ca 107 m. Termin realizacji: **22.12.2021 r.** Planowana zmiana terminu zakończenia prac na dzień: **31.12.2022 r.**
4. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. warszawska) wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **24.10.2023 r.**
Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Dzielnicy Ursus będzie przebiegać wzdłuż ulic: Szamoty, Posag 7 Panien, 8KD-L, Ulica bez nazwy, Gierdziejewskiego, Warszawska, Jagiełły.
5. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Sosnkowskiego, Orłat Lwowskich** odc. ZL 26871 - ZL 26870, Dn 300 L ca 62 m. Termin realizacji: **26.10.2021 r.** **Inwestycja nie zostanie zrealizowana. Procedowany wniosek o rozwiązanie umowy z wykonawcą.**
7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Gierdziejewskiego** odc. Warszawska - 38 KD-D, **38KD-D, Kompanii AK "Goplana"** (39 KD-D) odc. 38 KD-D - Habicha, **Habicha** (40 KD-D); Dn 250 L 1325,9 m. Termin realizacji: **08.06.2022 r.**
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Orłów Piastowskich** odc. Warszawska - Rakuszanki, **Rakuszanki** odc. Orłów Piastowskich - Warszawska, **Warszawskiej** odc. Rakuszanki - Gierdziejewskiego, **Gierdziejewskiego** odc. Warszawska - Posag 7 Panien, **Posag 7 Panien** Dn 0,8/0,6/0,5/0,4/0,3/0,25/0,2/0,16 L 1821,7 m. Termin realizacji: **06.08.2022 r.**
9. Budowa kanalizacji ściekowej w **Al. Jerozolimskich** odc. Al. Jerozolimskie 232 - Starodęby Dn 0,4 L 895,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 38,5 m. Termin realizacji: **15.06.2022 r.**
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Żywieckiej** odc. Żywiecka 3 - Żywiecka 8, **Al. Jerozolimskich** odc. Al. Jerozolimskie 232 - Starodęby Dn 0,2/0,4 L 1148,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 111 m oraz budowa pompowni ścieków Q = 5l/s przy ul. Żywieckiej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,11 L 30,5 m. Termin realizacji: **15.06.2022 r.**
11. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. **Prawniczej 42.** Umowa w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **07.10.2022 r.**
12. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Poczty Gdańskiej** odc. Sławka - Tynkarska Dn 300 L 583,6 m wraz z punktem pomiarowym. Termin realizacji: **20.12.2021 r.**
13. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Władysława Jagiełły** Dn 0,15/0,16 L 127 m. Termin realizacji: **10.09.2021 r., zmieniony aneksem na dzień: 31.05.2022 r.**

14. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Nowotyskiej** odc. Dzieci Warszawy - Bandurskiego, **Faraona** odc. Siłaczki - Jagiełły Dn 100 L ca 405 m (żeliwo szare). Termin realizacji: **15.03.2023 r.**
15. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Michałowicza** odc. ZL 31626 - ZL 31646 Dn 100 L ca 212 m, **Prawniczej** odc. Prawnicza 94 (HP 7962) - Żurawicka (ZL 32477) Dn 100 L ca 233 m (PVC), **Przemysława II** odc. Jagiellończyka (ZL 35414) - H. Pobożnego (ZL 31981) Dn 100/200 L ca 375 m (stal, żeliwo szare). Termin realizacji: **23.04.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ryżowej** odc. Al. Jerozolimskie - Prystora Dn 0,2 L 256 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 55,4 m. Planowany termin realizacji: 30 tyg. od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Orłów Piastowskich** odc. Warszawska - Jesienna z Dn 200 na Dn 250 L ca 190 m, z jednoczesną likwidacją przewodu wodociągowego Dn 250 w rejonie posesji ul. Orłów Piastowskich 84 L ca 45 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiosny Ludów** odc. rejon posesji nr 23 - Dzieci Warszawy z Dn 50 na Dn 100 L ca 200 m, Dzieci Warszawy odc. Wiosny Ludów - Zielonogórska z Dn 80/100/150 na Dn 100 L ca 230 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Biernata z Lublina** odc. rejon posesji nr 6 - Falskiego z Dn 50 na Dn 100 L ca 100 m;
4. Budowa II nitki magistrali wodociągowej Dn 1000 w **Al. Jerozolimskich** odc. rejon drogi ekspresowej Salomea-Wolica – skrzyżowanie Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Spisaka z drogą ekspresową S2 L ca 1900 m;
5. Przebudowa magistrali wodociągowej z Dn 1000 na Dn 600 w **Al. Jerozolimskich** odc. rejon drogi ekspresowej Salomea-Wolica – skrzyżowanie Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Spisaka z drogą ekspresową S2 L ca 1900 m;
6. Budowa przewodu wodociągowej w ul. **Posag 7 Panien** odc. Herbu Oksza – Szamoty, **Szamoty** odc. Posag 7 Panien - 21 KD-D, **19 KD-L** odc. Szamoty - połączenie z wodociągiem w drodze wewnętrznej Dn 200 L ca 1100 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Spisaka** odc. Melcera-Szczawińskiego - Suchy Las oraz odc. Regulaska - Kościuszki Dn 100 L ca 550 m, **Falentyńskiej** Dn 100 L ca 85 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na 150 L ca 80 m w ul. **Przejazdowej** odc. Przejazdowa 40A (ZL 32178) - Kazimierza Odnowiciela oraz odc. Kazimierza Odnowiciela - Leszka Białego Dn 100 L ca 100 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Markerta** odc. Markerta 27 - działka 19/3 Dn 100 L ca 80 m;
10. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na Dn 150 L ca 225 m w ul. **W. Jagiełły** odc. Falskiego - Jagiełły 38 (HP7256), **Falskiego** odc. Jagiełły - Czechowicza oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. **W. Jagiełły** odc. Jagiełły 38 (HP7256) - Jagiełły 44 (HP52342) Dn L ca 150 L ca 80 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Świętej Rodziny** odc. Świętej Rodziny 1 - Ryżowa Dn 200 L ca 660 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na Dn 200 L ca 170 m w ul. **Świętej Rodziny** odc. Poczty Gdańskiej - Świętej Rodziny 1 (HP 50626);
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **H. Brodatego** od granicy działki 208/5 do granicy działki 6/6;

13. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Zielonogórskiej**;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **18 KD-L** Dn 0,3 L ca 300 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Habicha** (40 KD-D), **Kompanii AK "Goplana"** (39 KD-L) odc. Habicha - 9 KD-L; Dn 0,3 L ca 500 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Markerta** odc. Markerta 27 - działka 19/3 Dn 0,2 L ca 80 m;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bohaterów Warszawy** odc. Rakietników - posesja nr 16 i 23 Dn 0,2 L ca 60 m.

SPECJALISTA
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Dariusz Kuzaciński

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Agnieszka Radzikowska

ZASTĘPCY KIEROWNIKA
DZIAŁU
Artur Chrostowski