



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 9 maja 2022 r.

PRO.DPA.0321.6.6.2022.117780.22.WCh.178

Pan
Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

<tkucharski@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Praga Południe umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **30 kwietnia 2022 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Robert Bański – Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Praga Południe.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki, kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662 REGON: 015314758, BDO: 000020307, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Praga Południe (na dzień 30 kwietnia 2022 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 66 inwestycji dla Dzielnicy Praga Południe. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Nubijskiej** odc. HP 17739 - ZL 8276 Dn 80 L ca 130 m, **w drodze dojazdowej do ul. Arabskiej** odc. HP 17734 - ZL 8271, odc. HP 17733 - ZL 8270 Dn 100 L ca 88 m, **w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej** odc. HP 22459 - ZL 12037, odc. HP 22389 - ZL 11995 Dn 100 L ca 227 m (**Afrykańska i T. Bora-Komorowskiego** odc. HP 40877 - ZL 19797, **w drodze dojazdowej do ul. T. Bora-Komorowskiego** odc. ZL 23177 - nasuwka przy ZL 24886, **w drodze dojazdowej do ul. T. Bora-Komorowskiego** odc. ZL 14568 - ZL 8255, **w drodze dojazdowej do ul. Afrykańskiej** odc. HP 26350 - ZL 24881 - zakończone w 2021 roku). Termin realizacji: **18.10.2021 r.**, zmieniony aneksem na dzień: **27.07.2022 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Fundamentowej** odc. HP 14584 - ZL 6441 Dn 150 L ca 294 m, (**Kinowa** odc. ZL 8704 - ZL 6679, **Lotnicza** odc. HP 16769 - nasuwka przy dz. ew. 13/3, **Morgowa** odc. HP 46052 - nasuwka w okolicy przyłącza 131223, **Osowska** odc. ZL 19430 - ZL 4081, **Rzymska** odc. HP 13251 - ZL 6383, **Trembowelska** odc. HP 11636 - HP 23254, odc. ZL 17922 - ZL 5525, **Al. Stanów Zjednoczonych** odc. ZL 10907 - ZL 9074 - zakończone w 2021 roku). Termin realizacji: **16.10.2021 r.**, zmieniony aneksem na dzień: **30.08.2022 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Algierskiej** odc. ZL 15490 - ZL 11996 Dn 100 L ca 504 m, (**Marokańska** odc. HP 17504 - ZL 15489, odc. ZL 16403 - ZL 16407, **Libijska** odc. ZL 15475 - ZL 12203 - zakończenie w 2021 roku) Termin realizacji: **14.01.2022 r.**, zmieniony aneksem na dzień: **22.07.2022 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Algierskiej** odc. HP 23777 - ZL 13018, odc. HP 23776 - ZL 12495 Dn 100 L ca 162 m, **w drodze dojazdowej do ul. Algierskiej** odc. HP 23000 - ZL 12466, odc. HP 22453 - ZL 11892 Dn 100 L ca 150 m. Termin realizacji: **21.10.2021 r.** Trwa procedura odbiorowa.

5. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w **Al. Stanów Zjednoczonych** odc. Międzynarodowa (ZL 21466) - Ostrzycka (ZL 21270) Dn 1000 L 790 m oraz odc. Międzyborska (ZL 21469) - Stocka Dn 300 L 434 m, **Stockiej** odc. Al. Stanów Zjednoczonych - Krypska (ZL 12734) Dn 300 L 108 m. Termin realizacji: **18.03.2022 r.**, zmieniony aneksem na dzień: **30.06.2022 r.**
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Szaserów** odc. Hetmańska (ZL 24279) - Podolskiej (ZL 18945) Dn 100/150 L ca 323 m, **Podhajeckiej** odc. Szaserów ZL 5888 - posesja 7 Dn 100 L ca 112 m, **Łukiskiej** odc. Bełżecka - Znicza ZL 12447 Dn 100 L ca 117 m, **Olszynki Grochowskiej** odc. Grochowska ZL 8167 - Olszynki Grochowskiej 61 HP 11966, Dn 100 L ca 630 m, **Przemyska** odc. Rogalskiego ZL 11325 - HP 21417, Dn 200/250 L ca 218 m. Termin realizacji: **27.03.2023 r.**
7. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Osowskiej** odc. Nasielska ZL 4081 - Chłopskiego ZL 3452 Dn 100 L ca 425 m, **Filomatów** odc. Ostrobramska ZL 28919 - Igańska Dn 100 L ca 352 m, odc. ZL 11676 - Łukowska ZL 12494 Dn 100 L ca 225 m, **Białowieska** odc. od HP 21923 do HP 22008 Dn 100 L ca 105 m. Termin realizacji: **13.04.2023 r.**
8. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w **Al. Waszyngtona** odc. Zieleniecka - Grochowska Dn 500/400/300 L 2381 m. Termin realizacji: **15.06.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Perkuna** odc. HP 25390 - HP 25387, odc. ZL 14000 - HP 41465, odc. ZL 14002 - HP 32946 Dn 100/150 L ca 755 m (žel. szare), w **ciągach osiedlowych do ul. Abrahama** odc. ZL 14270 - HP 25846, odc. ZL 14267 - HP 25851 i do HP 25853 Dn 80/100/200 L ca 430 m (žel. szare), **Kwiatkowskiego** odc. ZL 11680 - ZL 11681 Dn 150 L ca 307 m (žel. szare). Planowane otwarcie ofert: **06.05.2022 r.** Planowany termin realizacji: 96 tyg. od podpisania umowy.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Okuniewskiej** odc. Łukowska (ZL 15320) - HP 6244 Dn 100 L ca 81 m (žel. szare), **Kicińskiego** odc. Bakaliowa - HP 21987 Dn 80 L ca 106 m (žel. szare), **Kwatery Głównej** odc. Grochowska - Szaserów Dn 100/150 L ca 492 m (stal), **Tarnobrzeszkiej** odc. Naddnieprzańska - HP 23351 Dn 100 L ca 73 m (žel. szare). Planowane otwarcie ofert: **09.05.2022 r.** Planowany termin realizacji: 96 tyg. od podpisania umowy.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Planowane rozwiązanie umowy z wykonawcą i ponowienie procedury przetargowej na wyłonienie nowego wykonawcy: wymiana przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Algierskiej** odc. ZL 16400 - ZL 17977 Dn 100 L ca 274 m, w **drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej** odc. ZL 16404 - ZL 16405 Dn 100 L ca 98 m, w **drodze dojazdowej do ul. Libijskiej** odc. HP 34503 - ZL 19820, odc. HP 34502 - ZL 19818 Dn 80/100 L ca 86 m, w **drodze dojazdowej do ul. Libijskiej** odc. HP 34932 - ZL 19817, odc. HP 34930 - ZL 19816 Dn 100 L ca 138 m, w **drodze dojazdowej do ul. Libijskiej** odc. nasuwka przy Libijskiej 10B - ZL 19815, odc. HP 34468 - ZL 13146 Dn 100/200 L ca 100 m, w **drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej** odc. HP 23970 - ZL 15486 Dn 100 L ca 75 m, w **drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej** odc. ZL 19818 - ZL 19821, odc. ZL 19814 - ZL 19813 Dn 100 L ca 180 m, w **drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej** odc. HP 43901 - ZL 13016, odc. HP 23774 - ZL 13015, odc. HP 23773 - ZL 13014 Dn 80/100 L ca 116 m, w **drodze dojazdowej do ul. Algierskiej** odc. przyłączy Marokańska 5B - przewód Dn 100 w ul. Algierskiej, odc. HP 43900 - ZL 13019 Dn 100 L ca 176 m. Planowany termin realizacji: 96 tyg. od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Zakopiańskiej** odc. Wąchocka - Zwycięzców Dn 100/150 L ca 225 m, ul. **Szczuczyńskiej** odc. Zakopiańska - Paryska Dn 100 L ca 130 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chłopickiego** odc. Chłopickiego 67 - Dudziarska, **Dudziarskiej** odc. Chłopickiego - Dudziarska 9 Dn 100/150 L ca 1320 m oraz w ul. **Dudziarskiej** odc. Dudziarska 40 - Dudziarska 7A, Dn 100 L ca 170 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chłopickiego** odc. Makowska - Chłopickiego 53A, Dn 150 L ca 330 m;
4. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Grochowskiej odc. Al. Zieleniecka -Kokoryczki, Dn 300/400 L ca 5610 m; przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Grochowskiej odc. HP 37263 - Garwolińska (ZL 3516), Dn 150/200/250/300/400 L ca 2770 m, odc. Koprzywiańska - Marsa, Dn 200 L ca 710 m oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. Grenadierów, Dn 100 L ca 30 m;
5. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Makowskiej odc. Rondo Ks. Wacława Karłowicza - Marsa, Dn 0,30/0,40 L ca 194 m, ul. Kresowej odc. Jordanowska- Marsa, Dn 0,30 L ca 150 m;
6. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Szaserów** odc. Podolska - Koprzywiańska, Dn 0,30/0,40 L ca 330 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Paryskiej** odc. Meksykańska - Wersalska HP 47793 Dn 150 L ca 460 m oraz w ul. **Wersalskiej** odc. Paryska - Wersalska ZL 36215, Dn 100 L ca 320 m;
8. Renowacja magistrali wodociągowej w ul. **Radzywińskiej** odc. Kawęczyńska ZL 16294 - Otwocka ZL 16280, Dn 400 L ca 792 m;
9. Przebudowa przewodu w ul. **Mińskiej** odc. Grochowska - HP 7214, Dn 150 L ca 1037 m.