



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 9 maja 2022 r.

PRO.DPA.0321.6.9.2022.117780.22.MM.181

Pan
Aleksander Ferens
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa

<srodmiescie.sekretariat@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Śródmieście umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **30 kwietnia 2022 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Robert Bański – Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załączniki:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Śródmieście.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki, kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662 REGON: 015314756, BDO: 000020307, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Śródmieście (na dzień 30 kwietnia 2022 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 65 inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
Etap II: od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200. Termin realizacji: **08.01.2023 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Jana Pawła II** odc. nasuwka przy ZL 36730 - nasuwka przy ZL 36674 Dn 250 L ca 321 m, w ul. **Królewskiej** odc. przewód przy przyłączy 74517 - ZL 19448 Dn 250 L ca 238 m, na **pl. Piłsudskiego** odc. ZL 14295 - ZL 11587 Dn 150 L ca 134 m. Termin realizacji: **22.10.2021 r.**, zmieniony aneksem na dzień **31.12.2022 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Jerozolimskich** odc. Krucza (ZL 115) - Nowy Świat (HP 30376) Dn 150 L ca 310 m, w ul. **Poznańskiej** odc. Al. Jerozolimskie - Piękna, Dn 200 L ca 715 m (stal) (Al. Jerozolimskich odc. E. Plater ZL 352 - HP 15911, Oleandrów odc. Polna (HP 4974) - Marszałkowska (ZL 22167) - zakończone w 2021 roku). Termin realizacji: **10.11.2021 r.**, zmieniony aneksem na dzień **10.11.2022 r.**
4. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Nowogrodzkiej** odc. Lindleya (odpowietrznik nr 647) - Pl. Trzech Krzyży, Dn 1000 L 1805 m. Termin realizacji: **12.01.2022 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.04.2022 r.** **Trwa procedura odbiorowa.**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Zagórnej** odc. Czerniakowska ZL 17248 - Solec ZL 1533, Dn 100 L ca 203 m, **Idżkowskiego** odc. Zagórna - HP 4861 Dn 100 L ca 67 m, **Lipowej** odc. Browarna - Dobra Dn 150 L ca 205 m, **Lwowskiej** odc. Pl. Politechniki ZL 22928 - Koszykowa ZL 1518 Dn 150 L ca 247 m. Termin realizacji: **03.02.2023 r.**

6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Wybrzeże Kościuszkowskie** odc. Al. 3 Maja (HP 21400) - Wybrzeże Kościuszkowskie (rej. HP 29964); **Karasia** odc. Obożna (ZL 15701) - Kopernika (ZL 16699), **Obożnej** odc. Sewerynow (ZL 13399) - Topiel (HP 43580); **Anielewicza** odc. Karmelicka ZL 18816 - HP 43827 i odc. HP 11433 - ZL 25851; **Podwale** odc. ZL 18584 - HP 16172, Mostowej odc. Nowomiejska ZL 17268 - Bugaj; **Bugaj** odc. Boleść - HP 18682, Boleść odc. Bugaj - Wybrzeże Gdańskie (ZL 3279), **Pl. Defilad** odc. E. Plater ZL 20810 - HP 37011, **Elektoralna** odc. Plac Bankowy - Al. Jana Pawła II, **Warecka** odc. Kubusia Puchatka - Nowy Świat; **Al. Jana Pawła II** odc. Nowolipki (ZL 26078) - Dzielna (ZL 33797) - odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji: **18.12.2020 r.**, zmieniony aneksem na dzień **30.05.2022 r.**
7. Renowacja **kolektora nadbrzeżnego**. Przebieg kolektora w ulicach: Czerniakowska, Solec, Wioślarska, Wybrzeże Kościuszkowskie (do pompowni Powiśle). Termin realizacji: **02.02.2024 r.**
8. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
Etap I: **od przepompowni Powiśle do burzowca Wenedów** (bez komory) o długości około 2 km i średnicy DN 800-DN 1200. Termin realizacji: **18.02.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego na **Pl. Powstańców Warszawy** odc. Świętokrzyska HP 51361 – Moniuszki, Dn 150 L ca 78 m, **Moniuszki** odc. Marszałkowska ZL 33316 - Pl. Powstańców Warszawy, Dn 150 L ca 275 m; **Boduena** odc. Jasna - ZL 16371 Dn 150 L ca 103 m. Planowany termin realizacji: **01.06.2023 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego na **Pl. Mirowskim** odc. Al. Jana Pawła II (ZL 7052) - za HP 1895 Dn 100 L ca 267 m. Planowany termin realizacji: **01.06.2023 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Żurawiej** odc. Marszałkowska (ZL 20093) - Poznańska (ZL 14096) Dn 150 L ca 126 m (žel. szare, stal), **Emilii Plater** odc. Al. Jerozolimskie (ZL 352) - Wspólna (ZL 29819) Dn 200 L ca 296 m (žel. szare), **Emilii Plater** odc. Al. Jerozolimskie (ZL 2513) - złączenie z žel. sferoidalnym Dn 100 L ca 117 m (žel. szare), **Emilii Plater** odc. Nowogrodzka (HP 58811) - Wspólna (ZL 29816) Dn 250 L ca 204 m (stal). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Nowolipie** odc. Al. Jana Pawła II - złączenie z przewodem z žel. sferoidalnego Dn 150 L ca 154 m (žel. szare), **Polnej** odc. ZL 15637 - ZL 25537 Dn 150 L ca 240 m (stal, žel. szare), **Niskiej** odc. Al. Jana Pawła II (ZL 18361) - Karmelicka (ZL 26189) Dn 150 L ca 180 m (žel. szare), **Bagatela** odc. ZL 17133 - ZL 26113 Dn 150 L ca 281 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Jazdów** odc. trójkąt przy Al. Ujazdowskich - HP 17277 Dn 100 L ca 365 m (žel. szare);
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Górnośląskiej** odc. Myśliwiecka (ZL 17529) - Rozbrat (ZL 25791) z Dn 100 na 150 L ca 247 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Starej** odc. Mostowa - ZL 15093, Dn 150 L ca 200 m (žel. szare);
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kruczej** odc. Nowogrodzka - Piękna (ZL17222), Dn 150 L ca 670 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w rejonie **Al. Solidarności** i ul. **Orlej** Dn 100 L ca 410 m i Dn 80 L ca 133 m;

6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Dragonów** i ciągu osiedlowym Dn 100/150 L 420 m oraz budowa przewodu Dn 100 L 130 m w ciągu osiedlowym (spinka);
7. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Nowomiejskiej** odc. Mostowej i Freta - rejon ul. Krzywe Koło) Dn 300 L 115 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Armii Ludowej** odc. Lekarska - ZL 4069 (ul. Rektorska), Dn 100 L 270 m (žel. szare);
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Myśliwieckiej** odc. Myśliwiecka 10 - Rozbrat, Dn 100 L ca 350 m;
10. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Czerniakowskiej** odc. Szwoleżerów - Chełmska Dn 300 L ca 1496 m, w ul. **Szwależerów** odc. Myśliwiecka - Czerniakowska Dn 300 L ca 560 m wraz w wykonaniem by-pass'u;
11. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Hoene-Wrońskiego** odc. Górnośląska - Hoene-Wrońskiego 1, Dn 0,4 L ca 215 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Hożej 13A**, Dn 100 L ca 100 m;
13. Budowa przewodu wodociągowego w rejonie ul. **Słomińskiego** odc. Pamiętacie o Ogrodach - Kłopot Dn 200/250 L 566 m;
14. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. **Pamiętacie o Ogrodach i Słomińskiego** na dz. ew. nr 13/14 obręb 5-01-01, Dn 0,3 L 138 m;
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Smolnej** odc. Nowy Świat ZL 19636 - ZL 19639 Dn 100/150 L ca 410 m oraz w drogach dojazdowych Dn 100 L ca 120 m;
16. Renowacja przewodu wodociągowego w ul. **Andersa** odc. rejon Kina Muranów ZL 13718 - stacja Metro Ratusz Arsenał HP 34319, Dn 200 L ca 59 m;
17. Renowacja przewodu wodociągowego na **Pl. Defilad** odc. Pałac Kultury - Marszałkowska Dn 250 L ca 108 m, na **Pl. Defilad** odc. Pałac Kultury ZL 21344 - Emilii Plater ZL 20033 Dn 250 L ca 87 m, **Złota** odc. Marszałkowska ZL 6375 - Zgoda HP 40936, Dn 150 L 120 m (str. pld.), **Złota** odc. Marszałkowska (odpowietrznik 2169) - Zgoda HP 40935 Dn 150 L ca 132 m (str. ptn.).