



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 8 maja 2022 r.

PRO.DPA.0321.6.17.2022.117780.22.MM.189

Pan
Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa

<burmistrz.wola@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Wola umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **30 kwietnia 2022 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Piłchowski

Do wiadomości:

1. Pan Robert Bański – Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Wola.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki, kapitał zakładowy: Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758; BDO: 000020307; nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wola (na dzień 30 kwietnia 2022 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 44 inwestycji dla Dzielnicy Wola. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Barona** odc. Gibalskiego (ZL 34566) - Okopowa (ZL 28845) Dn 100 L ca 112,5 m. Termin realizacji **11.11.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.06.2022 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Jana Kazimierza** odc. ZL 6784 - HP 14113 Dn 100/150 L ca 172 m (Białowiejskiej odc. HP 37551 - HP 16826, Gniewkowska odc. HP 15728 - ZL 30198 zakończone w 2021 roku). Termin realizacji: **22.12.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.09.2022 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Długosza** odc. Płocka ZL 5650 - Młynarska ZL 3257 Dn 150 L ca 342 m, **Niskiej** odc. Okopowa HP 45501 - Al. Jana Pawła II ZL 2298 Dn 150 L ca 459 m, **Al. Jana Pawła II** odc. Anielewicza ZL 6825 - Miła ZL 18050 Dn 150 L ca 264 m, **Magistrackiej** odc. Ożarowska ZL 35762 - Czorszyńska ZL 3925 Dn 150 L ca 382 m. Termin realizacji: **28.03.2023 r.**
4. Przebudowa magistrali i przewodów wodociągowych w ul. **Kasprzaka** odc. Ordona - Bryłowska, **Wolskiej** odc. Ordona - Wolska 171/175; Dn 100 - Dn 1200; L ca 2114 m. Realizacja w koordynacji z Tramwajami Warszawskimi. Termin realizacji: **25.03.2024 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Czorszyńskiej** odc. Deotymy - ZL 3925, odc. Magistracka - Al. Prymasa Tysiąclecia (ZL 4125) Dn 150 L ca 674 m (žel. szare), **Danuty Siedzikówny "Inki"** odc. Księcia Janusza - Ciołka (ZL 21822) Dn 150 L ca 258 m (stal), **Brożka** odc. ZL 21819 - Księcia Janusza Dn 100 L ca 259 m (žel. szare), **Astronomów** odc. ZL 21820 - Księcia Janusza Dn 100 L ca 259 m (žel. szare). Planowany termin otwarcia ofert: **06.05.2022 r.** Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Redutowej** odc. Wolska - Olbrachta (ZL 24593) Dn 250 L ca 1050 m (žel. szare, stal). Planowany termin otwarcia ofert: **05.05.2022 r.** Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.

3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Karolkowej** odc. Al. Solidarności (ZL 8488) - Leszno Dn 150 L ca 191 m (žel. szare), **Al. Solidarności** odc. Młynarska (ZL 20162) - Karolkowa Dn 150 L ca 262 m (žel. szare), **Szarych Szeregów** odc. Korczaka - Zegadłowicza (ZL 14501) Dn 150 L ca 311 m (žel. szare), **Sowińskiego** odc. Jana Kazimierza - złączenie z przewodem z żel. sferoidalnego Dn 100 L ca 232 m (žel. szare). Planowany termin otwarcia ofert: **12.05.2022 r.** Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Żytniej** odc. Sokołowska - Płocka (ZL 4630), odc. Młynarska (ZL 17238) - Okopowa (ZL 12444) Dn 150 L ca 907 m (stal, żel. szare), **Okopowej** odc. Żytunia (ZL 12444) - Barona (ZL 28846) Dn 150 L ca 177 m (žel. szare, stal), **Powązkowskiej** odc. Piaskowa (ok. 10m od HP 31844) - ZL 1060 Dn 150 L ca 374 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Złotej** odc. Al. Jana Pawła II (ZL 8774) - Twarda (ZL 14127), odc. Twarda (ZL 14127) - Al. Jana Pawła II (ZL 8774) Dn 150/200 L ca 778 m (stal, żel. szare). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolskiej** odc. Bema ZL 13839 - HP 21144, Dn 150/200/250 L ca 855 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolskiej** wraz z przebudową przyłączy wodociągowych odc. HP 32739 - Działdowska Dn 150 L ca 880 m oraz odc. Wolska 40 - HP 35679, Dn 150 L ca 40 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Młynarskiej** odc. Wolska - ZL 35002, Dn 150 L ca 175 m (žel. szare) oraz kasowanie przewodu wodociągowego w ul. Młynarskiej odc. Wolska - HP 3790 (rej. ul. Siedmiogrodzkiej);
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Okopowej** odc. Żytunia - ZL 29111 Dn 150 L ca 170 m oraz ZL 29111 - ZL 14460 i ZL 14459 Dn 200 L ca 40 m;
5. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Wawrzyszewskiej** odc. Obozowa - Ostroroga Dn 300 L ca 360 m;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Ostroroga, Wawrzyszewskiej, Św. Stanisława** odc. HP 22737- trójnik w rej. HP 3344 w ul. Obozowej, Dn 100 L ca 562 m.