



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1886 - 2021
135 lat

Warszawa, dnia 15 października 2021 r.

PRO.DPA.0320.3.17.2021.292066.21.MM.427

Pan
Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa

<burmistrz.wola@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Wola umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szanowny Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 30 września 2021 roku dane dla Urzędu Dzielnicy i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów, który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąg – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Wola.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości); NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4302

warszawska
kanalizacja

Naturalnie TAK :)



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wola (na dzień 30 września 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 40 inwestycji dla Dzielnicy Wola. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Karolkowej** odc. ZL 3445 - ZL 19161 Dn 900 L ca 418 m (žel. szare), pod torami kolejowymi odc. ZL 17959 - Kolejowa ZL 3445, Dn 900 L ca 276 m (žel. szare) oraz renowacja magistrali metodą cementyzacji w ul. **Spiskiej** odc. ZL 3295 - ZL 17959 Dn 900 L ca 317 m (stal) i Dn 900 L ca 13 m (stal).
2. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Prymasa Tysiąclecia** odc. HP 13474 - ZL 15495, odc. ZL 11324 - ZL 18700 Dn 150 L ca 333 m, w ul. **Jana Olbrachta** odc. dz. ew. nr 95/2 - ZL 10386 i ZL 18390 Dn 150 L ca 352 m, w ul. **Kasprzaka** odc. ZL 19718 - ZL 4150.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kasprzaka** odc. Bryłowska (ZL 19719) - ZL 3887 Dn 150 L ca 189 m, **Krzyżanowskiego** odc. ZL 3348 - HP 5439 Dn 150 L ca 177 m, **Zegadłowicza** odc. ZL 4989 - HP 3304 Dn 150 L ca 54 m.
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Długomiła** odc. O. Johann (d. Szałka) - HP, Dn 150 L ca 45 m (A-C); w ul. **Lędzkiej** odc. Astronomów - Brożka, **Kaprys, Koszyckiej**, Dn 100 L ca 460 m; w ul. **Prądyńskiego** odc. Prymasa Tysiąclecia - Bema, Dn 100 L ca 115 m (žel. szare); w ul. **Elekcyjnej** odc. ZL 20078 - ZL 12955, Dn 250 L ca 960 m (žel. szare); w ul. **Łuckiej** odc. Żelazna - Łucka (ZL17071) Dn 200 L ca 152 m (žel.); w ul. **Wolskiej** odc. Karolkowa - HP 35146 Dn 150 L ca 80 m (žel.); w ul. **Twardej** odc. Złota (ZL 14120) - HP 39632 Dn 150 L ca 275 m (žel. szare).

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Barona** odc. Gibalskiego (ZL 34566) - Okopowa (ZL 28845) Dn 100 L ca 112,5 m. Termin realizacji: **10.11.2021 r.** Planowana
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Białowiejskiej** odc. HP 37551 - HP 16826 Dn 100 L ca 355 m, w ul. **Gniewkowskiej** odc. HP 15728 - ZL 30198 Dn 150 L ca 268 m, w ul. **Jana Kazimierza** odc. ZL 6784 - HP 14113 Dn 100/150 L ca 172 m. Termin realizacji: **22.12.2021 r.** Planowana zmiana terminu zakończenia prac na dzień: **30.09.2022 r.**

3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Długosza** odc. Płocka ZL 5650 - Młynarska ZL 3257 Dn 150 L ca 342 m, **Niskiej** odc. Okopowa HP 45501 - Al. Jana Pawła II ZL 2298 Dn 150 L ca 459 m, **Al. Jana Pawła II** odc. Anielewicza ZL 6825 - Miła ZL 18050 Dn 150 L ca 264 m, **Magistrackiej** odc. Ożarowska ZL 35762 - Czorszyńska ZL 3925 Dn 150 L ca 382 m. Termin realizacji: **28.03.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Przebudowa magistrali i przewodów wodociągowych w ul. **Kasprzaka** odc. Ordona - Bryłowska, **Wolskiej** odc. Ordona - Wolska 171/175; Dn 100 - Dn 1200; L ca 2114 m. Przetarg po stronie Tramwajów Warszawskich. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **11.02.2021 r.** Planowany termin realizacji: **czerwiec 2023 roku** (Porozumienie z Tramwajami Warszawskimi o wspólnej realizacji).

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolskiej** odc. Bema ZL 13839 - HP 21144, Dn 150/200/250 L ca 855 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolskiej** wraz z przebudową przyłączy wodociągowych odc. HP 32739 - Działdowska Dn 150 L ca 880 m oraz odc. Wolska 40 - HP 35679, Dn 150 L ca 40 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Młynarskiej** odc. Wolska - ZL 35002, Dn 150 L ca 175 m (żel. szare) oraz kasowanie przewodu wodociągowego w ul. Młynarskiej odc. Wolska - HP 3790 (rej. ul. Siedmiogrodzkiej);
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Okopowej** odc. Żytnia - ZL 29111 Dn 150 L ca 170 m oraz ZL 29111 - ZL 14460 i ZL 14459 Dn 200 L ca 40 m;
5. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Wawrzyszewskiej** odc. Obozowa - Ostroroga Dn 300 L ca 360 m;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Ostroroga, Wawrzyszewskiej, Św. Stanisława** odc. HP 22737- trójnik w rej. HP 3344 w ul. Obozowej, Dn 100 L ca 562 m.