



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 9 maja 2022 r.

PRO.DPA.0321.6.7.2022.117780.22.WCh.179

Pani
Ilona Soja-Kozłowska
Burmistrz Dzielnicy Praga Północ
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

<sekretariat.udpragaN@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Praga Północ umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **30 kwietnia 2022 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Robert Bański – Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki, kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662, REGON: 015314758, BDO: 000020307, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Praga Północ (na dzień 30 kwietnia 2022 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 29 inwestycji dla Dzielnicy Praga Północ. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Okrzei** odc. Panieńska - HP 43558, **Panieńskiej** odc. Okrzei - wysokość działki nr 76, **Kłopotowskiego** odc. Wybrzeże Szczecińskie - wysokość działki nr 24 Dn 100/150 L 175,5 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Krowiej** odc. Okrzei - HP 918, Dn 150 L ca 133 m oraz w ul. **Sierakowskiego** odc. Okrzei - Zamoyskiego, Dn 150 L ca 163 m (Port Praski). Termin realizacji **31.05.2022 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Jagiellońskiej** odc. Łukasińskiego (ZL 25656) - Starzyńskiego Dn 100/150 L ca 959 m (žel. szare), **Szanajcy** odc. Sawinkowa (Dąbrowszczaków) HP 6552 - Namysłowska Dn 100 L ca 298 m (žel. szare). Planowane otwarcie ofert: **09.05.2022 r.** Planowany termin realizacji: 96 tyg. od podpisania umowy.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kijowskiej i Wieczorkiewicza** odc. Al. Tysiąclecia (HP 15932) - Brzeska (ZL 10109) Dn 200 L ca 710 m (žel. szare). Planowane otwarcie ofert: **05.05.2022 r.** Planowany termin realizacji: 96 tyg. od podpisania umowy.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Targowej** w rejonie ul. Kijowskiej (część Trasy Świętokrzyskiej) z Dn 400 na Dn 300 L ca 372 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Okrzei** odc. odc. HP 820 - Targowa, Dn 150 L ca 560 m, w ul. **Jagiellońskiej** odc. Okrzei - HP 54781, Dn 150 L ca 200 m, w ul. **Kępnej** odc. Jagiellońska - Targowa HP 51750, Dn 100 L ca 170 m oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. **Okrzei 32, 34** Dn 100 L ca 170 m;

3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kijowskiej** odc. HP 14859 - Kijowska 10/12, Kijowska 14, Dn 150 L ca 150 m;
4. Przebudowa przewodu w ul. **Konopackiej** odc. HP 35553 - Stalowa Dn 100 L ca 140 m.

INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
dybawska
Weronika Chybowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Dkly2
Dariusz Kuzamiński

INSPEKTOR
DZIAŁU ROZWOJU
Malecki
Dariusz Malecki