Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Wesoła
(na dzień 28 lutego 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 -2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 58 inwestycji dla Dzielnicy Wesoła. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów *Ustawy Prawo Zamówień Publicznych* przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Edisona**, **Łysakowskiej**, **Korkowej**, **Jagiellońskiej** odc. Wspólna - Warszawska, **Warszawskiej** odc. Jagiellońska - Brata Alberta Dn 500/300 L 4542 m wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (odtworzenie nawierzchni). Termin realizacji: **30.06.2018 r. W dniu 30.08.2018 r. wykonawca złożył dokumentację powykonawczą. Trwają prace odbiorowe.**

2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Łysakowskiej, Kaczeńca, Skrzyneckiego, Czecha** odc. Kościuszkowców - Wawerska, **Trakt Brzeski** odc. Wawerska - Fabryczna, **Fabrycznej** odc. Trakt Brzeski - SUW Stara Miłosna (działka ew. nr 699 z obrębu 8-07-15) Dn 400 L ca 7100 m wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Termin realizacji: **30.06.2019 r**.

3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Cieplarnianej** odc. Łagodna - Piotrusia Pana, **Brzozowy Lasek** odc. Łagodna – Cieplarniana Dn 100/150 L ca 360 m. Termin realizacji: **30.06.2019 r. (aneks wydłużający termin realizacji).**

4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Nizinnej odc. Mazowiecka - Nizinna 14 Dn 100 L 487,7 m. Termin realizacji: **30.06.2019 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Słowiczej** odc. Śliska - Słowicza 7 Dn 100 L ca 135 m. Planowany termin realizacji: **30.09.2019 r.**
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Husarskiej**, **Szafranowej**, **Radosnej**, **Pogodnej**, w drodze dojazdowej do ul. **Gościniec 118A** Dn 100 L ca 1120 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gościniec** odc. Husarska - Radosna, **Ułańskiej** odc. Husarska - Pogodna Dn 100/250 L ca 340 m. Planowany termin realizacji: **75 tyg. od podpisania umowy.**
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Słowiczej** Dn 0,2 L 132,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 56 m. Planowany termin realizacji: **30.09.2019 r.**
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ciasnej** Dn 0,2 L 89,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17,4 m. Planowany termin realizacji: **29.08.2019 r.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zachodniej** odc. Jagiellońska - Zachodnia 21 Dn 100 L ca 420 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Konwaliowa** odc. Paproci - Konwaliowa 72 Dn 100 L ca 135 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Krzywej**, **Rolnej**, **Kruszyny** odc. Kruszyny 12 - Kruszyny 28 Dn 100 L ca 420 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Granicznej** odc. Borkowska - Graniczna 34 Dn 200 L ca 350 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Borkowskiej 24-26** Dn 100 L ca 275 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Poezji** odc. Poezji 17 - Poezji 23 oraz w drodze dojazdowej do ul. Poezji 11A Dn 100 L ca 350 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Alabastrowej** odc. Diamentowa - w stronę ul. Jaspisowej, Dn 150 L ca 220 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Borowika, Jagodowej** Dn 100 L ca 700 m;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Dolomitowej, Klonowej, Cedrowej** (wraz z budową spięcia pomiędzy ul. Klonową i Cedrową), **Złotej Jesieni, Jutrzenki** odc. Kamienna - Jana Pawła II, **Marmurowej** odc. Dzikiej Róży - Piotrusia Pana;
10. Przebudowa przewodu wodociągowego ul. **Czarneckiego** odc. Głowackiego - Armii Krajowej, **Starzyńskiego**;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zachodniej** odc. Jagiellońska - zasięg grawitacyjny Dn 0,2 L ca 470 m;
12. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Grzybowa w ul. **Jagodowej** Dn 0,2 L ca 257 m;

13. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Grzybowa w ul. **Borowika** Dn 0,2 L ca 277 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kościuszki** odc. Mickiewicza - Niemcewicza (zasięg grawitacyjny), w drodze dojazdowej do ul. **Kościuszki 13** Dn 0,2 L ca 285 m;
15. Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Groszówka w ulicach (obszar I): **Narutowicza** odc. Niemcewicza - Mickiewicza, **1 Maja, Niemcewicza** odc. Narutowicza - 1 Praskiego Pułku, **Asnyka, Skłodowskiej-Curie, Rejtana** odc. Niemcewicza - Mickiewicza Dn 0,2/0,3 L ca 2500 m oraz **budowa pompowni Q=2,2 l/s wraz przewodami tłocznymi przy ul. Niemcewicza.**