Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Bemowo (na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 28 inwestycji dla Dzielnicy Bemowo. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wrocławskiej** odc. Powstańców Śląskich - Radiowa Dn 250 L 1080,5 m. (zadanie z PI 2018, zakończone w 2019 roku).
2. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Połczyńskiej** i **Wolskiej** odc. Powstańców Śląskich - Sowińskiego (posesja Wolska 174), Dn 400 L 1400 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Owczarskiej** odc. ZL 28560 - ZL 4717, Dn 100 L ca 237 m, w ul. **Człuchowskiej** odc. ZL 33137 - ZL 10945 Dn 200 L ca 264 m, w ul. **Połczyńskiej** odc. ZL 7376 - 15570 Dn 200 L ca 390 m, w ul. **Połczyńskiej** odc. ZL 24651 - ZL 8104 Dn 150 L ca 190 m. Termin realizacji **78 tygodni od przekazania terenu robót.**
2. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. warszawska) wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **24.10.2022 r.**
   Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
   ZADANIE 1: magistrali DN 800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie o długości ok. 7400 m.
   ZADANIE 2: magistrali DN 400 o długości około 300 m, spinającą magistralę wodociągową DN 300 w ul. Świerszcza z magistralą wodociągową DN 300 w ul. Popularnej (dzielnica Włochy).
   Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Dzielnicy Bemowo (w ramach Zadania 1) będzie przebiegać wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich (od połączenia z projektowaną magistralą w ul. Człuchowskiej).

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. <u>Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:</u>

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Powstańców Śląskich** odc. ZL 13157 ul. Muszlowa - ZL 24727 (stal, żeliwo szare) Dn 250 L 402 m.
2. Budowa kanalizacji ogólnospławnej do budynku przy ul. **Strzelców 11** Dn 0,3 L ca 25 m (projektuj i buduj). Planowany termin realizacji: 15.11.2020 r.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zaborowskiej** odc. Strońska - Marynin, **Marynin** odc. Zaborowska - al. Obrońców Grodna, wzdłuż **al. Obrońców Grodna** odc. Marynin - wysokość działki nr ew. 36/2 obręb 6-06-15 Dn 150/200 L ca 920 m;
2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. projektowanej **Nowoczłuchowskiej** odc. Lazurowa - działka nr ew. 11, przez działkę nr ew. 11, 10/2 obręb 6-13-04, działkę nr ew. 42 obręb 6-13-07, **Sochaczewskiej** odc. działka nr ew. 42 - Połczyńska, **Połczyńskiej** odc. Sochaczewska - działka nr ew. 31/2 Dn 800 L ca 2020 m;
3. Przebudowa przyłącza wodociągowego na przewód Dn 150 L ca 100 m w drodze dojazdowej do ul. **Dźwigowej** odc. Dźwigowa - posesja przy ul. Połczyńskiej 33;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Spychowskiej** odc. Hubala-Dobrzyńskiego - Zaboreczne (stal, żel. szare) Dn 100 L ca 330 m;
5. Budowa **przepompowni ścieków P=10 l/s przy ul. Kopalnianej**;
6. Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż **al. Obrońców Grodna** odc. Siodlarska - Marynin, **Marynin** odc. al. Obrońców Grodna - Zaborowska, **Zaborowskiej** odc. Marynin - tory kolejowe, w ciągu pieszo-jezdnym działka nr ew. 68/3 obręb 6-06-15 Dn 0,8/0,6/0,4/0,3 L ca 1230 m;
7. Budowa kanałów zbiorczych oraz odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Połczyńskiej**;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Połczyńskiej** odc. Połczyńska 56 (ZL 7376) - Tkaczy (ZL 7330) Dn 200 L ca 612 m
9. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Kopalnianej 6H** Dn 100 L 80 m;
10. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Kopalnianej 6H** Dn 0,2 L ca 110 m.