Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Targówek (na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 42 inwestycji dla Dzielnicy Targówek. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ziemowita** oraz w ul. **Dziewanny, Wszeborskiej, Hutniczej, Szklanej** wraz z Inżynierem kontraktu.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 L ca 1100 m oraz przewodów tłocznych 2x400 m w ul. **Łodygowej** i ul. **Wolińskiej** z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 600 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Św. Wincentego** odc. Gilarska - działka 1/7 obręb 4-09-30, z Dn 150 na Dn 200 L 498,6 m. Termin realizacji: **30 tygodni** od dnia otrzymania dokumentacji zamiennej. Aneks do umowy - zmiana terminu końcowego do **30.03.2020 r.**
2. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Radzymińskiej** odc. Otwocka - Naczelnikowska Dn 400 L ca 250 m. Termin realizacji: **25.09.2019 r.** Trwają procedury mające na celu przedłużenie terminu umowy w zakresie budowy dwóch punktów pomiarowych. Przygotowywane są materiały dotyczące rozwiązania umowy. Sporządzono wniosek o aneks.
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Chodeckiej** odc. Krasnobrodzka - Żuromińska Dn 200/250 L ca 1475 m (A-C). Termin realizacji: **IX.2020 r.** Wykonawca
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Groera** odc. ZL 17917 - ZL 23805 Dn 200 L ca 231 m, w ul. **Hutniczej** odc. ZL 32862 - ZL 2076 Dn 100 L ca 267 m, w ul. **Jeleniogórskiej** odc. HP 41962 - HP 33228 Dn 100 L ca 169 m, w ul. **Karkonoskiej** odc. ZL 23967 - ZL 7579 Dn 100 L ca 164 m, w ul. **Klukowskiej** odc. ZL 7646 i ZL 24508 - ZL 7647 DN 100 L ca 208 m, w ul. **Kolistej** odc. ZL 17122 - ZL 8227 Dn 100 L ca 112 m, w ul. **Krasiczyńskiej** odc. ZL 9283 - ZL 36978 Dn 200 L ca 861 m. Termin realizacji: **31.07.2020 r.** roboty budowlane, zakończenie **30.11.2020 r.**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bazyliańskiej** odc. Rembielińska - Wysockiego Dn 150 L ca 600 m (A-C, żel. szare). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. <u>Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:</u>

1. Wymiana sieci wodociągowej L ca 1338,1 m w ul. **Rembielińskiej** i ul. **Toruńskiej** metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych (A-C). Planowany termin realizacji: **2021 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Radzymińskiej** odc. Czarna Droga - ZL 12666 (rej. ul. Kościeliskiej) Dn 150 L 394 m, w ul. **Radzymińskiej** odc. Tużycka - Tarnogórska Dn 150/200 L 436 m, w ul. **Chałupniczej** odc. Nauczycielska - Lewinowska Dn 100 L 163
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Łubinowej** odc. ZL 7281 - ZL 7280 Dn 200 L ca 280 m, w ul. **Łukasiewicza** odc. HP 39750 - nasuwka 4 m przed HP 15802 Dn 100 L ca 306 m, w ul. **Ostródzkiej** odc. ZL 21456 - HP 12520 Dn 100 L ca 195 m, w ul.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa pompowni ścieków **„Łodygowa”** (dz. nr ew. 3/2 obręb 4-08-21);
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Teofila Piecyka** (dz. Nr 50/1 ul. Teofila Piecyka; dz. nr 95 w drodze bez nazwy) oraz w ul. **Radzymińskiej** odc. Deszczowa - T. Piecyka Dn 100 L ca 797 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150 L ca 466 m w ul. **Toruńskiej, Rembielińskiej** odc. Toruńska (ZL 10863) - Rembielińskiej (ZL 7201) z wyłączeniem odcinka L ca 84 m w rejonie ul. Hieronima (żel. szare, A-C);
4. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Kondratowicza, Bystrej, Mroźnej** odc. rejon Św. Wincentego - Radzymińska Dn 300 L ca 2030 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Grobelskiej** odc. Księcia Ziemowita - ost. posesja Dn 100 L ca 80 m;
6. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Nowotrockiej** odc. Samarytanki - Św. Wincentego Dn 400 L ca 960 m;
7. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Budowlanej** odc. Wysockiego - Oliwska Dn 0,3 L ca 175 m Etap III;
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Teofila Piecyka** (dz. nr 50/1 ul. Teofila Piecyka; dz. nr 95 dr. bez nazwy) Dn 0,2 L ca 580 m;
9. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Fersta, Topazowa, Lewinowska, Pszczyńska, Perłowa, Płońska, Potulicka, Wolbromska, Przewoźników, Malachitowa**;
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rzemieślników, Mechaników, Łany, Zadroże, Konarowej, Strużańskiej** oraz **Lewinowskiej** Dn 0,2 L ca 1 900 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 500 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Birżańskiej** i ul. **Ks. Ziemowita** odc. Chemiczna - Naftowa Dn 0,2/0,3 L ca 660 m;
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zabranieckiej** odc. Księżnej Anny - w stronę torów Dn 0,2 L ca 350 m, **Księżnej Anny** odc. Zabraniecka - w stronę torów Dn 0,2 L ca 180 m, **Ludwickiej** Dn 0,2 L ca 170 m, **Beczkowej** Dn 0,2 L ca 150 m wraz z odcinkami
13. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **Grobelskiej** odc. Księcia Ziemowita - ost. posesja Dn 0,2 L ca 80 m;
14. Przebudowa kanalizacji w ul. **Nowotrockiej** odc. Samarytanka - Radzymińska z Dn 1,0 na Dn 0,5 L ca 850 m;
15. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Czarna Droga** odc. ZL 26873 - ZL 23696 (spięcie), Dn 100 L ca 70 m;
16. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Czarna Droga**;

17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ostródzkiej** odc. Wacława Tokarza - wysokość posesji przy Ostródzkiej 21 Dn 0,2 L ca 280 m wraz z odcinkami sieci;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ostródzkiej** odc. Trasa Toruńska - wysokość posesji przy ul. Ostródzkiej 23 Dn 0,2/0,3 L ca 630 m wraz z odcinkami sieci;