Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Wesoła
(na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 58 inwestycji dla Dzielnicy Wesoła. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. <u>Zadania zrealizowane:</u>

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Nizinnej** odc. Mazowiecka - Nizinna 14 Dn 100 L 487,7 m.
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zachodniej** odc. Jagiellońska - Zachodnia 21 Dn 100 L ca 420 m.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zachodniej** odc. Jagiellońska - zasięg grawitacyjny Dn 0,2 L ca 470 m.
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Cieplarnianej** odc. Łagodna - Piotrusia Pana, **Brzozowy Lasek** odc. Łagodna – Cieplarniana Dn 100/150 L ca 360 m.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ciasnej** Dn 0,2 L 89,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17,4 m.
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Dolomitowej** Dn 100 L ca 171 m.
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Klonowej, Cedrowej** oraz budowa spięcia pomiędzy ul. Klonową i Cedrową Dn 100 L ca 500 m.
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Słowiczej** odc. Śliska - Słowicza 7 Dn 100 L ca 135 m.
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Słowiczej** Dn 0,2 L 132,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 56 m.

10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Krzywej, Rolnej** Dn 100 L ca 300 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Edisona**, **Łysakowskiej**, **Korkowej Jagiellońskiej** odc. Wspólna - Warszawska, **Warszawskiej** odc. Jagiellońska - Brata Alberta Dn 500/300 L 4542 m wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (odtworzenie nawierzchni). Termin realizacji: **30.06.2018 r. W dniu 30.08.2018 r. wykonawca złożył dokumentację powykonawczą. Trwają prace odbiorowe.**
2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Łysakowskiej, Kaczeńca, Skrzyneckiego, Czecha** odc. Kościuszkowców - Wawerska, **Trakt Brzeski** odc. Wawerska - Fabryczna, **Fabrycznej** odc. Trakt Brzeski - SUW Stara Miłosna (działka ew. nr 699 z obrębu 8-07-15) Dn 400 L ca 7100 m wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Termin realizacji: **30.06.2019 r**. **(przygotowywane porozumienie o rozwiązaniu umowy. Realizacja zostanie podzielona na 2 etapy: Etap I: ul. Łysakowska, Kaczeńca, Skrzyneckiego - planowana realizacja w 2020/2021; Etap II - Czecha, Trakt Brzeski, Fabryczna - planowana realizacja w 2022 roku).**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Husarskiej**, **Szafranowej**, **Radosnej Pogodnej**, w drodze dojazdowej do ul. **Gościniec 118A** Dn 100 L ca 1120 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gościniec** odc. Husarska - Radosna, **Ułańskiej** odc. Husarska - Pogodna Dn 100/250 L ca 340 m. Termin realizacji (projektuj i buduj): **Etap I : 40 tygodni od dnia zawarcia umowy, Etap II: 40 tygodni od dnia podpisania protokołu odebrania dokumentacji.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Konwaliowa** odc. Paproci - Konwaliowa 72 Dn 100/150 L 186,5 m. Planowany termin realizacji: **30.03.2020 r.**
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Borowika, Jagodowej** Dn 100 L ca 700 m. Data otwarcia ofert: **11.12.2019 r.** Planowany termin realizacji: **30.09.2020 r.**
3. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Grzybowa w ul. **Jagodowej** Dn 0,2 L ca 257 m. Data otwarcia ofert: **11.12.2019 r.** Planowany termin realizacji: 30.09.2020 r.
4. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Grzybowa w ul. **Borowika** Dn 0,2 L ca 277 m. Data otwarcia ofert: **11.12.2019 r.** Planowany termin realizacji: **30.09.2020 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Granicznej** odc. Borkowska - Graniczna 34 Dn 100/200 L 390,6 m. Planowany termin realizacji: **30 tygodni od dnia zawarcia umowy.**
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Czarneckiego** odc. Sikorskiego - Armii Krajowej Dn 100 L 258,3 m. Planowany termin realizacji: **2020-09-30, w terenie do 30.06.2020 r.**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Poezji** odc. Poezji 17 - Poezji 23 oraz **w drodze dojazdowej do ul. Poezji 11A** Dn 80/100 L 366,4 m. Planowany termin realizacji: **30 tyg. od dnia zawarcia umowy.**
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kościuszki** odc. Mickiewicza - Niemcewicza, **w drodze dojazdowej do ul. Kościuszki 13** Dn 0,2 L 249,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 89,1 m. Planowany termin realizacji: **30 tyg. od dnia zawarcia umowy.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kruszyny** odc. Kruszyny 12 - Kruszyny 28 Dn 100 L ca 120 m;

2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Borkowskiej 24-26** Dn 100 L ca 275 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Alabastrowej** odc. Diamentowa - w stronę ul. Jaspisowej, Dn 150 L ca 220 m;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Złotej Jesieni, Jutrzenki** odc. Kamienna - Jana Pawła II, **Marmurowej** odc. Dzikiej Róży - Piotrusia Pana;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego ul. **Starzyńskiego**;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Armii Krajowej** odc. Czarnieckiego - Żółkiewskiego Dn 100 L ca 350 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lawendowej** Dn 100 L ca 170 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Korzeniowej, Ks. Iwaniuka** Dn 100 L ca 515 m
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wschodniej** odc. Krasickiego - Matejki, **Dobrej** odc. Matejki - Kasprowicza, **Piaskowej** odc. Piaskowa 49 - Piaskowa 66 Dn 100 L ca 835
10. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Gościniec 98D** Dn 100 L ca 200 m
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kameliowej** odc. Gościniec - Kameliowa 24 Dn 100 L ca 140 m
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rembertowskiej** Dn 100 L ca 500 m
13. Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Groszówka w ulicach (obszar I): **Narutowicza** odc. Niemcewicza - Mickiewicza, **1 Maja, Niemcewicza** odc. Narutowicza - 1 Praskiego Pułku, **Asnyka, Skłodowskiej-Curie, Rejtana** odc. Niemcewicza - Mickiewicza Dn 0,2/0,3 L ca 2500 m oraz **budowa pompowni Q=2,2 l/s wraz przewodami tłocznymi przy ul. Niemcewicza.**