Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wesoła
(na dzień 31 maja 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 58 inwestycji dla Dzielnicy Wesoła. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Edisona**, **Łysakowskiej**, **Korkowej** **Jagiellońskiej** odc. Wspólna - Warszawska, **Warszawskiej** odc. Jagiellońska - Brata Alberta Dn 500/300 L 4542 m wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (odtworzenie nawierzchni). Termin realizacji: **30.06.2018 r. Prace w terenie zakończone. Sieć w eksploatacji. Trwają prace odbiorowe.**
2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Łysakowskiej, Kaczeńca, Skrzyneckiego, Czecha** odc. Kościuszkowców - Wawerska, **Trakt Brzeski** odc. Wawerska - Fabryczna, **Fabrycznej** odc. Trakt Brzeski - SUW Stara Miłosna (działka ew. nr 699 z obrębu 8-07-15) Dn 400 L ca 7100 m wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Termin realizacji: **30.06.2019 r**. **(przygotowywane porozumienie o rozwiązaniu umowy. Realizacja zostanie podzielona na 2 etapy: Etap I: ul. Łysakowska, Kaczeńca, Skrzyneckiego - planowana realizacja w 2020/2021; Etap II - Czecha, Trakt Brzeski, Fabryczna - planowana realizacja w 2022 roku).**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Husarskiej**, **Szafranowej**, **Radosnej** **Pogodnej**, w drodze dojazdowej do ul. **Gościniec 118A** Dn 100 L ca 1120 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gościniec** odc. Husarska - Radosna, **Ułańskiej** odc. Husarska - Pogodna Dn 100/250 L ca 340 m. Termin realizacji (projektuj i buduj): **Etap I : 40 tygodni od dnia zawarcia umowy, Etap II: 40 tygodni od dnia podpisania protokołu odebrania dokumentacji.**
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Konwaliowa** odc. Paproci - Konwaliowa 72 Dn 100/150 L 186,5 m. Termin realizacji: **29.05.2020 r. Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.**
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Borowika, Jagodowej** Dn 100 L ca 700 m. Termin realizacji: **30.06.2020 r.**

6. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Grzybowa w ul. **Jagodowej** Dn 0,2 L ca 257 m. **Termin realizacji: 30.06.2020 r.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Grzybowa w ul. **Borowika** Dn 0,2 L ca 277 m. Termin realizacji: **30.06.2020 r.**
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Czarneckiego** odc. Sikorskiego - Armii Krajowej Dn 100 L 258,3 m. Termin realizacji: **2020-09-30, w terenie do 30.06.2020 r.**
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Poezji** odc. Poezji 17 - Poezji 23 oraz **w drodze dojazdowej do ul. Poezji 11A** Dn 80/100 L 366,4 m. Termin realizacji: **13.11.2020 r.**
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Granicznej** odc. Borkowska - Graniczna 34 Dn 100/200 L 390,6 m. Termin realizacji: **02.11.2020 r.**
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Złotej Jesieni, Jutrzenki, Marmurowej** odc. Kalinowa - Marmurowa 28 Dn 100 L 860,9 m oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. **Marmurowej** odc. Jana Pawła II - Kalinowa Dn 100 L 47,5 m. Termin realizacji: **31.08.2020 r.**

C. <u>Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):</u>

D. <u>Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:</u>

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kościuszki** odc. Mickiewicza - Niemcewicza, **w drodze dojazdowej do ul. Kościuszki 13** Dn 0,2 L 249,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 89,1 m. Data otwarcia ofert: **12.03.2020 r. - postępowanie przetargowe zamknięte bez wyboru wykonawcy robót. Postępowanie powtórzone.** Planowany termin realizacji: **30 tyg. od dnia zawarcia umowy, w terenie do 15.11.2020 r.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kruszyny** odc. Kruszyny 12 - Kruszyny 28 Dn 100 L ca 120 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Borkowskiej 24-26** Dn 100 L ca 275 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Alabastrowej** odc. Diamentowa - w stronę ul. Jaspisowej, Dn 150 L ca 220 m;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego ul. **Starzyńskiego**;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Armii Krajowej** odc. Czarnieckiego - Żółkiewskiego Dn 100 L ca 350 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lawendowej** Dn 100 L ca 170 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Korzeniowej, Ks. Iwaniuka** Dn 100 L ca 515 m
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wschodniej** odc. Krasickiego - Matejki, **Dobrej** odc. Matejki - Kasprowicza, **Piaskowej** odc. Piaskowa 49 - Piaskowa 66 Dn 100 L ca 835
9. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Gościniec 98D** Dn 100 L ca 200 m
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kameliowej** odc. Gościniec - Kameliowa 24 Dn 100 L ca 140 m
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rembertowskiej** Dn 100 L ca 500 m
12. Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Groszówka w ulicach (obszar I): **Narutowicza** odc. Niemcewicza - Mickiewicza, **1 Maja, Niemcewicza** odc. Narutowicza - 1 Praskiego Pułku, **Asnyka, Skłodowskiej-Curie, Rejtana** odc. Niemcewicza - Mickiewicza Dn 0,2/0,3 L ca 2500 m oraz **budowa pompowni Q=2,2 l/s wraz przewodami tłocznymi przy ul. Niemcewicza.**

13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Krasickiego** odc. Warszawska - Kraskiciego 21, **Piaskowej** odc. Piaskowa 51A - Piaskowa 64, **Zacisznej** odc. Zaciszna 9 - Zaciszna 1, **Wschodniej** odc. Krasickiego - Matejki, **Dobrej** odc. Matejki - Dobra 55 Dn 0,2 L ca 1100 m.