MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1886-2021 135 lat

Warszawa, dnia 15 października 2021 r.

PRO.DPA.0320.3.12.2021.292066.21.MM.422

Pan
Robert Kempa
Burmistrz Dzielnicy Ursynów
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

<mrykala@ursynow.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Ursynów umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szanowny Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 30 września 2021 roku dane dla Urzędu Dzielnicy i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów, który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:
1. Pan Sławomir Jacek Koczywąs – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:
1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów.

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Ursynów (na dzień 30 września 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 118 inwestycji dla Dzielnicy Ursynów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Pozytywki** odc. Cymbalistów (ZL 25920) - Karczunkowska (HP 40818) Dn 150 L 254,9 m oraz odc. Pozytywki - posesja nr 27 Dn 100 L 93,2 m (stal).
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pozytywki** odc. Karczunkowska - posesja nr 21 Dn 0,2 L 344 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 40 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Hawajskiej** na odc. Dereniowa (ZL 11774) - węzeł w rejonie ZL 10417 Dn 200 L 764,9 m wraz z przyłączami (PCV, stal). Termin realizacji: **21.10.2019 r.** Umowa po terminie - będą naliczane Wykonawcy kary umowne. Roboty budowlano - montażowe zostały zakończone. Wykonawca usuwa usterki dotyczące odtworzenia nawierzchni.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poloneza** odc. kanał Grabowski - Pląsy Dn 0,6 L 83 m (Zadanie 1 - (0,6 km) odc. Wodzirejów - kanał Grabowski zakończono w 2019 roku). Termin realizacji: **20.10.2021 r.**
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Puławskiej** odc. projektowana studnia S7 - granica miasta Dn 0,4 L ca 100 m. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy Lesznowola na podstawie porozumienia.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Klarnecistów** Dn 0,2 L ca 75 m. Termin realizacji: 31.12.2020 r., zmieniono aneksem terminowym na: **31.12.2021 r.**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Raabego** odc. Przy Bażantarni - trójnik ZL 19859 Dn 200 L ca 480 m. Termin realizacji: **05.01.2022 r.** Planowana zmiana terminu zakończenia prac na dzień: **31.09.2022 r.**
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kostki Napierskiego** odc. ZL 7476 - HP 15481 Dn 100 L ca 243 m, w ul. **Puchaczy** odc. HP 14665 - HP 44511 Dn 150 L ca 404 m. Termin realizacji: **22.12.2021 r.** Planowana zmiana terminu zakończenia prac na dzień: **31.12.2022 r.**

7. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Żabińskiego** odc. Belgradzka (ZL 28679) - Żabińskiego 7 (ZL 12610) Dn 200 L ca 320 m (stal, żeliwo szare), odc. Żabińskiego 3 (ZL 13062) - Przy Bażantarni (ZL 12910) Dn 250 (stal) i Dn 100 (żeliwo szare) L ca 250 m; **Albatrosów** odc. Albatrosów 11 (HP 26115) - Mysikrólika (ZL 28582) Dn 100 L ca 298 m (żeliwo szare); **Mysikrólika** odc. Bociania (ZL 28583) - Bekasów (ZL 17782) Dn 100 L ca 70 m (żeliwo szare); **Giewont** odc. Puławska (ZL 11775) - Samsonowska (ZL 11776) Dn 100 L ca 378 m (żeliwo szare); **Magellana** odc. Magellana 10 (ZL 10482) - Strzeleckiego (ZL 39750) Dn 100 L ca 240 m (żeliwo szare).Termin realizacji: **06.04.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Oberka** odc. Krasnowolska - dz. nr ew. 47/2 obręb 1-08-34 Dn 100 L 210 m. Planowany termin realizacji: **60 tyg**. od podpisania umowy.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Krasnowolskiej, Oberka, Kadryla, Kądziołeczki** oraz w drodze dojazdowej do ul. **Krasnowolskiej** Dn 0,2 L 1234 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 248,5 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Planowany termin realizacji: **60 tyg**. od podpisania umowy.
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gawota** odc. Puławska - HP 25462, z Dn 150 na Dn 200 L 733 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Planowany termin realizacji: **70 tyg**. od podpisania umowy.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gawota** odc. 60KD-D - Kujawiaka, **60 KDD** odc. Wędrowców - Gawota, w drogach dojazdowych do ul. **Gawota 17/19** (dz. 25/14), **25-25D** (dz. 10/12), **27-27H** (dz. nr ew. 23/5, 23/11, 23/12), w drodze dojazdowej do ul. **Ludwinowskiej 52-54**, w drodze dojazdowej na dz. nr ew. **107** Dn 0,3/0,2 L 1723,7 wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,16 L 324,6 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Planowany termin realizacji: **70 tyg**. od podpisania umowy.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Jeziorki 27A** Dn 0,2 L ca 36,2 m. Planowany termin realizacji: **20 tyg.** od podpisania umowy.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Żołny 48A, 48 B** Dn 0,2 L 41,5 m wraz z odcinkami sieci, budowa sieci wodociągowej Dn 80 L ca 10,4 m, przebudową przyłącza wodociągowego Dn 40 L ca 18,8 m oraz przyłącza gazowego Dn 25 L ca 13,6 m. Planowany termin realizacji: **20 tyg.** od podpisania umowy. Postępowanie powtórzone.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego na Skarpie Wiślanej: w ul. **Boczniaków,** ul. **Podgrzybków** wraz z drogą dojazdową do posesji **30D i 30E**, w drogach dojazdowych do ul. **Nowoursynowskiej 42B, 44B, dz. 81/6 i 81/7**, ul. **Łasicy** w drodze dojazdowej do ul. **Rzekotki** Dn 80/100 L ca 1215 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jeża** odc. Nowoursynowska - Łasicy Dn 100 L ca 140 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Jeża 8, 10, 12** Dn 80 L ca 30 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Farbiarskiej** odc. Baletowa - Sporna, Dn 150 L 220 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jemiołuszki** odc. Jagielska - w stronę Tukana Dn 100 L ca 250 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wąski Jar 10/12** Dn 100 L ca 65 m (daw. Nowoursynowska 89,91);
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Stokłosy** odc. Wokalna - Zamiany Dn 200 L ca 630 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Jagielskiej 23C** Dn 100 L ca 200 m;

8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Puchalskiej** odc. Kadryla - ost. posesja, Dn 80 L ca 60 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jastrzębia** odc. ZL 13490 - Jastrzębia Dn 80 L 30 m (złączenie);
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Farbiarskiej** odc. projektowany HP 5 w ul. Farbiarskiej - HP 15950 w ul. Farbiarskiej (A-C) Dn 150 L ca 132 m;
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Poleczki** odc. Puławska - HP 15291 Dn 150 L ca 246 m (żel. szare);
12. Budowa kanalizacji ściekowej w sięgaczu do ul. **Trombity 24F**, Dn 0,2 L ca 265 m wraz z odcinkami sieci L ca 60 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dumki** odc. Trombity - rów Zgorzała, Dn 0,2 L ca 380 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej na Skarpie Wiślanej: w ul. **Boczniaków,** w drodze dojazdowej do ul. **Nowoursynowskiej 52B, 52A** oraz w ul. **Rzekotki** Dn 0,2 L ca 340 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jeża** odc. Relaksowa - posesja nr 12 Dn 0,2 L ca 170 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poloneza** odc. Pląsy - Krasnowolska Dn 0,4 L ca 380 m oraz w ul. **Mazura** odc. Krasnowolska - POW Dn 0,4 L ca 360 m;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Sarabandy 24-28** Dn 0,2 L ca 170 m;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czarkowskiego** odc. Cymbalistów - posesja nr 5, L ca 145 m;
19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jagielskiej** odc. posesja nr 2 - posesja nr 6 L ca 200 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Jagielskiej 1/3** L ca 200 m;
20. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nawłockiej** odc. Trombity - działka nr 5/1 Dn 0,2 L ca 422 m wraz z odcinkami sieci;
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gogolińskiej** odc. Karczunkowska - dz. nr ew. 10/6 obręb 1-09-69, Dn 0,2 L ca 700 m oraz w ul. **Kurantów** odc. dz. nr ew. 7/6 obręb 1-09-69 - Gogolińska Dn 0,2 L ca 215 m;
22. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Gogolińskiej** odc. Karczunkowska - dz. nr ew. 10/6 obręb 1-09-69, Dn 100 L ca 700 m oraz w ul. **Kurantów** odc. dz. nr ew. 7/6 obręb 1-09-69 - Gogolińska Dn 100 L ca 215 m;
23. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. **Wąski Jar 10/12** Dn 0,2 L ca 65 m (daw. Nowoursynowska 89,91)
24. Budowa **pompowni ścieków PS1 przy ul. Arbuzowej** (dz. nr ew. 111 obręb 1-10-12) wraz z przewodami tłocznymi 2 x 110 L ca 220 m oraz kanalizacji ściekowej w ul. **Arbuzowej** odc. Nowoursynowska - Rzodkiewki, w ul. **Renety,** w drodze dojazdowej do ul. **Arbuzowej 112/114**, w ul. **Anyżkowej** odc. Nowoursynowska - posesja nr 8 oraz odc. Arkadowa - ost. posesja Dn 0,2 L ca 904 m;
25. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Gajdy 34** Dn 0,2 L ca 55 m;
26. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Katarynki** odc. Puławska - posesja 44 Dn 0,25 L ca 555 m oraz w ul. **Pozytywki** odc. Katarynki - posesja nr 15, Dn 0,2 L ca 234 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Pozytywki 5, 5a, 5b** Dn 0,2 L ca 60 m;
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Krasnowolskiej** odc. posesja nr 28 A - posesja nr 20A Dn 0,2 L ca 57 m, w drodze dojazdowej do ul. **Krasnowolskiej 20/20A** Dn 0,3 L ca 204 m oraz w ul. **Pląsy** odc. droga dojazdowa do posesji 27/29 - Poloneza Dn 0,3 L ca 308 m wraz z likwidacją istniejących kanałów grawitacyjnych, przewodów tłocznych oraz pompowni ścieków;
28. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Fosa** Dn 0,2 L ca 635 m;
29. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Karmazynowej 26-34** Dn 100 L ca 160 m;
30. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jaskółczej** odc. Puławska - posesja 2B Dn 100 L ca 420 m;

31. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pląsy** odc. Hołubcowa - Poloneza, Dn 0,2 L ca 660 m, **Hołubcowej** odc. Pląsy - POW, L ca 740 m, **Tramblanki** Dn 0,2 L ca 570 m, **Kądziołeczki** odc. Kądziołeczki 39 - Kądziołeczki 71 Dn 0,2 L ca 215 m, **Kądziołeczki** odc. Kadryla - posesja nr 20 Dn 0,2 L ca 100 m, **Puchalskiej** Dn 0,2 L ca 535 m, w ul. **Kadryla** odc. Hołubcowa - Kądziołeczki Dn 0,2 L ca 340 m, **Krasnowolskiej** odc. Hołubcowa - Oberka Dn 0,2 L ca 440 m oraz **w drodze dojazdowej 26a KD-D** odc. Hołubcowa - Kądziołeczki Dn 0,2 L ca 280 m;
32. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jaskółczej** odc. Puławska - posesja nr 10a Dn 0,2 L ca 235 m;
33. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hołubcowej** odc. posesja 30 - posesja 51A Dn 100 L ca 340 m oraz odc. Sztajerka - posesja 24 Dn 100 L ca 95 m;
34. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Bekasów** Dn 100 L ca 200 m;
35. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Karczunkowskiej** odc. Puławska - Buszycka ze zmianą średnicy z Dn 200 na Dn 300 L ca 1654 m;
36. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Baletowej** odc. posesja nr 23 - Farbiarska Dn 0,2 L ca 350 m, odc. Farbiarska - posesja nr 4 A Dn 0,2 L ca 250 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Baletowej 6/8** Dn 0,2 L ca 232 m, w ul. **Gajdy** odc. Baletowa - posesja nr 39B Dn 0,2 L ca 288 m, w ul. **Farbiarskiej** odc. posesja nr 29B - Baletowa oraz odc. Baletowa - Sporna i w ul. **Spornej** Dn 0,2 L ca 543 m, w drodze dojazdowej do ul. **Farbiarskiej 7-9** Dn 0,2 L ca 216 m, w ul. **Ługi** Dn 0,2 L ca 280 m oraz w **ul. Głębokiej** Dn 0,2 L 360 m;
37. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szumiącej** odc. Kostki Napierskiego - ost. posesja, Dn 100 L ca 110 m;
38. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Klubowej** odc. Farbiarska - Puławska Dn 100 L ca 383 m;
39. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Klubowej** odc. Farbiarska - Puławska Dn 100 L ca 383 m;
40. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Gromowładnej** Dn 100 L ca 270 m;
41. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gromowładnej** Dn 0,2 L ca 270 m;
42. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Makolągwy** odc. posesja nr 26 (HP 36992) - Bekasów (w rejonie HP 15062) Dn 250 L ca 100 m;
43. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Mazura** odc. posesja nr 10A - posesja nr 14 Dn 100 L ca 60 m;
44. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Tramblanki 32-32 E** Dn 0,2 L ca 40 m;
45. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czystej** odc. Farbiarska - ost. posesja Dn 0,2 L ca 190 m;
46. Budowa kanalizacji ściekowej w łączniku pomiędzy ul. **Sarabandy** i pompownią P7 na dz. nr ew. 4 z obrębu 1-09-59 Dn 0,3 L ca 199 m, w ul. **Sarabandy** odc. posesja nr 90 - posesja nr 56 Dn 0,2 L ca 440 m, odc. Baletowa - posesja nr 90, Dn 0,2 L ca 485 m oraz odc. posesja nr 56 - posesja nr 27, Dn 0,2 L ca 420 m;
47. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Cybisa** odc. ul. Janowskiego (ZL 12768) do ul. Romera (ZL 10559) Dn 200 L ca 706 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Cybisa** (w rejonie posesji nr 10) odc. ZL 13677 - HP 24887 Dn 80 L 78,5 m.

STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Magdalena Matraszek

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Agnieszka Radzikowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. [illegible]
Artur Chrostowski