MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 5 maja 2022 r.

PRO.DPA.0321.6.5.2022.117780.22.MM.177

Pani
Dorota Stegienka
Burmistrz Dzielnicy Ochota
ul. Grójecka 17A
02-021 Warszawa

< ochota.sekretariat@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Ochota umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **30 kwietnia 2022 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:
1. Pan Robert Bański – Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:
1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Ochota.

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Ochota (na dzień 30 kwietnia 2022 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 25 inwestycji dla Dzielnicy Ochota. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Pawińskiego** odc. ZL 29967 - ZL 38052, odc. ZL 7474 - ZL 24433 - odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji **22.12.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.09.2022 r.**
2. Przebudowa przykanalika deszczowego w rejonie budynku przy ul. **Grójeckiej 42**, L ca 26 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin opracowania dokumentacji: **24.05.2022 r**. Termin realizacji: **20 tygodni** na roboty budowlane od podpisania protokołu przekazania dokumentacji.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bitwy Warszawskiej 1920** odc. Grójecka (ZL 4428) - Al. Jerozolimskie (ZL 9381) Dn 150 L ca 1115 m. Termin realizacji: **01.03.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Hoffmanowej** odc. Wawelska (ZL 15430) - Mochnackiego (ZL 15722) Dn 100/150 L 98 m, **A. Pługa** odc. Wawelska - Mochnackiego Dn 100 L 113 m, **Korzeniowskiego** odc. Wawelska (ZL 15427) - Mochnackiego (ZL 15720) Dn 100 L 90 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **28.02.2022 r**. - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **30 tyg.** od podpisania umowy.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w **Al. Jerozolimskich** odc. ZL 10257 - ZL 10258, Dn 200 L 415 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **05.04.2022 r**. - trwa ocena ofert. Termin opracowania dokumentacji: **45 tyg**. Termin realizacji: **24 tyg.** na roboty budowlane od podpisania protokołu przekazania dokumentacji.
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Metrykantów** odc. Banacha - HP 2482, **Banacha** odc. Grójecka (ZL 21330) - ZL 20140 Dn 100/200 L 225 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Otwarcie ofert nastąpiło: **05.04.2022 r.** - trwa ocena ofert. Termin opracowania dokumentacji: **45 tyg.** Termin realizacji: **24 tyg.** na roboty budowlane od podpisania protokołu przekazania dokumentacji.

4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Glogera** odc. Wawelska - Mochnackiego (ZL 15719) Dn 100 L ca 96 m (żel. szare), **Akademickiej** odc. Grójecka ZL 15538 - Filtrowa (ZL 15439) Dn 100/150 L ca 325 m (żel. szare, stal), **Mianowskiego** odc. Filtrowa - Pługa (ZL 15469) Dn 100 L ca 331 m (żel. szare), **Uniwersyteckiej** odc. Akademicka - Raszyńska Dn 150 L ca 267 m (żel. szare), **Wawelskiej** odc. HP 18363 - złączenie z przewodem z żel. sferoidalnego oraz odc. ZL 2983 - ZL 2961 Dn 150 L ca 380 m (żel. szare). Otwarcie ofert nastąpiło: **05.04.2022 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **96 tyg**. od podpisania umowy.

D. <u>Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:</u>

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w **Al. Jerozolimskich** odc. Szczęśliwicka - Al. Jerozolimskie (HP 17611), Dn 200 L ca 125 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowegow ul. **Filtrowej** odc. Grójecka - ZL 1799, Dn 100 L ca 340 m, w ul. **Wawelskiej** odc. Krzyckiego - Al. Wielkopolski Dn 100 L ca 320 m, w ul. **Raszyńskiej** odc. Niemcewicza - Wawelska, Dn 150 L ca 411 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Włodarzewskiej** odc. Usypiskowa - Lutniowa Dn 200 L ca 280 m.

STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOSCI
Magdalena Matraszek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Dariusz Kuzawiński

DYREKTOR
PIONU ROZWOJU
Arkadiusz Mrówczyński