Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Białołęka (na 31 października 2026 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Białołęka miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 300 inwestycji dla Dzielnicy Białołęka. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2026 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Dwusiecznej** o długości 376,5 m.
2. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Jabłoni** o długości 336 m.
3. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Jabłoni i Piwoniowej** na odcinku od ulicy Jabłoni 14 do ulicy Piwoniowej 4 o długości 123,0 m wraz z odcinkami sieci o długości 36,0 m.
4. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Ostródzkiej 154C** o długości 160,4 m.
5. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w drodze dojazdowej do ulicy Leszczynowej** na odcinku od ulicy Leszczynowej do ulicy Leszczynowej 11C o długości 83 m wraz z odcinkami sieci o długości 13,5 m.

6. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Ostródzkiej 152C i 154C** o długości 261,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 28 m.
7. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Polnego Wiatru** o długości 586,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 160,0 m.
8. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Fleminga** na odcinku od ulicy Ekspresowej do ulicy Kątskiego o długości 563 m wraz z odcinkami sieci o długości 47,5 m.
9. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Fletniowej 34Z** o długości 76,5 m.
10. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Łuczywo** o długości 309 m.
11. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych **przy ulicy Semaforowej, Karnickiej, Łuczywo** o łącznej długości 85,0 m.
12. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Wspaniałej** o długości 303,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 39,2 m.
13. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Mochtyńskiej 94R** o długości 668,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 195,8 m.
14. Budowa kanalizacji ściekowej i ciśnieniowej **w ulicy Aroniowej** o długości 849,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 186,5 m.
15. Budowa magistrali wodociągowej **w ulicy Białołęckiej** na odcinku od ulicy Zdziarskiej do ulicy Kobiałka oraz przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Białołęckiej 412E** o łącznej długości 2134,1 m.
16. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Złotokwiatu** na odcinku od ulicy Kobiałka do ulicy Złotokwiatu 16 o długości 305,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 111,7 m.
17. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Berensona** na odcinku od ulicy Berensona 40 do ulicy Berensona 94, **w ulicy Chudoby** na odcinku od ulicy Berensona do ulicy Chudoby 24E o łącznej długości 1020 m wraz z odcinkami sieci o długości 512,3 m.
18. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Chudoby** na odcinku od ulicy Chudoby 24A do ulicy Berensona, **w ulicy Berensona** na odcinku od ulicy Chudoby do ulicy Oknickiej, **w ulicy Oknickiej, w ulicy Lewandów** na odcinku od ulicy Oknickiej do ulicy Konik Polny o łącznej długości 1020 m.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa drugiej nitki przewodów tłocznych **w ulicy Bohaterów, Majorki, Pionierów, Zegarynki, Ciupagi** na odcinku od Zakładu Karnego przy ulicy Ciupagi do komory połączeniowej ww. przewodów tłocznych z przewodami tłocznymi z pompowni Żerań w rejonie ulicy Bohaterów o łącznej długości 1992 m. Termin realizacji: **02.10.2024 r.** zmieniony aneksami na: **31.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera" 106/4, 00-910 Warszawa.
2. Renowacja przewodu wodociągowego **w rejonie skrzyżowania ulicy Myśliborskiej i Nagodziców** o długości 53 m. Termin realizacji: **12.08.2025 r.,** zmieniony aneksami na **30.06.2026 r**., procedowany aneks zmieniający termin na: **31.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: NEWFLOW Sp. z o. o., ulica Magazynowa 3, 05-804 Pruszków.
3. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Kobiałki 58G** o długości 231,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 50,3 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin prac projektowych: **25.11.2025 r.,** zmieniony aneksem na**: 30.06.2026 r.** – opóźnienie z winy Wykonawcy. Planowany termin realizacji: **25 tyg. od przekazania terenu robót.** Wykonawca robót budowlanych: AQUA-BUD Karpiński Artur, ulica Kasztanowa 51, 05-250 Dybów Kolonia.
4. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Głębockiej 109L** o długości 383,5 wraz z odcinkami sieci o długości 120,5 m. Termin realizacji: **30.09.2026 r.,** zmieniony aneksem na **31.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów.
5. Budowa przepompowni ścieków **P3 przy ul. Kąty Grodziskie**. Termin realizacji: **15.10.2026 r.,** zmieniony aneksem na**: 15.01.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., Łomnica 39, 08-430 Żelechów.
6. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Chudoby 1D** o długości 232,5 m. Termin realizacji: **30.11.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: WODBUD Karpiński Sp. z o. o., ul. Wodna 7, 05-252 Trojany.
7. Budowa kanalizacji ściekowej ciśnieniowej **w drodze dojazdowej do ulicy Chudoby 1D** o długości 230 m wraz z odcinkami sieci o długości 58 m. Termin realizacji: **30.11.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: WODBUD Karpiński Sp. z o. o., ul. Wodna 7, 05-252 Trojany.
8. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Mochtyńskiej 78N** o długości 445,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 87,8 m. Termin realizacji: **05.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: MPK, S. C. Paweł Kucharski, Maciej Kowalski, ul. Wiosenna 7, 96-314 Boża Wola.

9. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Wałuszewskiej** na odcinku **od ulicy Wałuszewska 26Q do ulicy Czołowej** o długości 436 m wraz z odcinkami sieci o długości 221 m. Termin realizacji: **08.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: AQUA-BUD Karpiński Artur, ulica Kasztanowa 51, 05-250 Dybów Kolonia.
10. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy 15 Sierpnia** na odcinku od ulicy Srebrnogórskiej do ulicy Podróżniczej o długości 143,9 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin prac projektowych: **20.03.2026 r.**, zmieniony aneksem na: **30.09.2026 r.** Planowany termin realizacji: **15.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp.z o.o., ulica Garwolińska 3, 08-400 Garwolin.
11. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy 15 Sierpnia** na odcinku od ulicy Srebrnogórskiej do ulicy Podróżniczej, **w ulicy Pułaskiego** na odcinku od ulicy Pułaskiego 37 do ulicy Szałwiowej o łącznej długości 257,7 m wraz z odcinkami sieci o długości 38,1 m. Termin realizacji w zakresie ulicy 15 Sierpnia: **15.12.2026 r.** (łącznie z budową wodociągu). Termin realizacji w zakresie ulicy Pułaskiego: **15.05.2026 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp.z o.o., ulica Garwolińska 3, 08-400 Garwolin.
12. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Płochocińskiej** na odcinku od ulicy Szamocin do ulicy Wilkowieckiej o długości 381,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 100,5 m. Termin realizacji: **15.12.2026 r.,** procedowany aneks zmieniający termin na: **30.04.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: TUNELLING EXPERTS MICHAŁ GRZEGRZÓŁKA, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
13. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Konwaliowej** na odcinku od ulicy Klembowskiej do ulicy Konwaliowa 30 o długości 392 m. Termin realizacji: **18.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: Strabag Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.
14. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Konwaliowej** o długości 433 m wraz z odcinkami sieci o długości 119,4 m. Termin realizacji: **18.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: Strabag Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.
15. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Laurowej** na odcinku od ulicy Portowej do ulicy Modlińskiej o długości 361 m. Termin realizacji: **18.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o., ulica Mazowiecka 39, 05-077 Warszawa.
16. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Mochtyńskiej 2A** o długości 103 m. Termin realizacji: **15.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-BUD-KAN Mikołaj Kulesza, ul. Modlińska 4 m 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

17. Budowa kanalizacji ściekowej i ciśnieniowej **w drodze dojazdowej do ulicy Mochtyńskiej 2A** o długości 106,5 m. Termin realizacji: **15.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-BUD-KAN Mikołaj Kulesza, ul. Modlińska 4 m 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
18. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Zdziarskiej** na odcinku od ulicy Ruskowy Bród 4 do ulicy Pavarottiego 9 o długości 598,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 191,8 m. Termin realizacji: **01.04.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: VARMET Sp. z o. o., ul. Bernardyńska 12/14, 02-904 Warszawa.
19. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Szamocin 9C i 35A** o łącznej długości 203,9 m. Termin realizacji: **26.04.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: VARMET Sp. z o.o., ul. Bernadyńska 12/14, 02-904 Warszawa.
20. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Szamocin 9C, 28A, 35A** o łącznej długości 360,3 m wraz z odcinkami sieci o długości 40,2 m. Termin realizacji: **26.04.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: VARMET Sp. z o.o., ul. Bernadyńska 12/14, 02-904 Warszawa.
21. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Stary Dwór** o długości 290 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin prac projektowych: **07.05.2027 r.** Planowany termin realizacji: **20 tyg. od przekazania terenu robót.** Wykonawca robót budowlanych: OMEGA-KBM Wschód Spółka z o.o., ul. Płytowa 14A, 03-046 Warszawa.
22. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Stary Dwór** o długości 290 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin prac projektowych: **07.05.2027 r.** Planowany termin realizacji: **20 tyg. od przekazania terenu robót.** Wykonawca robót budowlanych: OMEGA-KBM Wschód Spółka z o.o., ul. Płytowa 14A, 03-046 Warszawa.
23. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Modlińskiej** na odcinku od ulicy Prząśniczek do ulicy Modlińskiej 246A, **w drodze dojazdowej do ulicy Modlińskiej 248B** o łącznej długości 960,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 197,5 m. Termin realizacji: **26.05.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów.
24. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych **przy ulicy Białołęckiej** na odcinku od ulicy Kuszników do ulicy Białołęckiej 243 o długości 748,6 m. Termin realizacji: **23.12.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: Skanska S.A., Aleja Solidarności 173, 05-877 Warszawa.
25. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Przyrodniczej** na odcinku od ulicy Kąty Grodziskie do ulicy Przyrodnicza 10, **w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie 13N/15M** na odcinku od ulicy Kąty Grodziskie do ulicy Kąty Grodziskie 13N o długości 817,4 m wraz z

odcinkami sieci o długości 217 m. Termin realizacji: **02.02.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp.z o. o., ulica Karnicka 22, 03-162 Warszawa.

26. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Dorodnej** na odcinku od ulicy Dorodnej 15A do ulicy Dorodnej 35 o długości 498 m. Termin realizacji: **16.02.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meliorex Sp.z o.o., Szkocja 40, 16-420 Raczki.
27. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Dorodnej** na odcinku od ulicy Dorodnej 24 do ulicy Myśliborskiej i na odcinku od ulicy Masztowej do ulicy Dorodnej 37 o długości 534 m wraz z odcinkami sieci o długości 65,1 m. Termin realizacji: **16.02.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meliorex Sp.z o.o., Szkocja 40, 16-420 Raczki.
28. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Piechockiej, w ulicy Portowej** na odcinku od ulicy Portowa 42C do ulicy Leszczynowej 1, **w ulicy Familijnej** na odcinku od ul. Portowej do ulicy Familijna 11 o łącznej długości 749,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 259,5 m. Termin realizacji: **16.02.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meliorex Sp.z o.o., Szkocja 40, 16-420 Raczki.
29. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Strumykowej** na odcinku od ulicy Mehoffera do ulicy Hanki Ordonówny, **w ulicy Ćmielowskiej** na odcinku od ulicy Milenijnej do ulicy Ceramiczna 37, **w ulicy Hucznej** na odcinku od ulicy Płochocińska 6 do ulicy Huczna 6 o łącznej długości 1288 m. Termin realizacji: **10.04.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: H2O Katarzyna Karpińska, ulica Żeromskiego 25A, Słupno, 05-250 Radzymin.
30. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Białołęckiej** na odcinku od ulicy Ketlinga do ulicy Białołęckiej 272 o długości 1659,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 438,5 m oraz budowa przepompowni ścieków P3 z przewodami tłocznymi o łącznej długości 528 m. Termin realizacji: **17.06.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: Skanska S.A., Aleja Solidarności 173, 05-877 Warszawa.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa rurociągów na odcinku od komory połączeniowej na terenie Zakładu Świderska, **pod Aleją Płk. Kuklińskiego, po terenie posterunku policji przy ulicy Myśliborskiej, w ulicy Myśliborskiej** na odcinku od Myśliborskiej do istniejącego kolektora w ulicy Światowida o długości 894 m. Otwarcie ofert nastąpiło dnia: **08.04.2026 r.** – wybrano najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji: **15 miesięcy od podpisania umowy.**

2. Budowa rurociągów **w ulicy Świderskiej** na odcinku od komory połączeniowej na terenie Zakładu Świderska do ulicy Myśliborskiej o długości 270 m. Otwarcie ofert nastąpiło dnia: **08.04.2026 r.** – wybrano najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji: **15 miesięcy podpisania umowy.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Piechockiej** na odcinku od ulicy Myśliborskiej do ulicy Piechocka 4 o długości 204,6 m. Planowany termin realizacji: **78 tyg. od podpisania umowy.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Kartograficznej** na odcinku od ulicy Głębocka 66 do ulicy Geometrycznej o długości 408 m wraz z odcinkami sieci o długości 27,5 m. Planowany termin realizacji: **30 tyg. od podpisania umowy.**
3. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Twórczej 76F i 78L** o łącznej długości 518,8 m. Planowany termin realizacji: **30 tyg. od podpisania umowy.**
4. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Kopijników** na odcinku od ulicy Białołęckiej do ulicy Łabiszyńskiej o długości 274,7 m. Planowany termin realizacji: **30.07.2027 r.**
5. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Kopijników** na odcinku od ulicy Kopijników 13 do ulicy Kopijników 12 o długości 122,2 wraz z odcinkami sieci o długości 47,6 m. Planowany termin realizacji: **30.07.2027 r.**
6. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Myśliborskiej** na odcinku od ulicy Kasztanowej do ZL 23021 o długości 60,8 m. Planowany termin realizacji: **30 tyg. od podpisania umowy.**
7. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych **przy ulicy Myśliborskiej** na odcinku od ulicy Myśliborskiej 27B do ulicy Myśliborskiej o długości 65,6 m. Planowany termin realizacji: **30 tyg. od podpisania umowy.**
8. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Ostródzkiej 161K** o długości 463,8 m. Planowany termin realizacji: **30 tyg. od podpisania umowy.**
9. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Ceglanej 21C** o długości 50 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany termin prac projektowych: **70 tyg. od podpisania umowy.** Planowany termin realizacji: **16 tyg. od podpisania protokołu odbioru dokumentacji.**
10. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Leśny Potok** na odcinku od ulicy Ruskowy Bród do ulicy Leśny Potok 12 o długości 160 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany

termin prac projektowych: **60 tyg. od podpisania umowy.** Planowany termin realizacji: **25 tyg. od podpisania protokołu odbioru dokumentacji.**

11. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy Modlińskiej (strona zachodnia) na odcinku od ulicy Kasztanowej do ulicy Modlińskiej 61 o długości 55 m. Planowany termin realizacji: **15.12.2027 r.**
12. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Bobrowej** o długości 214,2 m. Planowany termin realizacji: **26 tyg. od podpisania umowy.**
13. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Lewandów** na odcinku od ulicy Lewandów 8 do ulicy Internetowej o długości 270 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany termin prac projektowych: **50 tyg. od podpisania umowy.** Planowany termin realizacji: **24 tyg. od podpisania protokołu odbioru dokumentacji.**

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Aluzyjnej** na odcinku od ulicy KDD9 do ulicy Kępa Tarchomińska, **w ulicy Kępa Tarchomińska** na odcinku od ulicy Aluzyjna do ulicy Kępa Tarchomińska 1 o łącznej długości 700 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Kępa Tarchomińska** na odcinku od ulicy Gerberowa do ulicy Kępa Tarchomińska 1 o długości 70 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Siecznej** na odcinku od ulicy Siecznej 43 do ulicy Pszczółki Mai o długości 370 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Małego Rycerza** na odcinku od ulicy Małego Rycerza 18 do ulicy Małego Rycerza 41 o długości 400 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Kukuczki** na odcinku od ulicy Płochocińskiej do ulicy Kukuczki 19 o długości 270 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Płochocińskiej** na odcinku od ulicy Płochocińska 59 do bloku mieszkaniowego przy Zakładach Młynarskich ulica Płochocińska 65 o długości 360 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Chudoby 64E** na odcinku od ulicy Chudoby do ulicy Kroczewskiej o długości 900 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Fletniowej** do posesji przy ulicy Podkładowej 5A- 5E o długości 200 m;

8. Budowa przewodu wodociągowego **w ul. Karelskiej** (droga dojazdowa do ulicy Ostródzkiej 54E) na odcinku od ulicy Ostródzka 54D do działki numer 72/9 o długości 160 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Ruskowy Bród 15F** o długości 280 m;
10. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Ostródzkiej** na odcinku od ulicy Ostródzka 105 do ulicy Ostródzkiej 61 o długości 935 m;
11. Budowa magistrali wodociągowej **w ulicy Chudoby** na odcinku od ulicy Wyszkowskiej do ulicy Chudoby 24E o długości 990 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Kąty Grodziskie 43D** o długości 160 m;
13. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Annopol** na odcinku od ulicy Daniszewskiej do ulicy Toruńskiej o długości 1383 m;
14. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Lemiesz** na odcinku od ulicy Zyndrama z Maszkowic do ulicy Smugowej, **w drodze dojazdowej do ulicy Lemiesz 4F**, **w ulicy Smugowej**, **w drodze dojazdowej do ulicy Smugowej 23K, 25D, 53A**, **w ulicy Jeżowej** o łącznej długości 2940 m;
15. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Przykoszarowej** na odcinku od ulicy Przykoszarowa 23 do ulicy Szlacheckiej, **w ulicy Szlacheckiej** na odcinku od ulicy Przykoszarowej do ulicy Szlacheckiej 50, **w ulicy Mikołaja z Długolasu** na odcinku od ulicy Przykoszarowej do ulicy Mikołaja z Długolasu 10C, **w drodze dojazdowej do ulicy Białołęckiej 271** o łącznej długości 1035 m;
16. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Kroczewskiej** na odcinku od ulicy Zdziarska do ulicy Wyszkowskiej**, w ulicy Wyszkowskiej** na odcinku od ulicy Chudoby do ulicy Kroczewskiej, **w ulicy Kniei** o łącznej długości 2000 m;
17. Budowa przewodu wodociągowego **w ciągach dojazdowych do ulicy Geodezyjnej** na odcinku od ulicy Geodezyjna do HP 43361 i HP 41660 o długości 70 m;
18. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Chlubnej** na odcinku HP 57938 w ulicy Piwoniowej do ulicy Brzezińskiej, **w drodze dojazdowej do ulicy Chlubnej** (do posesji przy ulicy Piwoniowej 40) o łącznej długości 340 m;
19. Budowa przewodu wodociągowego **w drogach dojazdowych do ulicy Zdziarskiej 13, 17C** o łącznej długości 200 m;
20. Budowa przewodu wodociągowego na terenie osiedla Choszczówka część Wschodnia: **w ulicy Wadowickiej** na odcinku od ulicy Tapetowa do ulicy Ślepej, **w drodze dojazdowej**

do ulicy Wadowickiej 1C, 33A, **w ulicy Na Przełaj** na odcinku od ulicy Widnej do ulicy Ślepej, **w drodze dojazdowej do ulicy Na Przełaj 12C, 17C**, w ulicy Wyganowskiej na odcinku od ulicy Widnej do ulicy Ślepej, **w ulicy Mehoffera** na odcinku od ulicy Widnej do ulicy Ślepej, **w ulicy Łazanowickiej**, **w ulicy Braniewskiej**, **w ulicy Ślepej** na odcinku od ulicy Wadowickiej do ulicy Mehoffera, **w ulicy Widnej** na odcinku od ulicy Chlubnej do ulicy Na Przełaj, **w drodze dojazdowej do ulicy Mehoffera 143B, 154D, 158D** o łącznej długości 3080 m;

21. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Ruskowy Bród 87D** na odcinku od ulicy Leśny Potok do ulicy Ruskowy Bród, **w ulicy Leśny Potok** na odcinku od HP 44999 do ulicy Leśny Potok 20 o łącznej długości 380 m;
22. Budowa przewodu wodociągowego **w projektowanym przedłużeniu ulicy Kaliny i ulicy Szafirków** o łącznej długości 145 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Kaliny** na odcinku od ulicy Wilczej Łąki do ulicy Kaliny 8 o długości 50 m;
23. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Ostródzkiej 247/247E** o długości 170 m;
24. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Brzozowy Zagajnik**, **w ulicy Starego Dębu**, **w ulicy Polnych Kwiatów** na odcinku od ulicy Starego Dębu do ulicy Mehoffera, **w drodze dojazdowej do ulicy Mehoffera 136A** o łącznej długości 1670 m;
25. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Płudowskiej** na odcinku od ulicy Świderskiej 141 do ulicy Świderska 115 o długości 220 m;
26. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Spadkowej**, **w ulicy Ziołowej** na odcinku od ulicy Bohaterów do ulicy Żyrardowskiej wraz z drogami dojazdowymi do ulicy Ziołowej 41A, 10B, 4B o łącznej długości 790 m;
27. Budowa przewodu wodociągowego **w drogach dojazdowych do ulicy Brzezińskiej i ciągach wewnętrznych osiedla przy ulicy Brzezińskiej 15S, 17Z, 21P, 19T, 21O, 19J, 17E, 25N, 29H** o łącznej długości 1400 m;
28. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Szamocin 14G, 26F, 28A, 32A, 34D** o łącznej długości 1560 m;
29. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Modlińskiej** na odcinku od ulicy Ciechanowskiej do ulicy Modlińskiej 387 oraz **w drodze dojazdowej do ulicy Stasinek 20 C** o łącznej długości 285 m;
30. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Cieślewskich** na odcinku od ulicy Szklarniowej do ulicy Orneckiej, **w ulicy Warmińskiej**, **w ulicy Innej**, **w drodze dojazdowej do ulicy Cieślewskich 27S/2** o łącznej długości 2140 m;

31. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci wodociągowej **w ulicy Projektowanej 16D i 17D** na terenie osiedla Dąbrówka Szlacheckiej;
32. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Zawiślańskiej** na odcinku od ulicy Deseniowej do ulicy Zielonych Traw, **w ulicy Zielonych Traw**, **w drodze dojazdowej do ulicy Zielonych Traw 18F**, **w ulicy Kwietniowej** o łącznej długości 1090 m;
33. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci wodociągowej **w ulicy Zawiślańskiej** na odcinku od ulicy Zielonych Traw do ulicy Chlubnej, **w ulicy Chlubnej** na odcinku od ulicy Zawiślańskiej do ulicy Chlebowej, **w ulicy Chlebowej, w ulicy Wąskiej, w ulicy Pstra, w ulicy Żółtej, w ulicy Wieliszewskiej, w ulicy Ławniczej** o łącznej długości 2500 m;
34. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci wodociągowej **w drodze dojazdowej do ulicy Zawiślańskiej 3A**, **9G**, **w ulicy Strzybnickiej** o łącznej długości 670 m;
35. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci wodociągowej **w ulicy Skierdowskiej** na odcinku od ulicy Skierdowskiej 4 do ulicy Skierdowskiej 16 o długości 420 m;
36. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 160/162** o długości 850 m;
37. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Grzymalitów** na odcinku od Grzymalitów 23 do Grzymalitów 27 o długości 70 m;
38. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Modlińskiej** na odcinku od ulicy Mehoffera do ulicy Pomorskiej o długości 425 m;
39. Przebudowa przewodu wodociągowego na magistralę wodociągową w ulicy **Olesin** na odcinku od ulicy Mańkowskiej do ulicy Kobiałka o długości 1300 m;
40. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Długi Kąt** o długości 660 m;
41. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Epopei, w drodze dojazdowej do ul. Czołowej 32W, 40Z, 36A, 32A** o łącznej długości 1350 m;
42. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Kobiałka** na odcinku od ulicy Białołęckiej do ulicy Długorzecznej o długości 90 m;
43. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Mochtyńskiej 88K** na odcinku od ulicy Mochtyńska 88F do ulicy Mochtyńska 88K o długości 160 m;
44. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci wodociągowej **w ulicy Kazuńskiej** o długości 140 m;
45. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci wodociągowej **w ulicy Wykrot** o długości 145 m;

46. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci wodociągowej **w ulicy Dębowej, Marmurowej, Świerkowej** o długości 2060 m;
47. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Białołęckiej 176/178** o długości 90 m;
48. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Modlińskiej 344C** o długości 120 m;
49. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Siecznej** na odcinku od ulicy Siecznej 43 do ulicy Pszczółki Mai o długości 370 m;
50. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Żubowieckiej i Hucznej** o łącznej długości 600 m;
51. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Berensona** na odcinku od ulicy Berensona 17D do ulicy Kąty Grodziskie, **w drodze dojazdowej do ulicy Berensona 17H i 19H/21E**, **w drodze dojazdowej do ulicy Kąty Grodziskie 43D i 41B** o łącznej długości 800 m;
52. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Modlińskiej 328/330**, **w ulicy Modlińskiej** na odcinku od ulicy Aluzyjna do ulicy Modlińskiej 330B/1 o długości 650 m;
53. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Bobrowej** o długości 280 m;
54. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Ojca Aniceta**, **w ulicy Wielkiego Dębu** na odcinku od ulicy Echa Leśne do ulicy Wielkiego Dębu 10, **w ulicy Echa Leśne**, **w ulicy Juranda ze Spychowa** na odcinku od ulicy Echa Leśne do maksymalnego zasięgu grawitacyjnego w kierunku ulicy Białołęckiej, **w ulicy Truskawkowej, Dzikiego Wina, Porzeczkowej, Śliwkowej, Owoców Leśnych** o łącznej długości 3625 m oraz budowa przepompowni ścieków P8 przy ulicy Śliwkowej wraz z przewodami tłocznymi o łącznej długości 1280 m;
55. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Kobiałka 49/51, w ulicy Ruskowy Bród** na odcinku od ulicy Kobiałka do ulicy Tymotki o łącznej długości 900 m;
56. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Liczydło** na odcinku od ulicy Ekspresowej do ulicy Powałów, **w ulicy Tarasowej** o łącznej długości 500 m;
57. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Topolowej** na odcinku od ulicy Pasłęckiej do ulicy Ordonówny wraz z drogami dojazdowymi (działka numer 3/10, 3/15) o długości 200 m;
58. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Białołęckiej 146F** (działka numer 22/1 obręb 4;07;12) na odcinku od ulicy Białołęckiej do ulicy Toporczyków 11A o długości 280 m;

59. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Orneckiej** na odcinku od ulicy Wałuszewskiej do ulicy Dylewskiej o długości 580 m;

60. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Dąbrówka Grzybowska **w ulicy Lemiesz** na odcinku od ulicy Smugowa do ulicy Poli Negri, **w drodze dojazdowej do ulicy Lemiesz 4F, 21D**, **w ulicy Celtów**, w ulicy Wikingów, **w ulicy Zyndrama z Maszkowic** na odcinku od ulicy Czołowej do ulicy Waligóry, **w drogach dojazdowych do ulicy Zyndrama z Maszkowic 11B, 17B, 19D**, **w ulicy Zakręconej**, **w ulicy Waligóry** na odcinku od ulicy Morwowej do ulicy Boreckiej, **w drodze dojazdowej do ulicy Waligóry 3F** o łącznej długości 3400 m oraz budowa przepompowni ścieków PI-4 wraz z przewodami tłocznymi;

61. Budowa kanalizacji ściekowej **w projektowanym przedłużeniu ulicy Kaliny i ulicy Szafirków** o łącznej długości 115 m;

62. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Kartograficznej** na odcinku od ulicy Geometrycznej do ulicy Kartograficznej 88 o łącznej długości 500 m;

63. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Zdziarskiej** na odcinku od ulicy Ostródzkiej w kierunku ulicy Białołęckiej, **w ulicy Ostródzkiej** na odcinku od ulicy Zdziarskiej do ulicy Wierzbiny o łącznej długości 1145 m oraz budowa przepompowni ścieków P10 przy ulicy Zdziarskiej wraz z przewodami tłocznymi o łącznej długości 2354 m **w ulicy Zdziarskiej** od ulicy Ostródzkiej w stronę ulicy Białołęckiej;

64. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Danusi** na odcinku od ulicy Szlacheckiej do ulicy Białołęckiej, **w ulicy Mikołaja z Długolasu**, **w drodze dojazdowej do ulicy Przykoszarowej 23D**, **w ulicy Szlacheckiej** na odcinku od ulicy Przykoszarowej do ulicy Sygnetowej, **w drodze dojazdowej do ulicy Szlacheckiej 52D**, **w drodze dojazdowej do ulicy Białołęckiej 255A i 269A** (działka numer 121 obręb 4;07;03), **w ulicy Pawła Włodkowica** o łącznej długości 2400 m;

65. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Dobka z Oleśnicy**, **w ulicy Warzelniczej** na odcinku od ulicy Białołęcka do kanału Bródnowskiego, **w ulicy Brzeziny** na odcinku od ulicy Białołęckiej do ulicy Brzeziny 8 o łącznej długości 1000 m;

66. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Ostródzkiej** na odcinku od ulicy Toruńskiej do ulicy Współczesnej oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ulicy Artyleryjskiej o łącznej długości 720 m;

67. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Współczesnej**, **w ulicy Maćka z Bogdańca** wraz z drogami dojazdowymi, **w ulicy Karelskiej (drodze dojazdowej do ulicy Ostródzkiej 54E** o łącznej długości 1000 m;

68. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Zegarynki** na odcinku od ulicy Żyrardowskiej do ulicy Zegarynki 12A, w ulicy Żyrardowskiej na odcinku od ulicy Zegarynki 14B do ulicy Zegarynki 8 i Majorki 36 o łącznej długości 185 m;

69. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Ruskowy Bród** na odcinku od ulicy Słodkiej do ulicy Zdziarskiej, **w ulicy Projektowanej 11KL** na odcinku od ulicy Verdiego do ulicy Ruskowy Bród, **w ulicy Jarzębinowej** na odcinku od ulicy Ruskowy Bród do ulicy Jarzębinowej 18A, **w drodze dojazdowej do ulicy Ruskowy Bród 15F** o łącznej długości 2170 m;

70. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Zaułek 32A** o długości 150 m;

71. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Kłosowej** na odcinku od ulicy Kłosowej 5 do ulicy Piwoniowej o długości 125 m oraz budowa kanalizacji ciśnieniowej **w ulicy Piwoniowej** na odcinku od ulicy Kłosowej do ulicy Chlubnej, **w ulicy Chlubnej** na odcinku od ulicy Piwoniowej do ulicy Piwoniowej 40 o łącznej długości 365 m;

72. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Wadowickiej** na odcinku od ulicy Wadowicka 24 do ulicy Ślepej, **w drodze dojazdowej do ulicy Wadowickiej 33A**, **w ulicy Widnej** na odcinku od ulicy Wadowickiej do ulicy Widnej 23, **w ulicy Łazanowickiej** na odcinku od ulicy Łazanowickiej 2 do ulicy Łazanowickiej 1B, **w drodze dojazdowej do ulicy Mehoffera 158D** o łącznej długości 680 m;

73. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Złotokwiatu** na odcinku od ulicy Złotokwiatu 16 do ulicy Leśny Potok, **w ulicy Leśny Potok** na odcinku od ulicy Złotokwiatu do ulicy Leśny Potok 12, **w drodze dojazdowej do ulicy Ruskowy Bród 87C**, **w drogach dojazdowych do ulicy Leśny Potok 22A, 37A, 33G**, działka 1/24, 1/16, 4/1, 1/29 obręb 4;16;06 o łącznej długości 1300 m oraz budowa przepompowni ścieków P15 wraz z przewodami tłocznymi w ulicy Leśny Potok o łącznej długości 400 m;

74. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Przyrodniczej** na odcinku od ulicy Przyrodniczej 28 do ulicy Przyrodniczej 10, **w drodze dojazdowej do Kąty Grodziskie 13T/15P** na odcinku od ulicy Kąty Grodziskie 13P do ulicy Kąty Grodziskie 13T/15P o łącznej długości 535 m;

75. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Polnych Kwiatów** na odcinku od ulicy Mehoffera do ulicy Starego Dębu, **w ulicy Starego Dębu**, **w ulicy Brzozowy Zagajnik**, **w drodze dojazdowej do ulicy Mehoffera 136A** i posesji Mehoffera 132 o łącznej długości 1500 m oraz budowa przepompowni ścieków P3 w rejonie ulicy Polnych Kwiatów i Starego Dębu wraz z przewodami tłocznymi o łącznej długości 340 m **w ulicy Polnych Kwiatów** na odcinku od ulicy Starego Dębu do ulicy Mehoffera;

76. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Płudowskiej** o długości 225 m;

77. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Kuszników** na odcinku od ulicy Białołęcka do ulicy Kuszników 27 o długości 130 m;

78. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Wielkiego Dębu** na odcinku od ulicy Białołęckiej do działki numer 47/6, **w drodze dojazdowej do ulicy Wielkiego Dębu działka numer 46/12** o długości 215 m;

79. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Bohaterów** na odcinku od ulicy Majorki do ulicy Bohaterów 10**, w ulicy Messal** na odcinku od ulicy Bohaterów do ulicy Palestera**, w ulicy Palestera** na odcinku od ulicy Messal do ulicy Czołowej (zasięg grawitacyjny)**, w ulicy Przeździeckiej, w ulicy Sadkowskiej, w ulicy Spadkowej, w drodze dojazdowej do ul. Bohaterów 11F i 19K, w ulicy Ziołowej, w ulicy Majorki, w ulicy Żyrardowskiej** na odcinku od ulicy Ziołowej do ulicy Zegarynki, **w ulicy Zegarynki** na odcinku od ulicy Żyrardowskiej do ulicy Zegarynki 8 o łącznej długości 3840 m oraz **budowa przepompowni ścieków P.V1**;

80. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Brzezińskiej 15S, 17Z, 19Z, 17R, 19J, 17E** o łącznej długości 600 m;

81. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych **przy ulicy Kołacińskiej**;

82. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Szamocin 14G, 26F** o łącznej długości 800 m;

83. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Buków **w ulicy Ciechanowskiej**, **w ulicy Łanowej** na odcinku od pompowni PG-1 do ostatniego projektowanego przyłącza w kierunku północnym, **w ulicy Ruciańskiej**, **w ulicy Stasinek**, **w drodze dojazdowej do ulicy Stasinek 20C**, **w ulicy Przyrzecze** na odcinku od ulicy Łącznej do ostatniego projektowanego przyłącza w kierunku ulicy Kępa Tarchomińska, **w ulicy Szawelskiej** na odcinku od ulicy Przyrzecze do ulicy Landwarowskiej, **w ulicy Modlińskiej** na odcinku od ulicy Ciechanowskiej do granicy miasta Warszawa o łącznej długości 2400 m oraz budowa przepompowni ścieków PG-1 przy Łanowej;

84. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Vivaldiego**, **w drodze dojazdowej do ulicy Ruskowy Bród 8A, 17F, 21D, 25C**, **w drodze dojazdowej do ulicy Zdziarskiej** 60C o łącznej długości 1000 m;

85. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Łąkowej**, **w drodze dojazdowej do ulicy Łąkowej 12H, 38B** o łącznej długości 570 m;

86. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Warmińskiej** na odcinku od ulicy Cieślewskich do działki numer 30 obręb 4;16;46, **w drodze dojazdowej do ulicy Cieślewskich 27S/2** na odcinku od ulicy Cieślewskich do działki numer 7/27 obręb 4;16;46 o łącznej długości 205 m;

87. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Modlińskiej** na odcinku od ulicy Ciechanowskiej do ulicy Przyrzecze, **w ulicy Przyrzecze** na odcinku od ulicy Modlińskiej do ulicy Przyrzecze 9 o łącznej długości 110 m;

88. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej **w ulicy Projektowanej 16D i 17D** na terenie osiedla Dąbrówka Szlacheckiej;

89. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Zielonych Traw**, **w drodze dojazdowej do ul. Zielonych Traw 18F**, **w ulicy Kwietniowej** o łącznej długości 670 m oraz budowa pompowni P1 przy ul. Zielonych Traw wraz z przewodami tłocznymi o długości 20 m;

90. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej **w ulicy Zawiślańskiej** na odcinku od ulicy Zielonych Traw do ulicy Chlubnej, **w ulicy Chlubnej** na odcinku od ulicy Zawiślańskiej do ulicy Chlebowej, **w ulicy Chlebowej, w ulicy Wąskiej, w ulicy Pstra, w ulicy Żółtej, w ulicy Wieliszewskiej, w ulicy Ławniczej** o łącznej długości 2500 m;

91. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej **w ulicy Zawiślańskiej** na odcinku od ulicy Zielonych Traw do ulicy Mehoffera, **w drodze dojazdowej do ulicy Zawiślańskiej 3A i 9G**, **w ulicy Deseniowej** na odcinku od ulicy Strzybnickej do ulicy Zawiślańskiej, **w ulicy Strzybnickiej** o łącznej długości 1200 m;

92. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej **w ulicy Skierdowskiej** na odcinku od ulicy Skierdowskiej 4 do ulicy Skierdowskiej 16 o długości 420 m;

93. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Grzymalitów** na odcinku od ulicy Światowida do ulicy Grzymalitów 11A, **w drodze dojazdowej do ul. Grzymalitów 19A** o łącznej długości 415 m;

94. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Modlińskiej** (strona zachodnia) na odcinku od ulicy Klasyków do ulicy Modlińskiej 305 o długości 1055 m;

95. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Gryfitów** na odcinku od ulicy Ojca Aniceta do ulicy Gryfitów 7H, **w ulicy Toporczyków** na odcinku od ulicy Ojca Aniceta do ulicy Toporczyków 16A, **w ulicy Kopijników** na odcinku od ulicy Ojca Aniceta do ulicy Kopijników 45, **w ulicy Kuszników** na odcinku od ulicy Ojca Aniceta do ulicy Kuszników 148, **w drodze dojazdowej do ulicy Ojca Aniceta 12C; 24A, 33G**; działka numer 8/13;

96. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Olesin** na odcinku od ulicy Olesin 135 do ulicy Olesin 96, **w ulicy Ostoja**, **w ulicy Długi Kąt** o łącznej długości 2000 m oraz budowa przepompowni ścieków P16 przy ulicy Kobiałka wraz z przewodami tłocznymi;
97. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej **w ulicy Olesin** na odcinku od ulicy Olesin 135 do ulicy Rajgrasowej, **w ulicy Rajgrasowej** o długości 1050 m;
98. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej **w ulicy Insurekcji** na odcinku od ulicy Ołówkowej do ulicy Insurekcji 16 o długości 275 m;
99. Opracowanie analizy przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej **w ulicy Wykrot** o długości 145 m;
100. Budowa kanalizacji ściekowej i ciśnieniowej **w ulicy Złotej Rybki** o długości 225 m;
101. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Zagrodeckiej** o długości 100 m;
102. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Tłuchowskiej** o długości 280 m;
103. Budowa kanalizacji ściekowej **w drogach dojazdowych do ulicy Białołęckiej 176/178, 198C** o długości 300 m;
104. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Modlińskiej 344C** o długości 120 m.

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej (173 nieruchomości) i kanalizacyjnej (682 nieruchomości) po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Białołęka

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Białołęka do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie – zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenie posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2026 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Dwusiecznej** o długości 376,5 m. Poniższych 32 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Dwusieczna 1, 3, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7D, 7E, 7F, 7G, 7/9, 8, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, działki nr 21/2, 47, 55, 13/4, 15/2, 25/2 obręb 4;17;05.

2. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Jabłoni** o długości 336 m. Poniższych 17 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Jabłoni 1B, 2, 3, 3A, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, działki nr 39, 33, 34/7, 34/8 obręb 4;17;05, ulica Piwoniowa 6.

3. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Jabłoni i Piwoniowej** na odcinku od ulicy Jabłoni 14 do ulicy Piwoniowej 4 o długości 123,0 m wraz z odcinkami sieci o długości 36,0 m. Poniższe 9 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Piwoniowa 4, 6, ulica Jabłoni 2, 5, 11, działki nr 39, 33, 34/7, 34/8 obręb 4;17;05.

4. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Ostródzkiej 154C** o długości 160,4 m. Poniższe 3 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Ostródzka 154A, 154B, działka nr 103 obręb 4;16;25.

5. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Ostródzkiej 152C i 154C** o długości 261,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 28 m. Poniższych 6 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Ostródzka 152, 152B, 152C, 154A, 154B, działka nr 103 obręb 4;16;25.

6. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w drodze dojazdowej do ulicy Leszczynowej** na odcinku od ulicy Leszczynowej do ulicy Leszczynowej 11C o długości 83 m wraz z odcinkami sieci o długości 13,5 m. Poniższe 4 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Leszczynowa 11A, 11B, 11C, Mirocińska 24.

7. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Polnego Wiatru** o długości 586,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 160,0 m. Poniższych 36 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Polnego Wiatru 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 32, 34, 36, działki nr 80/1, 80/14, 80/3, 80/9, 81/3, 81/4, 81/9, 79/7, 79/6, 79/5, 79/4, 79/3, 79/2, 79/1, 78/9, 78/8, 78/7, 78/6, 78/5, 78/4, 78/3, 78/2, 78/1 obręb 4;16;05.

8. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Fleminga** na odcinku od ulicy Ekspresowej do ulicy Kątskiego o długości 563 m wraz z odcinkami sieci o długości 47,5 m. Poniższych 8 ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Fleminga 2, 2A; działki nr 73/4, 78, 85/1, 93/8, 121/4, 161/5 obręb 4;06;35.

9. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Łuczywo** o długości 309 m. Poniższych 18 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Łuczywo 1, 4, 4B, 5, 5A, 6, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21, działki nr 49, 50, 6, 8/1 obręb 4;17;05, ulica Piwoniowa 16.

10. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych **przy ulicy Semaforowej, Karnickiej, Łuczywo** o łącznej długości 85,0 m. Poniższych 15 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Łuczywo 1, 5A, 10, działki nr 50, 6, 8/1, 8/2 obręb 4;17;05;
- ulica Semaforowa 2, działki nr 11/3, 11/4, 25/1 obręb 4;04;23;
- ulica Karnicka 3, działki nr 49/8, 49/9, 49/10 obręb 4;04;23.

11. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Wspaniałej** o długości 303,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 39,2 m. Poniższych 19 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Wspaniała 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, działki nr 60/13, 60/14, 60/16, 60/17, 60/18, 60/23, 60/29 obręb 4;16;02;
- ulica Kobiałka 44A, 44K.

12. Budowa kanalizacji ściekowej i ciśnieniowej **w ulicy Aroniowej** o długości 849,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 186,5 m. Poniższych 37 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Aroniowa: 3, 3A, 4, 5, 5A, 8, 10, 11, 11A, 12A, 13, 13A, 14, 15, 18, 19, 19A, 20, 22, 23A, 25, 25A, 27, działki nr 288, 90/6, 90/7, 93/6, 93/12, 88/11, 289, 94/5, 180, 241, 240, 271, 142 obręb 4;16;05, ulica Mochtyńska 72.

13. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Mochtyńskiej 94R** o długości 668,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 195,8 m. Poniższych 41 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Mochtyńska 96B, 96C, 96D, 96E, 96J, 96K, 96L, 96LA, 96N, 96P, 96T, 92B, 92C, 92D, 92F, 94, 94A, 94B, 94C, 94D, 94E, 94F, 94G, 94H, 94K, 94L, 94M, 94O, 94P, 94R, działki nr 64/6, 64/9, 64/10, 64/12, 64/13, 64/14, 64/15, 64/16, 166, 162, 161 obręb 4;16;05.

14. Budowa magistrali wodociągowej **w ulicy Białołęckiej** na odcinku od ulicy Zdziarskiej do ulicy Kobiałka oraz przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Białołęckiej 412E** o łącznej długości 2134,1 m. Poniższych 7 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Białołęcka 412B, 412E oraz działki nr 42/9, 42/10, 42/11, 43/24, 43/6 obręb 4;16;10.

15. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Berensona** na odcinku od ulicy Berensona 40 do ulicy Berensona 94, **w ulicy Chudoby** na odcinku od ulicy Berensona do ulicy Chudoby 24E o łącznej długości 1020 m wraz z odcinkami sieci o długości 512,3 m. Poniższych 78 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Berensona: 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50A, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 68A, 69, 70, 72, 73, 74, 74A, 76, 77, 83, 83A, 84, 84A, 85, 86, 87, 90, 90A, 91, 94, 101, 101A, 103, 105, 109, działki nr 71/2, 71/4, 84 obręb 4;16;27, działka nr 77/2 i 139 obręb 4;16;29 - 49 posesji;
- ulica Chudoby: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 16, 17, 17A, 19, 22, 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, działka nr 110 obręb 4;16;27.

16. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Złotokwiatu** na odcinku od ulicy Kobiałka do ulicy Złotokwiatu 16 o długości 305,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 111,7 m. Poniższych 19 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Złotokwiatu: 2, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 9, 5, 3, 3A, 1, 1A, działki 68/23, 68/24, 68/17, 68/16, 68/14 obręb 4;16;02; działka 1/41 obręb 4;16;06.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Kobiałki 58G** o długości 231,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 50,3 m. Poniższych 11 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Kobiałki: 58B, 58D, 58DA, 58E, 58G, 58H, 58K, 58L, działki nr: 75/21, 75/8, 75/14 obręb 4-16-02.

2. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Białołęckiej** na odcinku od ulicy Ketlinga do ulicy Białołęckiej 272 o długości 1659,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 438,5 m oraz budowa przepompowni ścieków P3 z przewodami tłocznymi o łącznej długości 528 m. Poniższych 51 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Białołęcka 272, 272B, 274, 278, 280, 282, 282A, 286, 286A, 288, 288A, 294, 294B, 300, 300A, 327, 328, 329, 341, 347, 348, 349, 349A, 349B, 350, 351, 359, 359A, 361, 361A, 363, 365, 369, 371, 373, 379; działki nr 20, 12/3, 11/1, 9/1, 8, 4 obręb 4;07;04; działka nr 2/2, 77 obręb 4;16;25; działki nr 23/3, 17/11, 17/4, 7/1 obręb 4;16;17; działki nr 77, 74/2 obręb 4;16;16.

3. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy 15 Sierpnia** na odcinku od ulicy Srebrnogórskiej do ulicy Podróżniczej, **w ulicy Pułaskiego** na odcinku od ulicy Pułaskiego 37 do ulicy Szałwiowej o łącznej długości 257,7 m wraz z odcinkami sieci o długości 38,1 m. Poniższych 8 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Podróżnicza 28;
- ulica 15 Sierpnia 49 oraz działki nr 27/5, 45 obręb 4;04;11;

- ulica Srebrnogórska 29;
- ulica Pułaskiego 32, 37, działka nr 60/2 obręb 4;04;18.

4. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Mochtyńskiej 78N** o długości 445,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 87,8 m. Poniższych 25 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Mochtyńska 78B, 80C, 80D, 78D, 78E, 78G, 78H, 78J, 80G, 80H, 78K, 78L, 78M, 78N, 80M, działka nr 86/4, 86/6, 85/2, 85/4, 84/7, 84/3, 84/4, 84/8, 84/12, 84/11 obręb 4;16;05.

5. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Konwaliowej** o długości 433 m wraz z odcinkami sieci o długości 119,4 m. Poniższych 25 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Konwaliowa 38, 36, 32, 30, 28, 26, 26A, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10A, 10, 11, 9, 7 działka nr 61/13, 61/5, 62/2, 84/3, 51/6, 33/3 obręb 4;06;09.

6. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Chudoby 1D** o długości 232,5 m. Poniższych 10 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Chudoby 1, 1A, 1B, 1C, 1D.

7. Budowa kanalizacji ściekowej ciśnieniowej **w drodze dojazdowej do ulicy Chudoby 1D** o długości 230 m wraz z odcinkami sieci o długości 58 m. Poniższych 10 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Chudoby 1, 1A, 1B, 1C, 1D.

8. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Wałuszewskiej od ulicy Wałuszewska 26Q do ulicy Czołowej** o długości 436 m wraz z odcinkami sieci o długości 221 m. Poniższych 24 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Wałuszewska 22, 20, 17A, 17, 16, 15A, 15, 14, 13B, 13, 12, 11, 10, 9C, 8, 5, 3, działka nr 28, 32, 47/4, 46, 48/1 obręb 4;05;03
- ulica Sianokosów 3, działka nr 52 obręb 4;05;02.

9. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Głębockiej 109L** o długości 383,5 wraz z odcinkami sieci o długości 120,5 m. Poniższych 22 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Głębocka 109, 109B, 109C, 109C/1, 109D, 109E, 109F, 109G, 109H, 109J, 109K, 107C, 107D, 107G, działki nr 70, 75, 357, 355, 49/44, 49/45, 49/47, 49/50 obręb 4;16;36.

10. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Płochocińskiej** na odcinku od ulicy Szamocin do ulicy Wilkowieckiej o długości 381,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 100,5 m. Poniższych 8 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Płochocińska 125, 126, 126A, 130, 140A, 144, działka nr 85, 9/1 obręb 4;16;10.

11. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Stary Dwór** o długości 290 m. Poniższych 17 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Stary Dwór 6, 9, 10, 11, 12, 15,
- działka nr 8/37, 8/38, 8/40, 8/33, 8/34, 8/32, 8/28, 8/29, 8/3, 8/2, 8/1 obręb 4;16;08.

12. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Stary Dwór** o długości 290 m. Poniższych 17 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Stary Dwór 6, 9, 10, 11, 12, 15,
- działka nr 8/37, 8/38, 8/40, 8/33, 8/34, 8/32, 8/28, 8/29, 8/3, 8/2, 8/1 obręb 4;16;08.

13. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Przyrodniczej** na odcinku od ulicy Kąty Grodziskie do ulicy Przyrodnicza 10, **w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie 13N/15M** na odcinku od ulicy Kąty Grodziskie do ulicy Kąty Grodziskie 13N o długości 817,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 217 m. Poniższych 36 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Przyrodnicza 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, działka 104, 122, 124 obręb 4;16;26;
- ulica Kąty Grodziskie 15A, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15J, 15L, 15L/1, 15M, 13N, 13M, 13L, 13H, 13E, 13B, 13A, 13C działka 84, 82, 37/21, 37/22, 37/11, 37/12, 37/14 obręb 4;16;26.

14. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Dorodnej** na odcinku od ulicy Dorodnej 15A do ulicy Dorodnej 35 o długości 498 m. Poniższych 12 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Dorodna 13, 15, 15A, 18, 20, 22, 35, 35A, 37, działka nr 123/1, 145/8, 147 obręb 4;06;33.

15. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Dorodnej** na odcinku od ulicy Dorodnej 24 do ulicy Myśliborskiej i na odcinku od ulicy Masztowej do ulicy Dorodnej 37 o długości 534 m wraz z odcinkami sieci o długości 65,1 m. Poniższych 9 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Dorodna 15, 15A, 22, 23, 24, 31; działka nr 123/1, 145/8, 147 obręb 4;06;33.

16. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w ulicy Piechockiej, w ulicy Portowej** na odcinku od ulicy Portowa 42C do ulicy Leszczynowej 1, **w ulicy Familijnej** na odcinku od ul. Portowej do ulicy Familijna 11 o łącznej długości 749,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 259,5 m. Poniższych 40 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- Piechocka 2, 2A, 4, 6, 10, Myśliborska 28, działka nr 2/1 obręb 4;06;33, działka 7/2 obręb 4;06;32;
- ulica Portowa 2, 2B, 2C, 4, 4A, 4B, 6, 6A, 11, 11A, działka nr 59, 60, 10, 53/2, 52, 51, 2/12, 20, 19/4, 3/19 obręb 4;06;32;
- ulica Familijna 27, 27A, 25, 17, 15, 15a, 13, 11, dz. ew. nr 26/2, 45, 46, 47 obręb 4-06-32.

17. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Modlińskiej** na odcinku od ulicy Prząśniczek do ulicy Modlińskiej 246A, **w drodze dojazdowej do ulicy Modlińskiej 248B** o łącznej długości 960,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 197,5 m. Poniższych 39 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Modlińska 302, 298, 292, 288, 286, 284A, 284B, 282A, 282, 278, 274, 272, 270, 268, 266, 264A, 264, 262, 260, 258, 256, 254, 252A, 252, 250, 248, 248A, 248E, 248B, 248F,
- działki nr 99/2, 27/2, 36/2, 30/12, 53/2, 55/2, 57/2, 65/2 obręb 4;02;31,
- działka nr 11/14 obręb 4;02;34.

18. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Szamocin 9C i 35A** o łącznej długości 203,9 m. Poniższych 6 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Szamocin 9, 9A, 9B, 9C, działka nr 15/1, 25/17 obręb 4;16;08.

19. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Szamocin 9C, 28A, 35A** o łącznej długości 360,3 m wraz z odcinkami sieci o długości 40,2 m. Poniższych 12 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Szamocin 9, 9A, 9B, 9C, 28, 28A, 28B, 28C, 35A,
- działka nr 15/1, 25/17, 25/18 obręb 4;16;08.

20. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Mochtyńskiej 2A** o długości 103 m. Poniższe 3 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Mochtyńska 2A; działka nr 93/4 i 94/9 obręb 4;16;11.

21. Budowa kanalizacji ściekowej i ciśnieniowej **w drodze dojazdowej do ulicy Mochtyńskiej 2A** o długości 106,5 m. Poniższe 3 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Mochtyńska 2A; działka nr 93/4 i 94/9 obręb 4;16;11.

22. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Zdziarskiej** na odcinku od ulicy Ruskowy Bród 4 do ulicy Pavarottiego 9 o długości 598,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 191,8 m. Poniższych 15 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Zdziarska 57A, 57B, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64A,
- ulica Ruskowy Bród 4, 13;
- działka nr 53/6, obręb 4;16;13, działka nr 2/28, obręb 4;16;21, działka nr 124/4 obręb 4;16;12.

23. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych **przy ulicy Białołęckiej** na odcinku od ulicy Kuszników do ulicy Białołęckiej 243 o długości 748,6 m. Poniższych 29 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ul. Białołęcka 150, 221, 225A, 223, 164B, 166E, 229, 231, 166A, 168, 168B, 172, 174A, 176, 178, 243;
- działka nr 3/2 obręb 4;07;16;
- działka nr 29/1, 12, 9/1 obręb 4;07;13;
- działka nr 22/4, 21/3 obręb 4;07;11;
- działka nr 9/4, 9/3, 5/7 obręb 4;07;12;
- działka nr 42/5, 40/4, 36/8, 79 obręb 4;07;06.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak zadań.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Piechockiej** na odcinku od ulicy Myśliborskiej do ulicy Piechocka 4 o długości 204,6 m. Poniższych 6 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Piechocka 4, 6, 10, Myśliborska 28, działka nr 2/1 obręb 4;06;33, działka 7/2 obręb 4;06;32.

2. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Kartograficznej** na odcinku od ulicy Głębocka 66 do ulicy Geometrycznej o długości 408 m wraz z odcinkami sieci o długości 27,5 m. Poniższe 4 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Geometryczna 7, 7A, działka nr 3/183, 3/182 obręb 4;16;38.

3. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Twórczej 76F i 78L** o łącznej długości 518,8 m. Poniższych 23 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Twórcza 76F, 76G, 76J, 78G, 78H, 78L;
- ulica Ostródzka 163R, 163K, 163J, 163F;
- działka nr 90/1, 90/4, 90/5, 66/6, 66/7, 66/8, 66/9, 91/3, 50/6, 50/7, 66/25, 66/26, 66/15 obręb 4;16;25.

4. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Kopijników** na odcinku od ulicy Białołęckiej do ulicy Łabiszyńskiej o długości 274,7 m. Poniższe 4 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Kopijników 15, 19A, 23, 23A.

5. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Kopijników** na odcinku od ulicy Kopijników 19A do ulicy Kopijników 23 o długości 122,2 wraz z odcinkami sieci o długości 47,6 m. Poniższe 3 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Kopijników 19A, 23, 23A.

6. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych **przy ulicy Myśliborskiej** na odcinku od ulicy Myśliborskiej 27B do ulicy Myśliborskiej o długości 65,6 m. Poniższych 9 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Myśliborska 27B, 28, 43, 66, 82, 84, 86, 92, działka nr 90 obręb 4;06;29.

7. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Ostródzkiej 161K** o długości 463,8 m. Poniższych 15 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Ostródzka 161AA, 161A, 161B, 161C, 161D, 161E, 161H, 161HA, 161HB, 161J, 161K działka nr 71/5, 71/4, 73/1, 73/3 obręb 4;16;25.

8. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Ceglanej 21C** o długości 50 m. Poniższe 2 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Ceglana 21A, 21C.

9. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Leśny Potok** na odcinku od ulicy Ruskowy Bród do ulicy Leśny Potok 12 o długości 160 m. Poniższych 6 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Leśny Potok 2, 4, 6, 8, 12, działka 6/1 obręb 4;16;03.

10. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Bobrowej** o długości 214,2 m. Poniższych 7 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Bobrowa 6, 10A, 12, 14, 16, działka 26, 31 obręb 4;16;02.

11. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Lewandów** na odcinku od ulicy Lewandów 8 do ulicy Internetowej o długości 270 m. Poniższych 24 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Lewandów 7, 9, 10, 11, 13, 14A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 27, 28, 30, 32, działka 252, 16/2, 32/2, 34 obręb 4;16;34.