Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Mokotów (na 31 października 2026 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 163 inwestycji dla Dzielnicy Mokotów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2026 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Puławskiej** na odcinku od ulicy Niedźwiedzia do Alei Wilanowskiej (około 28 m od ZL 3838 w kierunku HP 53406), w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ulicy Dominikańskiej (ZL 16596) do HP 6734, w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ZL 23630 do ulicy Puławskiej (ZL 4171), w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ZL 4715 do HP 28449 o łącznej długości 1324 m.
2. Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w ulicy **Macedońskiej** na odcinku od ulicy Macedońskiej 68 (st. 44000) do ulicy Macedońskiej 44 (st. 43992), w ulicy **Konstancińskiej** na odcinku od ulicy Konstancińskiej 5 (st. 78383) do ulicy Św. Bonifacego (st. 38152) o łącznej długości 243 m.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zawodzie** na odcinku od ulicy Zawodzie 22 do ulicy Zawodzie 14 o długości 517 m wraz z odcinkami sieci o długości 147,1 m.

4. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Woronicza** na odcinku od ulicy Racjonalizacji (ZL 37077) do złączenia z przewodem z żeliwa sferoidalnego (pętla tramwajowa), w ulicy **Konstruktorskiej** na odcinku od ulicy Wołoskiej do złączenia z projektowanym przewodem nr uzgodnienia 219/W/2020, w ulicy **Konstruktorskiej** na odcinku od projektowanego przewodu nr uzgodnienia 219/w/2020 do ulicy Racjonalizacji (ZL 36929), w ulicy **Marynarskiej** na odcinku od ulicy Suwak (ZL 37488) do ulicy Postępu (ZL 38974), w ulicy **Postępu** na odcinku od ulicy Kurtyki do HP 4062 o łącznej długości 1489 m.
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Niedźwiedzia** na odcinku od ulicy Rolnej do ulicy Wernyhory, w ulicy **Rolnej** na odcinku od ulicy Kmicica (ZL 24490) do HP 27407 o łącznej długości 468 m.
6. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy **Różanej** na odcinku od ulicy Wiśniowej (studnia nr 15600) do ulicy Różanej 27 o długości 67,5 m.
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Tarniny** na odcinku od ulicy Modzelewskiego do ulicy Szturmowej oraz na odcinku od ZL 11691 do ulicy Narocz o łącznej długości 355,4 m.
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jaśminowej** na działce ewidencyjnej numer 41/3, 43/2, 46/1, 46/2 obręb 1-02-27, na działce ewidencyjnej numer 40/2, 40/3 obręb 1-02-28, na działce ewidencyjnej numer 16/1, 16/2 obręb 1;02;32 i na działce ewidencyjnej numer 1 obręb 1;02;33 o łącznej długości 447,7 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 73,2 m.
9. Przebudowa magistrali wodociągowej w **Alei Niepodległości** na odcinku od ZL 4293 do ZL 4087 oraz na odcinku od ZL 4987 do ZL 3499 o łącznej długości 16 m.
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Różyckiego** na odcinku od ulicy Łowickiej do alei Niepodległości o długości 357 m.
11. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Jaśminowej** na działce ewidencyjnej numer 41/2, 43/2, 46/1, 46/2 obręb 1;02;27 o długości 267,2 m.
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **R. Statkowskiego** na odcinku od ulicy Augustówka do ulicy Sypniewskiej, **Sławkowskiej** na odcinku od ulicy R. Statkowskiego do ulicy Biechowskiej, **Biechowskiej** na odcinku od ulicy Sławkowskiej do ulicy Kostrzyńskiej o łącznej długości 873 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 102 m.
13. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Locciego** na odcinku od ulicy Zelwerowicza (ZL 5790) do HP 26884, w ulicy **Iwonickiej** na odcinku od ulicy Zelwerowicza do HP 12263, w ulicy **Iwonickiej** na odcinku od ulicy Zelwerowicza do ulicy Locciego, w ulicy **Zelwerowicza** na odcinku od ulicy Orężnej do HP 24159 o łącznej długości 649 m.

14. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Bacha** na odcinku od ZL 10249 do ZL 10250, w ulicy **Bacha** na odcinku od ZL 10247 do HP 56962, w ulicy **Wałbrzyskiej** na odcinku od ZL 10095 do ZL 10096 o łącznej długości 1128 m.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Okrężnej** na odcinku od ulicy Powsińskiej (ZL 4886) do 4 m od HP 30483, w ulicy **Powsińskiej** na odcinku od ZL 6110 do HP 6008 o łącznej długości 1674 m. Termin realizacji: **21.03.2024 r.** Procedowany aneks zmieniający termin na: **30.06.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Zawrat** na odcinku od HP 26448 do ulicy Idzikowskiego (ZL 14657), w **Alei Niepodległości** na odcinku od Alei Wilanowskiej (ZL 9685) do ulicy Domaniewskiej (ZL 40016), w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ZL 9684 do ZL 10570, w ulicy **Modzelewskiego** na odcinku od ulicy Alei Wilanowskiej do HP 19483 o łącznej długości 1339 m. Termin realizacji: **23.05.2025 r.**, zmieniony aneksem na: **30.09.2026 r.** – prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: Zakład Wielobranżowy "Lesan" Leszek Klonowski, ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Łukowej** na odcinku od ZL 10399 do Alei Wilanowskiej, w ulicy **Wróbla** na odcinku od ulicy Niedźwiedzia do HP 57600, o łącznej długości 551 m. Termin realizacji: **04.07.2025 r.** Wymiana w ulicy Wróbla zakończona, zakres w ulicy Łukowej – procedowane wyłączenie zakresu z umowy z uwagi na brak zgody na wejście w teren. Wykonawca robót budowlanych: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynieryjnych DROKAN Sp. z o.o., ulica Celofanowa 2, 04-711 Warszawa.
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wiśniowej** na odcinku od ulicy Madalińskiego do HP 4818, w ulicy **Madalińskiego** na odcinku od ulicy Wiśniowej ZL 15188 do ZL 16672 o łącznej długości 93,7 m. Termin realizacji: **23.10.2025 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: Tunelling Experts Michał Grzegrzółka, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
5. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Pod Skocznią: Etap III - w ulicy **22KDW, 29KDW** o łącznej długości 669,2 m. Termin realizacji: **23.12.2025 r.** zmieniony aneksem na: **30.09.2026 r.** Procedowany aneks zmieniający termin na: **30.04.2027 r.** Wykonawca Wykonawca robót budowlanych: 4 BAU Sp. z o.o., ulica Legionowa 28/807, 15-281 Białystok.
6. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Pod Skocznią: Etap III w ulicy **6KP-P, 22 KDD, 29 KDW** o łącznej długości 550,7 m. Termin realizacji: **23.12.2025 r.** zmieniony aneksem na:

30.09.2026 r. Procedowany aneks zmieniający termin na: **30.04.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: 4 BAU Sp. z o.o., ulica Legionowa 28/807, 15-281 Białystok.

7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Fucika** na odcinku od ulicy Zdrojowej do ulicy Fucika 2A, w ulicy równoległej do ulicy **Fucika** (działka ewidencyjna numer 72 obręb 1;05;31) na odcinku od ulicy Zdrojowej do ulicy Fucika 17 o długości 170,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 40 m. Termin realizacji: **10.11.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp.z o. o., ulica Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
8. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy **Huculskiej** na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Konduktorskiej o długości 118,1 m. Termin realizacji: **17.11.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: OMEGA-KBM Wschód Spółka z o.o., ulica Płytowa 14A, 03-046 Warszawa.
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Drużynowej** na odcinku od ulicy Racławickiej do HP 4795 o długości 105,7 m. Termin realizacji: **18.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o.o., ulica Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Tenisowej** na odcinku od ulicy Racławickiej do HP 4798 o długości 94,3 m. Termin realizacji: **18.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: BPG Anna Sośnicka-Furmanek, ulica Mickiewicza 27/40, 06-200 Maków Mazowiecki.
11. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Broniwoja** na odcinku od Alei Niepodległości do ulicy Bieżanowskiej, w ulicy **Broniwoja** na odcinku od ZL 37941 do ok. 25 m przed HP 37241, w ulicy **Miączyńskiej** na odcinku od ulicy Spartańskiej do ulicy Bełskiej, w ulicy **Modzelewskiego** na odcinku od ulicy Domaniewskiej do ulicy Modzelewskiego 56 oraz w przejściu poprzecznym w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ZL 42522 do ZL 8269, w ulicy **Rymanowskiej** na odcinku od ulicy Ojcowskiej do ZL 35149, w ulicy **Muszyńskiej** na odcinku od ulicy Rymanowskiej do HP 24870 i HP 24868, w ulicy **Ojcowskiej** na odcinku od ulicy Powsińskiej do ulicy Rymanowskiej, w **alei Wilanowskiej** na odcinku od HP 24327 do ulicy Łukowej o łącznej długości 1353 m. Termin realizacji: **06.01.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynieryjnych DROKAN Sp. z o.o. ulica Niekłańska 35/lok 1, 03-924 Warszawa.
12. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Bogunki** na odcinku od ulicy Gruszczyńskiego do złączenia z przewodem z żeliwa sferoidalnego (ok. 7 m przed HP 64045), w ulicy **Godebskiego** na odcinku od ulicy Goraszewskiej do ulicy Zwardońskiej, w ulicy **Zakręt** na odcinku od ulicy Godebskiego do HP 21683, w ulicy **Woronicza** na odcinku od ulicy Racjonalizacji do HP 57797, w ulicy **Obrzeżna** na odcinku od ulicy Bokserskiej do ZL 31310 oraz **Obrzeżna** na odcinku od HP 48307 do HP 41751 o łącznej długości 1606 m.

Termin realizacji: **12.01.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 106/4, 00-910 Warszawa.

13. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Santockiej** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Santockiej (działka ewidencyjna nr 1/7 obręb 1;05;21), w ulicy **Kostrzyńskiej** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Biechowskiej, w ulicy **Wróblewskiego** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Wróblewskiego 25 o łącznej długości 867 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 183,5 m. Termin realizacji: **14.01.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: VARMET Sp. z o.o., ulica Bernardyńska 12/14, 02-904 Warszawa.
14. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Złotych Piasków** na odcinku od ulicy Czarnomorskiej do ulicy Jałtańskiej o długości 393 m. Termin realizacji: **07.06.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Konduktorskiej** na odcinku od ulicy Dolnej do ulicy Promenady o długości 297,5 m. Termin realizacji: **28.05.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: OMEGA-KBM Wschód Spółka z o.o., ulica Płytowa 14A, 03-046 Warszawa.
16. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Zelwerowicza** na odcinku od ulicy Orężnej do ulicy Iwonickiej; w ulicy **Sueskiej** na odcinku od ulicy Cypryjskiej do ulicy Sueskiej 11; w ulicy **Cypryjskiej** na odcinku od alei Wilanowskiej do ulicy Śródziemnomorskiej, w ulicy **Cypryjskiej** na odcinku od ulicy Cypryjskiej 59 do ulicy Cypryjskiej 2H o łącznej długości 1337 m. Termin realizacji: **06.07.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: H2O Katarzyna Karpińska, ulica Żeromskiego 25A, Słupno, 05-250 Radzymin.
17. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Sewastopolskiej** na odcinku od ulicy Warneńskiej do ulicy Kaspijskiej; w ulicy **Kaspijskiej** na odcinku od ulicy Sewastopolskiej do ulicy Akermańskiej; w ulicy **Akermańskiej** i **Warneńskiej** na odcinku od ulicy Świętego Bonifacego do ulicy Czarnomorskiej; **w drodze dojazdowej do ulicy Czarnomorskiej 11/13** na odcinku od ulicy Kaspijskiej do HP 19026 i HP 19028 o łącznej długości 1378 m. Termin realizacji: **16.07.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
18. Budowa magistrali wodociągowej w ulicy **Wolickiej** na odcinku od Alei Polski Walczącej do ulicy Antoniewskiej, w ulicy **Antoniewskiej** na odcinku od ulicy Wolickiej do ulicy Augustówka, w ulicy **Augustówka** na odcinku od ulicy Antoniewskiej do ulicy Powsińskiej o łącznej długości 4020 m. Termin realizacji: **etap I – 15.09.2026 r.** – prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe**, etap II – 31.08.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meliorex Sp. z o.o., ulica Szkocja 40, 16-420 Raczki.
19. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Puławskiej** na odcinku od ulicy Wałbrzyskiej do ulicy Niedźwiedzia, **w ciągu pieszym pomiędzy Al. Lotników a ulicy Świeradowską**

na odcinku od Alei Lotników 20 do ulicy Irysowej 27, w ulicy **Świeradowskiej** na odcinku od ulicy Wita Stwosza 48 do ulicy Irysowej 27, w ulicy **Smoluchowskiego** na odcinku od Alei Wilanowskiej 363 do ulicy Smoluchowskiego 1, **w ciągu pieszym pomiędzy ulicy Bacha a ulicy Mozarta** na odcinku od ulicy Mozarta do ulicy Noskowskiego o łącznej długości 1525 m. Termin realizacji: **25.04.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: AQUA-BUD Karpiński Artur, ulica Kasztanowa 51, 05-250 Dybów Kolonia.

20. Budowa kolektora Mokotowskiego BIS ETAP II wraz z przebudową obiektu zrzutowego Płyta Desantu. Termin realizacji: **13.10.2028 r.** zmieniony aneksem na: **13.03.2029 r.** Wykonawca robót budowlanych: Inżynieria Rzeszów S.A., ulica Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Wymiana przewodu wodociągowego ulicy **Joliot-Curie** na odcinku od ulicy Kolberga do ulicy Joliot-Curie 9C, w ulicy **Zaniemyskiej** na odcinku od ulicy Orężnej do ulicy Św. Bonifacego, w ulicy **Św. Bonifacego** na odcinku od ulicy Powsińskiej do ulicy Św. Bonifacego 78, w ulicy **Bukietowej** na odcinku od ulicy Woronicza do ulicy Joliot-Curie, w ulicy **Woronicza** na odcinku od ulicy Modzelewskiego do Alei Niepodległości o łącznej długości 1528 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **19.10.2026 r.** - trwa ocena ofert Planowany termin realizacji: **96 tygodni od przekazania terenu.**
2. Przebudowa kolektora ściekowego w ulicy **Batuty** na odcinku od Al. Harcerzy Rzeczypospolitej (Batuty 7) do Bacha, **Sonaty** na odcinku od Al. Harcerzy Rzeczypospolitej (Sonaty 6) do Bacha o długości 567,3 m oraz kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej do ulicy **Batuty** na odcinku od Al. Harcerzy Rzeczypospolitej do Batuty 1B (wjazd na teren osiedla) o łącznej długości 117,1 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **24.09.2026 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **52 tygodni od podpisania umowy.**
3. Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w ulicy **Mikkiego** na odcinku od ulicy Czerniakowskiej do ulicy Czerniakowskiej 102 o długości 65 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **09.10.2026 r.** – wybrano najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji: **31.03.2027.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Piłkarskiej** na odcinku od ulicy Racławickiej do ulicy Piłkarskiej 8B (HP 5316) o długość 102,1 m. Planowany termin realizacji: **24 tygodnie od podpisania umowy.**

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa magistrali na skrzyżowaniu **Alei Witosa** i ulicy **Jana III Sobieskiego** na odcinku od odpowietrznika 498 do rejonu ulicy Urle o łącznej długości 180 m;
2. Budowa pompowni ścieków o wydajności 18 l/s w rejonie ulicy **Bartyckiej** (na działce ewidencyjnej numer 18 obręb 1;07;07) oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Bartyckiej** na działce ewidencyjnej numer 18 obręb 1;07;07 o długości 43 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Kobylańskiej 95/97** o długości 70 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kieleckiej** na odcinku od ulicy Różyckiego do ulicy Kieleckiej 1 o długości 130 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wiktorskiej** na odcinku od Alei Niepodległości do ulicy Szczekocińskiej o długości 205 m;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kazimierzowskiej** na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Odolańskiej, w ulicy **Kazimierzowskiej** na odcinku od ulicy Odolańskiej do ulicy Racławickiej, w ulicy **Kazimierzowskiej** na odcinku od ulicy Racławickiej do ulicy Ursynowskiej o łącznej długości 470 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ursynowskiej** na odcinku od Alei Niepodległości do ulicy Kazimierzowskiej o długości 380 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Racławickiej** na odcinku od Alei Niepodległości do ulicy Szczekocińskiej (po północnej stronie ulicy) o długości 185 m;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Szczekocińskiej** na odcinku od ulicy Wiktorskiej do ulicy Racławickiej (ZL 12883), w ulicy **Szczekocińskiej** na odcinku od ulicy Ursynowskiej do ulicy Racławickiej, w ulicy **Szczekocińskiej** do złączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi ulicy Racławickiej o łącznej długości 270 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Bartyckiej 65E/67** o długości 180 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Piaseczyńskiej**, w ulicy **Bandoski**, w ulicy **37 KDD, 6 KDW, Jaworowskiej, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW** oraz budowa pompowni ścieków P1 przy projektowanej ulicy **6 KDW** wraz z przewodami tłocznymi w ulicy **Bandoski, 6KDW, 37 KDD** o łącznej długości 2485 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 230 m;
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wróblewskiego** na odcinku od ulicy Zawodzie do ulicy Wróblewskiego 23 o długości 185 m;

13. Budowa kanalizacji sanitarnej między ulicą **Pod Kopcem**, a ulicą **Grupy AK „Północ”** o długości 48 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Bartyckiej** na odcinku od ulicy Nadrzecznej do ulicy Bartyckiej 173 o długości 1439,5 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 24,1 m, w ulicy **Nadrzecznej** na odcinku od ulicy Bartyckiej do ulicy Bananowej o długości 370 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Nicejskiej**, **Karczocha** i **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ulicy Nicejskiej do istniejącego kanału w Alei Wilanowskiej wraz z przełączeniem posesji przy Alei Wilanowskiej 105 i 97-97M o łącznej długości 150 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kieleckiej** na odcinku od ulicy Różyckiego do ulicy Kieleckiej 1 o długości 130 m;
17. Przebudowa przewodu wodociągowego w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Modzelewskiego o długości 495 m;
18. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Podbipięty** na odcinku od ulicy Wałbrzyskiej do ulicy Niedźwiedzia o długości 275 m;
19. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Piaseczyńskiej** na odcinku od ulicy Konduktorskiej do działki ewidencyjnej numer 1/1 obręb 1;02;10 oraz w ciągu dojazdowym **na działce ewidencyjnej numer 1/1 z obręb 1;02;10** o łącznej długości 301,5 m;
20. Budowa kanalizacji ściekowej w ciągu dojazdowym do ulicy **Piaseczyńskiej** (na działce ewidencyjnej numer 1/1, 1/2 obręb 1;02;10) o długości 120 m oraz przebudowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Piaseczyńskiej** na odcinku od ulicy Konduktorskiej do działki ewidencyjnej numer 1/1 obręb 1;02;10 o długości 151 m;
21. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Bartyckiej** na odcinku od ZL 33090 do HP 46112 o długości 180 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
22. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy 7 KUL do ulicy Gościniec (ZL 5180), w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy Gąsocińskiej do ulicy Antoniewskiej (ZL 38872) o łącznej długości 650 m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy Gościniec (ZL 5180) do ulicy Gąsocińskiej oraz przeniesienie punktu pomiarowego na wysokości ulicy Polskiej 15 C;
23. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kątnej** na odcinku od HP 32246 do ulicy Polskiej o długości 70 m wraz z kasacją przewodu wodociągowego w ulicy Kątnej na odcinku od ZL 18426 do HP 32246 (spinka);

24. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy 7 KUL do ulicy Gościniec, w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy Gąsocińskiej w kierunku Alei Józefa Becka o łącznej długości 480 m;
25. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Chełmskiej** na odcinku od ulicy Jana III Sobieskiego (ZL 12266) do ulicy Czerniakowskiej (ZL 21285) o długości 904 m;
26. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Nałęczowskiej** na odcinku od ulicy Żegiestowskiej do ulicy Wiertniczej o długości 200 m, przebudowa przewodu w przejściu poprzecznym ulicy Nałęczowskiej i ulicy Powsińskiej, przebudowa w ulicy **Żegiestowskiej** na odcinku od ulicy Żegiestowskiej 3 i 5 do ulicy Nałęczowskiej o łącznej długości 143 m;
27. Przebudowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Nałęczowskiej 1-11** o długości 150 m;
28. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Podchorążych** na odcinku od ulicy Czerniakowskiej do ulicy Nowosieleckiej o długości 530 m;
29. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wołoskiej** na odcinku od ulicy Kulskiego do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA o długości 322 m;
30. Budowa przepompowni ścieków PS-2 o wydajności 10 dm3/s w rejonie ulicy **Bartyckiej** i ulicy **Gwintowej** wraz z przewodami tłocznymi w ulicy 7 KUL;
31. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ciągu osiedlowym ulicy **Czerniakowskiej** na odcinku od ulicy Czerniakowskiej 28B (studzienka 74231) do ulicy Czerniakowskiej 20A (studzienka 74177) o długości 155 m.

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej (10 nieruchomości) i kanalizacyjnej (73 nieruchomości) po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Mokotów

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie, zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenie posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2026 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zawodzie** na odcinku od ulicy Zawodzie 22 do ulicy Zawodzie 14 o długości 517 m wraz z odcinkami sieci o długości 147,1 m. Poniższych 9 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Zawodzie 1, 5, 7, 11, 13, 18, 14, 16, 9.

2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jaśminowej** na działce ewidencyjnej numer 41/3, 43/2, 46/1, 46/2 obręb 1;02;27, na działce ewidencyjnej numer 40/2, 40/3 obręb 1;02;28, na działce ewidencyjnej numer 16/1, 16/2 obręb 1;02;32 i na działce ewidencyjnej numer 1 obręb 1-02-33 o łącznej długości 447,7 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 73,2 m. Poniższe 2 nieruchomości mają możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- działka ewidencyjna nr 43/2, 46/2 obręb 1;02;27.

3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Jaśminowej** na działce ewidencyjnej numer 41/2, 43/2, 46/1, 46/2 obręb 1;02;27 o długości 267,2 m. Poniższe 2 mają możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- działka ewidencyjna nr 43/2, 46/2 obręb 1;02;27.

4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **R. Statkowskiego** na odcinku od ulicy Augustówka do ulicy Sypniewskiej, **Sławkowskiej** na odcinku od ulicy R. Statkowskiego do ulicy Biechowskiej, **Biechowskiej** na odcinku od ulicy Sławkowskiej do ulicy Kostrzyńskiej o łącznej długości 873 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 102 m. Poniższe 15 nieruchomości, ma możliwość podłączenia się do wybudowanej sieci:

- ulica Statkowskiego 25, 29;
- ulica Sypniewska 4;
- ulica Sławkowska 14, 7, 10, 8, 6, 5, 4;
- działka ewidencyjna nr 6/4, 1/13, 16,48/3, 18 obręb 1;05;21.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Pod Skocznią: Etap III - w ulicy **22KDW, 29KDW** o łącznej długości 669,2 m. Poniższe 8 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- 140 jednostek mieszkaniowych.

2. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Pod Skocznią: Etap III w ulicy **6KP-P, 22 KDD, 29 KDW** o łącznej długości 550,7 m. Poniższe 8 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- 140 jednostek mieszkaniowych.

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Santockiej** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Santockiej (działka ewidencyjna nr 1/7 obręb 1;05;21), w ulicy **Kostrzyńskiej** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Biechowskiej, w ulicy **Wróblewskiego** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Wróblewskiego 25 o łącznej długości 867 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 183,5 m. Poniższe 26 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Kostrzyńska 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 40a;
- ulica Santockiej: 34, 36a, 36, 27, 40;
- ulica Wróblewskiego: 30, 35, 37;
- ulica Statkowskiego 25, 31, 8, 29;

- ulica Augustówka 25, 25a.

4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Fucika** na odcinku od ulicy Zdrojowej do ulicy Fucika 2A, w ulicy równoległej do ulicy **Fucika** (działka ewidencyjna numer 72 obręb 10531) na odcinku od ulicy Zdrojowej do ulicy Fucika 17 o długości 170,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 40 m. Poniższe 13 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Fucika 2A, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
- ulica Zdrojowa 65, 67, 69, 71.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak zadań.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.