Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Wawer (na 31 października 2026 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 636 inwestycji dla Dzielnicy Wawer. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi do ulicy oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2026 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Patriotów 194A** o długości 115,0 m.
2. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Mrówczej 141** o długości 96 m.
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 92N i 94H/4** o długości 451 m.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 92H/2 i 94H/4** o długości 322,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 31,8 m.
5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 33J** o długości 280,2 m.
6. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Koszęcińskiej** na odcinku od ulicy Izbickiej do spięcia z ulicą Izbicką o długości 628 m.

7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Szumnej** na odcinku ulicy Szumnej 6 do ulicy Kalinowskiej 4 o długości 261 m.
8. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Dąbrowa** na odcinku od ulicy Dzięcioła do ulicy Celulozy o długości 878,3 m.
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dąbrowa** na odcinku od ulicy Bielika do ulicy Dąbrowa 34 o długości 294 m wraz z odcinkami sieci o długości 59,2 m.
10. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kamieńskiego** o długości 243,8 m.
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kamieńskiego** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Kamieńskiego 5 o długości 227 m wraz z odcinkami sieci o długości 22,7 m.
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Edisona** na odcinku od ulicy Edisona 75 do ulicy Edisona 11 o długości 226,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 56,3 m.
13. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Mieleckiej** na odcinku od ulicy Lucerny do ulicy Paczkowskiej oraz w ulicy **Paczkowskiej** na odcinku od ulicy Paczkowskiej 4 do ulicy Paczkowskiej 41 o łącznej długości 544,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 207,7 m.
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Osadniczej** na odcinku od ulicy Mieleckiej do ulicy Osadniczej 2 o długości 60,7 m wraz z odcinkami sieci o długości 18,7 m.
15. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 27L** o długości 249,4 m.
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Szumnej** na odcinku od ulicy Szumnej 6 do ulicy Szumnej 20 o długości 155 m wraz z odcinkami sieci o długości 49 m.
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dzięcioła** na odcinku od ulicy Dzięcioła 5 do ulicy Rosiczki oraz w ulicy **Rosiczki** o długości 450,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 105,7 m.
18. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 27L** o długości 242,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 90,8 m.
19. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Prymulki** na odcinku od ulicy Zasadowej do ulicy Mozaikowej o łącznej długości 655,7 m.
20. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Klimontowskiej 21E/2 i 21K** o długości 399,5 m.
21. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Klimontowskiej 21E/2 i 21K** o długości 284 m wraz z odcinkami sieci o długości 17,5 m.
22. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Malwowej** na odcinku od ulicy Zasadowej do ulicy Mozaikowej o długości 588,6 m.

23. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Pożaryskiego** na odcinku od ulicy Kajki do ulicy Pożaryskiego 52, w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do ulicy XII Poprzecznej, w ulicy **XI Poprzecznej** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do działki ewidencyjnej numer 25/6 obręb 31134 o długości 194,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 43,2 m.
24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy Szpotańskiego do działki ewidencyjnej numer 43/7 obręb 3-11-34 o długości 142,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 17,5 m.
25. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **IV Poprzecznej** na odcinku od ulicy Wydawniczej do ulicy Marysińskiej, w ulicy **Wydawniczej** na odcinku od ulicy IV Poprzecznej do ulicy Ukośnej, w ulicy **Ukośnej** na odcinku od ulicy Wydawniczej do ulicy Wydawniczej 40 o długości 165,2 m.
26. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 28N** o długości 394,0 m.
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Strzygłowskiej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Przewodowej o długości 722,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 323,5 m.
28. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Walcowniczej 31F** o długości 58,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 31,4 m.
29. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wolęcińskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Wolęcińskiej 10 o długości 318 m.
30. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Żwanowieckiej** na odcinku od ulicy Lawinowej do ulicy Żwanowieckiej 44, w drodze dojazdowej do ulicy **Żwanowieckiej 44** o łącznej długości 293,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 97,2 m.
31. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 33J** o długości 280,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 75,3 m.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Pazińskiego** o długości 258,4 m oraz w ulicy **Zambrowskiej** o długości 270,3 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.,** zmieniony aneksem na: **19.03.2026 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: OMEGA-KBM Wschód Spółka z o.o., ulicy Płytowa 14A, 03-046 Warszawa.
2. Budowa magistrali wodociągowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Skalnicowej do ulicy Trakt Lubelski, w ulicy **Skalnicowej** i w ulicy **Panny Wodnej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Mrówczej i ulicy Mozaikowej o łącznej długości 5071,5 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.**, zmieniony aneksem na: **31.08.2026 r.** Procedowany aneks zmieniający termin na **31.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela “Montera” 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.

3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Cyklamenów do ulicy Trakt Lubelski o długości 1238,5 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.,** zmieniony aneksem na: **31.08.2026 r.** Procedowany aneks zmieniający termin na **31.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela “Montera” 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
4. Budowa pompowni ścieków P4 przy ulicy **Skalnicowej** na działce ewidencyjnej numer 1/12 obręb 3;13;57 oraz kanalizacji ściekowej w ulicy **Skalnicowej** na odcinku od ulicy Cyklamenów do ulicy Wał Miedzeszyński o długości 723,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 55,2 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.,** zmieniony aneksem na: **31.08.2026 r.** Procedowany aneks zmieniający termin na **31.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela “Montera” 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Skalnicowej do ulicy Wał Miedzeszyński 245 o długości 2056,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 106,7 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.,** zmieniony aneksem na: **31.08.2026 r.** Procedowany aneks zmieniający termin na **31.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela “Montera” 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Bez Nazwy** (działka ewidencyjna numer 5/2 obręb 3;14;08) na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Trakt Lubelski, w ulicy **Trakt Lubelski** na odcinku od ulicy Fiołków do ulicy Wędkarskiej o łącznej długości 799,8 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 84,5 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.,** zmieniony aneksem na: **31.08.2026 r.** Procedowany aneks zmieniający termin na **31.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela “Montera” 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Trakt Lubelski** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Wędkarskiej o długości 268 m wraz z odcinkami sieci o długości 118,8 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.,** zmieniony aneksem na: **31.08.2026 r.** Procedowany aneks zmieniający termin na **31.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela “Montera” 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Wolęcińskiej do ulicy Patriotów 186A, w ulicy **Wolęcińskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Wolęcińskiej 10, w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Lipkowskiej 16, w ulicy **Ezopa** na odcinku od ulicy Patriotów do działki ewidencyjnej numer 63 obręb 3-12-04, w ulicy **Łabędziej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Łabędziej 7, w ulicy **Zbójnogórskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Zbójnogórskiej 11, w drodze dojazdowej do ulicy **Patriotów 194A** o łącznej długości 1960,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 284,5 m. Termin realizacji: **04.05.2026 r.,** zmieniony aneksem na: **17.08.2026 r.** Procedowany aneks zmieniający termin na **31.12.2026**

r. Wykonawca robót budowlanych: INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o.o., ulicy Polna 48/11, 00-644 Warszawa.

9. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ciekawej** na odcinku od ulicy Przewodowej do ulicy Rusałki o długości 435 m. Termin realizacji: **02.07.2026 r.** Zmieniony aneksem na **31.10.2026 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: AQUA-BUD Karpiński Artur, ulicy Kasztanowa 51, 05-250 Dybów Kolonia.
10. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Widocznej** na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Rdestowej o długości 727,2 m. Termin realizacji: **16.07.2026 r.** Zmieniony aneksem na **31.10.2026 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela “Montera” 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
11. Budowa magistrali wodociągowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Bysławskiej do ulicy Wał Miedzeszyński 76, w ulicy **Bysławskiej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do złączenia z istniejącą magistralą w ulicy Bysławskiej o długości 1496 m oraz przewodu wodociągowego o długości 38,2 m. Termin realizacji: **04.09.2026 r.** zmieniony aneksem na **27.11.2026 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: WODBUD Karpiński Sp. z o.o., ulicy Wodna 7, 05-252 Trojany.
12. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Niecodziennej** o długości 373,7 m. Termin realizacji: **09.10.2026 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: AQUA-BUD Karpiński Artur, ulica Kasztanowa 51, 05-250 Dybów Kolonia.
13. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kajki** na odcinku od ulicy Pożaryskiego do ulicy XII Poprzecznej, w ulicy **Pożaryskiego** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do ulicy XII Poprzecznej oraz na odcinku od ulicy Kajki do ulicy Pożaryskiego 52, w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy XII Poprzecznej do ulicy Szpotańskiego o długości 473,6 m. Termin realizacji: **16.10.2026 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: Tunelling Experts Michał Grzegrzółka, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
14. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy X Poprzecznej do ulicy XII Poprzecznej o długości 254,64 m oraz w ulicy **XII Poprzecznej** na odcinku od ulicy Pożaryskiego do ulicy Rzeźbiarskiej Dn 100 L 136,26 m. Termin realizacji: **16.10.2026 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: Tunelling Experts Michał Grzegrzółka, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
15. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Sadowej**, **Kalinowej** o długości 458,4 m. Termin realizacji: **19.10.2026 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN GRODZISK Marcin Paskudzki, ulica Okólna 1A, 05-825 Kady.

16. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Drozdowej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Drozdowej 5A o długości 264,9 m. Termin realizacji: **04.11.2026 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: 2O Katarzyna Karpińska ulica Stefana Żeromskiego 25a Słupno, 05-250 Radzymin.
17. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Prasowej** na odcinku od ulicy Derkaczy do ulicy Patriotów, **Patriotów** na odcinku od ulicy Prasowej do ulicy Jagienki, **Halnej** na odcinku od ulicy Malczyckiej do ulicy Patriotów, **Malczyckiej** na odcinku od ulicy Halnej do ulicy Ciepielowskiej, **Ciepielowskiej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów o łącznej długości 1603,5 m. Terminy realizacji Malczycka Ciepielowska: **11.12.2026 r.**; Prasowa, Patriotów, Halna: **26.08.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: PRI KNAUBER Spółka komandytowa ulica Warszawska 59 lok. 8, 05-120 Legionowo.
18. Budowa kanalizacji ciśnieniowej **w drodze dojazdowej do ulicy Północnej 25L** na odcinku od ulicy Północnej 25E do ulicy Północnej 25L o długości 157,2 wraz z odcinkami sieci o długości 36,0 m. Termin realizacji: **11.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: BDM GROUP SP Z O. O. ulica Popielżyn Górny 13, 09-131 Joniec.
19. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Malczyckiej** na odcinku od ulicy Ciepielowskiej do ulicy Malczyckiej 20 o długości 300,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 84 m. Termin realizacji: **11.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: PRI KNAUBER Spółka komandytowa ulica Warszawska 59 lok. 8, 05-120 Legionowo.
20. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Poezji**, **Jachowicza** na odcinku od ulicy Kosodrzewiny do ulicy Sztumskiej o długości 450 m, w ulicy **Sztumskiej** na odcinku od ulicy Sztumskiej 21 do ulicy Sztumskiej 25 o długości 60,9 m. Termin realizacji: **11.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp.z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jachowicza** na odcinku od ulicy Przylaszczkowej do ulicy Werbeny o długości 479,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 132,3 m. Termin realizacji: **11.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp.z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
22. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy **Poezji** na odcinku od ulicy Bysławskiej do ulicy Kosodrzewiny o długości 341,7 m. Termin realizacji: **12.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: Atal. S.A. ulica Stawowa 27, 43-400 Cieszyn.
23. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Szoferskiej** na odcinku od ulicy Alpejskiej do ulicy Odrodzenia o długości 429 m. Termin realizacji: **15.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 39, 05-077 Warszawa – Wesoła.
24. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Przewodowej** na odcinku od ulicy Przewodowej 3 do ulicy Przewodowej 23, w ulicy **Dzięcioła** na odcinku od ulicy Przewodowej do ulicy Dzięcioła 7

o długości 892,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 249,0 m. Termin realizacji: **18.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI INŻYNIERYJNYCH DROKAN, ulica Celofanowa 2, 04-711 Warszawa.

25. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Mirtowej** na odcinku od ulicy Mydlarskiej (ZL 36475) do ulicy Pomiechowskiej, w ulicy **Piechurów** na odcinku od ulicy Pomiechowskiej do ulicy Kwidzyńskiej o łącznej długości 598 m. Termin realizacji: **06.01.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: BPG Anna Sośnicka-Furmanek, ulica Grenadierów 21, 04-052 Warszawa.
26. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Juhasów** na odcinku od ulicy Mrówczej do ulicy Borków oraz w ulicy **Borków** na odcinku od ulicy Trakt Lubelski do ulicy Juhasów o łącznej długości 2165 m. Termin realizacji: **05.05.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o., ulica Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.
27. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Bysławskiej do ulicy Wał Miedzeszyński 58 o długości 124,5 m. Termin realizacji: **19.05.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN GRODZISK ulica Okólna 1A, 05-825 Kady.
28. Budowa Kanalizacji ściekowej w ulicy **Poprawnej, Papierowej** o długości 1169,0 m wraz z odcinkami sieci o długości 302,0 m. Termin realizacji: **03.06.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: PBI INFRASTRUKTURA S.A. ulica Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik.
29. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Gardenii** na odcinku od ulicy Błękitnej (HP 25964) do ulicy Gardenii 2 (ZL 37723) i Gardenii 39 na odcinku od ulicy (HP 25956); w ulicy **Żonkilowej** na odcinku od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Cylichowskiej, w ulicy **Rogatkowej** na odcinku od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Cylichowskiej o łącznej długości 1569 m. Termin realizacji: **07.06.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: Zakład Wielobranżowy Lesan Leszek Klonowski, ulicy Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.
30. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Gruszy** na odcinku od ulicy Tadżyckiej do ulicy Gruszy 2, **w drodze dojazdowej do ulicy Tadżyckiej 17R** oraz budowa spięcia wodociągu w tych ulicach o łącznej długości 763,1 m. Termin realizacji **11.06.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-BUD-KAN ul. Modlińska 4 m 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
31. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze serwisowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński 233 do ulicy Rychnowskiej o długości 174 m wraz z odcinkami sieci o długości 23,2 m. Termin realizacji: **30.06.2026 r.** Zmieniony aneksem na **30.06.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela “Montera” 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
32. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Ciepielowskiej do ulicy Patriotów 99 o długości 420,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 47 m. Termin realizacji:

26.08.2027 r. Wykonawca robót budowlanych: PRI KNAUBER Spółka komandytowa ulica Warszawska 59 lok. 8, 05-120 Legionowo.

33. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Lawinowej do ulicy Agrestowa o długości 300 m, w ulicy **Agrestowej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Żwanowieckiej o długości 310 m. Termin realizacji: **04.04.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: Zakład Budowlano-Instalacyjny KLONSBUD Magdalena Klonowska-Paprocka, Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.
34. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Michalinki** na odcinku od ulicy Derkaczy do ulicy Michalinki 10, **w drodze dojazdowej do ulicy Michalinki 10B**, w ulicy **Początkowej** na odcinku od ulicy Zapomnianej do ulicy Werbeny, w ulicy **Ratynieckiej** na odcinku od ulicy Początkowej do ulicy Ratynieckiej 8, w ulicy **Szymbarskiej** na odcinku od ulicy Oleckiej do ulicy Sztumskiej o łącznej długości 861,9 m. Termin realizacji: **24.01.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp.z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
35. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zapomnianej** na odcinku od ulicy Początkowej do ulicy Jachowicza, w ulicy **Brzostowskiej** na odcinku od ulicy Brzostowskiej 29 do działki 63/2 obręb 31296, w ulicy **Początkowej** na odcinku od ulicy Zapomnianej do ulicy Początkowej 20, w ulicy **Porębskiej** o łącznej długości 846,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 181,7 m. Termin realizacji: **24.01.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp.z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
36. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Oleckiej** na odcinku od ulicy Jachowicza do ulicy Włókienniczej, w ulicy **Brzostowskiej** na odcinku od ulicy Oleckiej do ulicy Brzostowskiej 7, w ulicy **Szymbarskiej** o łącznej długości 812,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 146,1 m. Termin realizacji: **24.01.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp.z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
37. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Początkowej** na odcinku od ulicy Oleckiej do ulicy Werbeny, w ulicy **Ratynieckiej**, w ulicy **Sztumskiej** na odcinku od ulicy Początkowej do ulicy Sztumskiej 41 o łącznej długości 499,0 m wraz z odcinkami sieci o długości 83,5 m. Termin realizacji: **24.01.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp.z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
38. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Sztumskiej** na odcinku od ulicy Jachowicza do ulicy Sztumskiej 31, **w drodze dojazdowej do ulicy Sztumskiej 21A** o łącznej długości 480,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 34,8 m. Termin realizacji: **24.01.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp.z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
39. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Żakowskiej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów 1/3, w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Żakowskiej do ulicy Derkaczy 1A, w ulicy

Włókienniczej na odcinku od ulicy Oleckiej do ulicy Włókienniczej 2 o łącznej długości 702,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 46,0 m. Termin realizacji: **24.01.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp.z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.

40. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Michalinki** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów, w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Michalinki do ulicy Patriotów 11, w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Michalinki do ulicy Derkaczy 11, **w drodze dojazdowej do ulicy Michalinki 10B** o łącznej długości 564,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 86,9 m. Termin realizacji: **24.01.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp.z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Warsztatowej 5A, 14B, 6B** na odcinku od ulicy Warsztatowej do ulicy Sobierajskiej o długości 423,6 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert Planowany termin realizacji: **72 tygodnie od podpisania umowy.**
2. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wolęcińskiej** na odcinku od ulicy Wolęcińskiej 10 do ulicy Trakt Napoleoński, w ulicy **Trakt Napoleoński** na odcinku od ulicy Lipkowskiej do ulicy Wolęcińskiej, w ulicy **Przyleśnej** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do działki ewidencyjnej numer 25/1 obręb 3-12-07, w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do ulicy Lipkowskiej 70 o łącznej długości 1779,7 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodnie od podpisania umowy.**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Wolęcińskiej do ulicy Łabędzia o długości 283,2 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert . Planowany termin realizacji: **72 tygodnie od podpisania umowy.**
4. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Lipkowskiej 18A** o długości 45,4 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodnie od podpisania umowy.**
5. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Lipkowskiej 50A** o długości 48 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodnie od podpisania umowy.**
6. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Sobierajskiej 15B i 18B** o długości 243,6 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodnie od podpisania umowy.**
7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Pajęczej** na odcinku od ulicy Pajęczej 32 do ulicy Osterwy, w ulicy **Osterwy** na odcinku od ulicy Planetowej do ulicy Pajęczej o łącznej długości

442,5 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodnie od podpisania umowy.**

8. Przebudowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Warsztatowej 11F** o długości 135,8 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodnie od podpisania umowy.**
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ligustrowej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Ligustrowej 25E o długości 515,4 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **06.07.2026 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin prac projektowych: **16 miesięcy od podpisania umowy**. Planowany termin realizacji: **12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru dokumentacji.**
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Warsztatowej** na odcinku od ulicy Planetowej do ulicy Pajęcza, **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Planetowej do ulicy Pajęczej, **w drodze dojazdowej do ulicy Warsztatowej 6B** na odcinku od ulicy Warsztatowej do działki ewidencyjnej numer 67/6 obręb 3-12-16, w **drodze dojazdowej do ulicy Warszatowej 5** o łącznej długości 633,1 m wraz z odcinkami sieci o długości 110,2 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodni od podpisania umowy.**
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Pajęczej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Trakt Napoleoński, w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Zbójnogórskiej do ulicy Pajęczej, **w drodze dojazdowej do ulicy Sobierajskiej 15B i 18B** o łącznej długości 1496,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 348,1 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodni od podpisania umowy.**
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Warsztatowej** na odcinku od ulicy Pajęczej do ulicy Wolęcińskiej, **w drodze dojazdowej do ulicy Warsztatowej 11F i 14B** o łącznej długości 710,3 m wraz z odcinkami sieci o długości 107,1 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodni od podpisania umowy.**
13. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wolęcińskiej** na odcinku od ulicy Wolęcińskiej 10A do ulicy Trakt Napoleoński, w ulicy **Przyleśnej** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do ulicy Przyleśnej 4, w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do ulicy Lipkowskiej 65 o łącznej długości 1355,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 252,1 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodni od podpisania umowy.**
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ezopa** na odcinku od ulicy Ezopa 14 do ulicy Trakt Napoleoński, w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Ezopa do ulicy Sobierajskiej 28 o

łącznej długości 890,7 m wraz z odcinkami sieci o długości 282 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodni od podpisania umowy**

15. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Łabędzia** na odcinku od ulicy Łabędzia 9 do ulicy Łabędzia 61, w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Łabędzia do ulicy Sobierajskiej 21A o łącznej długości 1042,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 215,7 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodni od podpisania umowy.**
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zbójnogórskiej** na odcinku od ulicy Zbójnogórskiej 13 do ulicy Trakt Napoleoński o długości 951,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 216,8 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodni od podpisania umowy.**
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Osterwy** na odcinku od ulicy Planetowej do ulicy Osterwy 30 o długości 153,3 m wraz z odcinkami sieci o długości 38,6 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **72 tygodni od podpisania umowy.**
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Lipkowskiej 18 do ulicy Trakt Napoleoński, w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Sobierajskiej 32 do ulicy Lipkowskiej, **w drodze dojazdowej do ulicy Lipkowskiej 18A i 50B** o łącznej długości 950,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 218,7 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **29.05.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **78 tygodni od podpisania umowy**
19. Budowa przepompowni ścieków P1 przy ulicy **Bronowskiej** (działka ewidencyjna numer 9 obręb 3;13;30) o wydajności 9,6 dm3/s wraz z przewodami tłocznymi o długości 362,6 m w ulicy **Bronowskiej** na odcinku od przepompowni ścieków do ulicy Bronowskiej 35A. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **06.07.2026 r**. – trwa ocena ofert. Planowany termin prac projektowych: **15 miesięcy od podpisania umowy**. Planowany termin realizacji: **12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru dokumentacji.**
20. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński 456 do ulicy Wał Miedzeszyński 422, **Bronowskiej** na odcinku od Kanału Zerzeńskiego do ulicy Wał Miedzeszyński, **w drodze dojazdowej do ulicy Bronowskiej 38A** o łącznej długości 1227,0 m wraz z odcinkami sieci o długości 237,1 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **06.07.2026 r**. – trwa ocena ofert. Planowany termin prac projektowych: **16 miesięcy od podpisania umowy**. Planowany termin realizacji: **12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru dokumentacji.**

21. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ligustrowej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Bronowskiej, **w drodze dojazdowej do ulicy Ligustrowej 23P** o łącznej długości 636,3 m wraz z odcinkami sieci o długości 111,6 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **06.07.2026 r**. – trwa ocena ofert. Planowany termin prac projektowych: **16 miesięcy od podpisania umowy**. Planowany termin realizacji: **12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru dokumentacji.**
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Derkaczy** na odcinku Ciepielowska do Derkaczy 79, w ulicy **Małowiejskiej** na odcinku od ulicy Małowiejskiej 53 do Małowiejska 59A o długości 477,7 m wraz z odcinkami sieci o długości 120,5 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **19.08.2026 r**. – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **40 tygodni od podpisania umowy.**
23. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy **Mrówczej** na odcinku od ulicy Odeskiej do ulicy Juhasów o długości 384,5 m wraz z odcinkami sieci 158,5 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **09.10.2026 r**. – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **54 tygodni od podpisania umowy.**
24. Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w ulicy **Świebodzińskiej** na odcinku od ulicy Pożaryskiego 2 do ulicy Bursztynowej o długości 161,7 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **10.11.2026 r.** – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **31.03.2027 r.**
25. Budowa pompowni ścieków w rejonie w ulicy **Kobryńskiej** (działka ewidencyjna numer 13/1 obręb 3;13;03) wraz z przewodami tłocznymi oraz budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kobryńskiej** na odcinku od planowanej pompowni ścieków do kanału Nowa Ulga, w ulicy **Leśniczówka** na odcinku od kanału Nowa Ulga do ulicy Leśniczówka 13 o łącznej długości 722 m. Planowana data otwarcia ofert: **10.11.2026 r.** Planowany termin realizacji: **12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru dokumentacji.**
26. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Paczkowskiej** na odcinku od ulicy Kwidzyńskiej do ulicy Mrówczej o długości 222,8 m wraz z odcinkami sieci 29,2 m. Planowana data otwarcia ofert: **23.11.2026 r.** Planowany termin prac projektowych: **4 miesiące od podpisania umowy.** Planowany termin realizacji: **9 miesięcy od podpisania protokołu odbioru dokumentacji.**
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kwidzyńskiej** na odcinku od ulicy Paczkowskiej do ulicy Piechurów wraz z odcinkami sieci o długości 237,9 m. Planowana data otwarcia ofert: **23.11.2026 r.** Planowany termin prac projektowych: **4 miesiące od podpisania umowy.** Planowany termin realizacji: **9 miesięcy od podpisania protokołu odbioru dokumentacji.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Hufcowej** na odcinku od ulicy Radłowej do ulicy Sztygarów, w ulicy **Sztygarów** na odcinku od ulicy Chylickiej do ulicy Sztygarów 15 oraz w ulicy **Chylickiej** na odcinku od ulicy Rozszerzonej do ulicy Sztygarów o łącznej długości 753,5 m. Planowany termin realizacji: **40 tygodni od podpisania umowy.**

2. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Walcowniczej 27M** o długości 64 m wraz z odcinkami sieci o długości 28 m. Planowany termin realizacji**: 24 tygodnie od podpisania umowy.**
3. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 26S** o długości 393 m wraz z odcinkami sieci o długości 157,4 m. Planowany termin realizacji**: 40 tygodni od podpisania umowy.**

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ulicy **Kosmatki** na odcinku od ulicy Bora-Komorowskiego do ulicy Wał Miedzeszyński, w ulicy Wał Miedzeszyński na odcinku od ulicy Kosmatki do ulicy Skalnicowej o łącznej długości 5150 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Sobierajskiej 8** i do ulicy **Osterwy 29A** o łącznej długości 240 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Osterwy 38** o długości 75 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Nagłowickiej 25** o długości 50 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Żywokostowej** na odcinku od ulicy Młodej do ulicy Śpiewnej, w ulicy **Obszarowej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Żywokostowej o łącznej długości 885 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Poprawnej 76 – 78** o długości 280 m
7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Napoleona Bonaparte** na odcinku od ulicy Szulczyka do ulicy Napoleona Bonaparte 45 o długości 330 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Zabielskiej 30 - 28A** i w drodze dojazdowej do ulicy **Zabielskiej 42 – 44** o łącznej długości 440 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Wał Miedzeszyński 504 – 506** o długości 100 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w **Aleja Dzieci Polskich** na odcinku od ulicy Trzykrotki do ulicy Kociszewskich oraz w ulicy **Kociszewskich** na odcinku od ulicy Kociszewskich 1 do ulicy Kociszewskich 26 – 28 o łącznej długości 1405 m;

11. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Lipkowskiej 22**, w drodze dojazdowej do ulicy **Lipkowskiej 22A** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Lipkowskiej 24** o łącznej długości 40 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 8** o długości 110 m;
13. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 15A** - **15G** o długości 140 m;
14. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Mydlarskiej** na odcinku od HP 42115 do HP 24238 (rejon ulicy Mydlarskiej 22F) o długości 20 m;
15. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Lebiodowej** na odcinku od ulicy Lebiodowej 35 do ulicy Lebiodowej 44 o długości 275 m;
16. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Wspomnień do ulicy Panny Wodnej oraz w ulicy **Panny Wodnej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Garncarskiej o łącznej długości 370 m;
17. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 202/204**, **235/237B**, **265/267**, **318/320** o łącznej długości 1515 m;
18. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 283/285**, **289/291**, **295/297**, **303/305**, **317/319**, **328/330** o łącznej długości 1910 m;
19. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej od ulicy **Trakt Lubelski 329/331**, **333/335**, **335/337** o łącznej długości 400 m;
20. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Poprawnej 4** o długości 110 m;
21. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Osterwy 39C** o długości 75 m;
22. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kosynierów** na odcinku od ulicy Czatów do HP 27369 o długości 310 m;
23. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kosynierów** na odcinku od ulicy IX Poprzecznej do HP 27369 o długości 95 m;
24. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Poprawnej** na odcinku od ulicy Papierowej do ZL 25317 o długości 500 m;
25. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **I Poprzecznej 13** o długości 60 m;

26. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kajki** na odcinku od ulicy XII Poprzecznej do ulicy Kajki 3 o długości 40 m;
27. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Śnieguliczki** o długości 680 m;
28. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Januszewskiej** na odcinku od ulicy Panny Wodnej do ulicy Klimatycznej o długości 480 m;
29. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kosynierów** na odcinku od ulicy IX Poprzecznej do ostatniego przykanalika na południe ulicy Kosynierów o długości 383 m;
30. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej w rejonie posesji przy ulica **I Poprzeczna 13** o długości 60 m;
31. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Snopowej** na odcinku od ulicy Mydlarskiej do ulicy Wapiennej o długości 70 m;
32. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wapiennej 2** wraz z odcinkami sieci o długości 90 m;
33. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Chorzowskiej** na odcinku od ulicy Paczkowskiej do ulicy Piechurów wraz z odcinkami sieci o długości 280 m;
34. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 283/285**, **289/291, 295/297, 301, 317/319, 328/330, 329/331, 333/335, 335/337** o łącznej długości 1161 m;
35. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Owocowej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Włókienniczej oraz w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Derkaczy 41 do ulicy Derkaczy 19 o łącznej długości 690 m;
36. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Prasowej** na odcinku od ulicy Mozaikowej do ulicy Patriotów o długości 340 m;
37. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Halnej** na odcinku od XXV LO do ulicy Patriotów, w ulicy **Włókienniczej** na odcinku od ulicy Prasowej do ulicy Włókienniczej 94, **w drodze dojazdowej do ulicy Włókienniczej 94 - 98** oraz w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Prasowej do ulicy Derkaczy 80 o łącznej długości 580 m;
38. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 235/237B, 265/267, 318/320** o łącznej długości 1260 m;
39. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 305A – 305E** o długości 155 m;
40. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ulicy **Jeziorowej 15A**, **41A - 43**, **67**, w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Kaszmirowej do działki ewidencyjnej

numer 9/50 obręb 3;13;34, na odcinku od ulicy Jeziorowej do posesji 376A, w drogach dojazdowych do ulicy **Wał Miedzeszyński 414-414A** o łącznej długości 2705 m;

41. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Jeziorowej 13 - 15A** o długości 220 m;

42. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Lebiodowej** na odcinku od ulicy Lebiodowej 35 do ulicy Lebiodowej 44 o długości 275 m;

43. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Podkowy** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Podkowy 51, w ulicy **Kudowskiej** na odcinku od ulicy Kudowskiej 25A do ulicy Podkowy, w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Kąsek do ulicy Świtezianki, w ulicy **Oliwkowej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Narcyzowej, w drogach dojazdowych do ulicy **Oliwkowej 25**, **27**, w ulicy **Narcyzowej** na odcinku od ulicy Wasilkowskiej do ulicy Rzeczyckiej, w ulicy **Rzeczyckiej** na odcinku od ulicy Narcyzowa do ulicy Rzeczyckiej 30, w ulicy **Narcyzowej** na odcinku od ulicy Wasilkowskiej do ulicy Podkowy, w ulicy **Tamaryszków**, w ulicy **Wasilkowskiej**, w drodze dojazdowej do ulicy **Narcyzowej 14A**, w ulicy **Filmowej** na odcinku od ulicy Oliwkowej do ulicy Podkowy, w ulicy **Sieniawskiej** na odcinku od ulicy Stawiszyńskiej do ulicy Podkowy, w ulicy **Stawiszyńskiej**, w ulicy **Ropczyckiej**, w ulicy **Chorzelskiej**, w ulicy **Bystrzyckiej** na odcinku od ulicy Oliwkowej do ulicy Podkowy o łącznej długości 3822 m;

44. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ochoczej** na odcinku od ulicy Narcyzowej do ulicy Patriotów, w ulicy **Filmowej** na odcinku od ulicy Świtezianki do ulicy Ochoczej, w ulicy **Centurii** na odcinku od ulicy Centurii 11 do ulicy Filmowej, w ulicy **Rusinowskiej** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Ochoczej 34**, w ulicy **Narcyzowej** na odcinku od ulicy Ochoczej do ulicy Parterowej o łącznej długości 1160 m;

45. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Rzeczyckiej** na odcinku od ulicy Tyszowieckiej do pompowni "Falenica", w ulicy **Kisielickiej**, w ulicy **Ochoczej** na odcinku od ulicy Tyszowieckiej do ulicy Ochoczej 46 oraz w ulicy **Tyszowieckiej** na odcinku od ulicy Rzeczyckiej ulicy Tyszowieckiej 1 o łącznej długości 1080 m;

46. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Parterowej** na odcinku od ulicy Tyszowieckiej do ulicy Parterowej 16, w ulicy **Haczowskiej**, w ulicy **Wyszatyckiej** na odcinku od ulicy Wyszatyckiej 24 do ulicy Haczowskiej, w ulicy **Zagorzyckiej**, w ulicy **Wyszatyckiej** na odcinku od ulicy Wyszatyckiej 40 do ulicy Zagorzyckiej, w ulicy **Nachyłkowej** na odcinku od ulicy Nachyłkowej 36 do ulicy Tyszowieckiej, w ulicy **Wyszatyckiej** na odcinku od ulicy Ochoczej do ulicy Haczowskiej, w ulicy **Parterowej** na odcinku od ulicy Wyszatyckiej do ulicy Parterowej 14, w ulicy **Parterowej** na odcinku od ulicy Przełęczy do ulicy Wyszatyckiej oraz w ulicy **Dulczyńskiej** o łącznej długości 1195 m;

47. Budowa **pompowni ścieków P1 "Falenica"** na działce ewidencyjnej numer 78/2, 78/3 obręb 3;12;79 przy w ulicy Małowiejskiej;
48. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kłodzkiej** na odcinku od ulicy Czekanowskiej do ulicy Petunii, w ulicy **Petunii** na odcinku od projektowanej studni S18 do ulicy Kłodzkiej wraz z odcinkami sieci oraz w ulicy Kłodzkiej na odcinku od ulicy Petunii (ZL 37867) do ulicy Przełęczy o łącznej długości 380 m;
49. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Pod Brzozami** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński 422 do ulicy Pod Brzozami 88 o długości 545 m;
50. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Ligustrowej 21, 25** o łącznej długości 160 m;
51. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od posesji **504A/506** do posesji 516 wraz z odcinkami sieci o długości oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Wał Miedzeszyński 464 – 466** o łącznej długości 255 m;
52. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Osterwy 38** o długości 80 m;
53. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Mrówczej** na odcinku od ulicy Juhasów do ulicy Króla Kazimierza, w ulicy **Króla Kazimierza** na odcinku od ulicy Bajkowej do ulicy Mrówczej oraz na odcinku od ulicy Bajkowej do ulicy Patriotów o łącznej długości 1378 m;
54. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **IX Poprzecznej** na odcinku od ulicy IX Poprzecznej 28 do ulicy Kosynierów o długości 57 m;
55. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Derkaczy** i ulicy **Włókienniczej 73A**, w ulicy **Włókienniczej** na odcinku od ulicy Małowiejskiej do ulicy Włókienniczej 77A oraz w ulicy **Małowiejskiej** na odcinku od ulicy Mozaikowej do pompowni P1 o łącznej długości 515 m
56. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ciepielowskiej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Ciepielowskiej 16 oraz w ulicy **Włókienniczej** na odcinku od ulicy Ciepielowskiej do ulicy Małowiejskiej o łącznej długości 180 m;
57. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Śpiewnej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów, w ulicy **Obszarowej** na odcinku od ulicy Obszarowej 7A do ulicy Owocowej oraz w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Patriotów 43 do ulicy Patriotów 17-25 o łącznej długości 960 m;
58. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Niebieskiej** na odcinku od ulicy Włodzickiej do ulicy Niebieskiej 52 i 74 o długości 60 m;
59. Budowa pompowni ścieków "Falenica" przy w ulicy **Rzeczyckiej** wraz z dwoma przewodami tłocznymi;

60. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kudowskiej** na odcinku od ulicy Kudowskiej 25 do ulicy Wakacyjnej, w ulicy **Kudowskiej** na odcinku od ulicy Rościszewskiej do ulicy Wakacyjnej, w drodze dojazdowej do ulicy **Kudowskiej 42**, w ulicy **Ratoszyńskiej**, w ulicy **Gorajskiej**, w ulicy **Frysztackiej**, w ulicy **Wakacyjnej**, w ulicy **Rościszewskiej**, w ulicy **Chełchowskiej** o łącznej długości 665 m;
61. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Bysławskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Włókienniczej o długości 275 m
62. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Ezopa 53A – 57** o długości 40 m;
63. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Sobierajskiej 8** i **Osterwy 29A** o łącznej długości 250 m;
64. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Osterwy 39C** o długości 75 m;
65. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Lipkowskiej 22/22A/24** o długości 50 m;
66. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Mrówczej** na odcinku od ulicy Króla Kazimierza do ulicy Wielostronnej, w ulicy **Klimatycznej** na odcinku od ulicy Bajkowej do ulicy Mrówczej, w ulicy **Wielostronnej** na odcinku od ulicy Glicynii do ulicy Mrówczej, w ulicy **Bajkowej** na odcinku od ulicy Króla Kazimierza do ulicy Klimatycznej, na odcinku od ulicy Wielostronnej do ulicy Klimatycznej oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Klimatycznej 8 – 10** o łącznej długości 1324 m;
67. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Żwanowieckiej** na odcinku od ulicy Agrestowej do ulicy Lawinowej oraz na odcinku od ulicy Popiołów do ulicy Agrestowej o długości 365 m;
68. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Brodnickiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Mozaikowej o długości 385 m;
69. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Mozaikowej** na odcinku od ulicy Brodnickiej do ulicy Mozaikowej 16 o długości 535 m;
70. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Deptak** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Mozaikowej oraz w ulicy **Mozaikowej** na odcinku od ulicy Deptak do ulicy Brodnickiej o łącznej długości 545 m;
71. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wapiennej** i ulicy **Gajowej** na odcinku od ulicy Osadniczej do ulicy Paczkowskiej oraz w ulicy **Snopowej** na odcinku od ulicy Snopowej 17 do ulicy Wapiennej wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 730 m;
72. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Floksów** na odcinku od ulicy Pielęgniarek do ulicy na wschód i na zachód o długości 130 m;

73. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 11 – 15** o długości 232 m;
74. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 58 - 58S** o długości 240 m;
75. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Izbickiej** na odcinku od ulicy Olchy do ulicy Czołgistów o długości 685 m;
76. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Czołgistów** na odcinku od ulicy Izbickiej do ulicy Wolęcińskiej o długości 1350 m;
77. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Serdecznej** na odcinku od ulicy Izbickiej do ulicy Wilgi o długości 230 m;
78. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zimowej** na odcinku od ulicy Izbickiej do ulicy Wilgi o długości 250 m;
79. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jontka** na odcinku od ulicy Izbickiej do ulicy Wilgi o długości 250 m;
80. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dychowskiej** na odcinku od ulicy Trakt Lubelski do ostatniego przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Dychowskiej o długości 250 m;
81. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wał Miedzeszyński 420** wraz z odcinkami sieci o długości 745 m;
82. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Zabielskiej 13 - 15, 16 - 16B,** o łącznej długości 950 m. Z uwagi na brak otrzymania zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane umowa została rozwiązana;
83. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wał Miedzeszyński 474**, **480A, 488 - 490A, 494, 504 - 506, 506 - 508** do ulicy Zabielskiej o łącznej długości 865 m;
84. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wał Miedzeszyński 464** - **504A** o długości 400 m. Z uwagi na brak otrzymania zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane umowa została rozwiązana;
85. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Włodzickiej** na odcinku od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Włodzickiej 2 oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Włodzickiej 22 - 28** i w drodze dojazdowej do ulicy **Włodzickiej 6 - 8** wraz z odcinkami sieci oraz w ulicy **Niebieskiej** na odcinku od ulicy Włodzickiej do ulicy Niebieskiej 64 i 66 o łącznej długości 700 m;
86. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Walcowniczej 29, 33, 35** o łącznej długości 286 m;

87. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Młodej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów, w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Bysławskiej do ulicy Derkaczy 40, w drodze dojazdowej do ulicy **Derkaczy**, w ulicy **Obszarowej** na odcinku od ulicy Obszarowej 1 do ulicy Młodej, w ulicy **Żywokostowej** oraz w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Młodej do ulicy Patriotów 45 o łącznej długości 1215 m;

88. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Snopowej** na odcinku od ulicy Mydlarskiej do ulicy Węglarskiej oraz w ulicy **Węglarskiej** na odcinku od ulicy Węglarskiej 76 do ulicy Węglarskiej 33A oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Węglarskiej 34-38** wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 515 m;

89. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 8 - 10** wraz z odcinkami sieci o długości 350 m;

90. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zabielskiej** na odcinku od ulicy Papierowej do ostatniego przyłącza o długości 435 m;

91. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Strzygłowskiej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Rychnowskiej oraz w ulicy **Rychnowskiej** na odcinku od ulicy Strzygłowskiej do ulicy Rychnowskiej 15 o łącznej długości 885 m;

92. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Widocznej** na odcinku od ulicy Rdestowej do ulicy Lucerny - Etap II o łącznej długości 1720 m;

93. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej na odcinku od ulicy **Zambrowskiej do ulicy Pazińskiego 1-4** oraz **w drodze dojazdowej pomiędzy ulicą Zambrowską 8-10, a Pazińskiego 9-11** o łącznej długości 600 m;

94. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Rogatkowej 4** o długości 95 m;

95. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Klimontowskiej 17A– 17N** o długości 150 m;

96. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Łańcuckiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Odeskiej, w ulicy **Jeżynowej** na odcinku od ulicy Mrówczej do ulicy Patriotów, w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Odeskiej, w ulicy **Odeskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Mrówczej o łącznej długości 1376 m;

97. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Odeskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Mrówczej o długości 290 m;

98. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Szafirowej** na odcinku od ulicy Mozaikowej do ulicy Tawułkowej o długości 710 m;

99. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ligustrowej** na odcinku od ulicy Ligustrowej (HP 40889) do ulicy Bronowskiej o długości 100 m;

100. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Żwanowieckiej 30** o długości 225 m;
101. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Kajki 3** na odcinku od ulicy XII Poprzecznej do ulicy Kajki 3 o długości 90 m;
102. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Hortensji** na odcinku od ulicy Zasadowej do ulicy Mozaikowej o długości 710 m;
103. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Draceny** na odcinku od ulicy Mozaikowej do ulicy Lewkonii o długości 580 m;
104. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Geranii** o długości 320 m;
105. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wodniaków** na odcinku od ulicy Bronowskiej do ulicy Wodniaków 50 o długości 435 m;
106. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 56** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 17** o łącznej długości 865 m;
107. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 22 - 24**, w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 56** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 17** o łącznej długości 1155 m;
108. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 82** o długości 155 m;
109. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 82** o długości 125 m;
110. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 100 – 102** o długości 590 m;
111. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ulicy **Zwoleńskiej 104 – 106** o długości 895 m;
112. Opracowanie analizy trasy usytuowania projektowanego przewodu wodociągowego w ulicy **Wojtyszki** na odcinku od ulicy Wojtyszki 7 do ulicy Wojtyszki 77J o długości 995 m;
113. Opracowanie analizy trasy usytuowania projektowanego kanału ściekowego w ulicy **Wojtyszki** do wysokości ulicy **Wojtyszki 37G** oraz w drodze dojazdowej pomiędzy ulicą **Wojtyszki**, a ulicą **Trakt Lubelski** (działka ewidencyjna numer 114/1 obręb 3;13;53) o łącznej długości 674 m;
114. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kłodzkiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Petunii o długości 780 m;

115. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kłodzkiej** na odcinku od ulicy Petunii (ZL 37867) do ulicy Przełęczy o długości 230 m;
116. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Bychowskiej** na odcinku od ulicy Związkowej do ulicy Łysakowskiej oraz w ulicy **Łysakowskiej** na odcinku od ZL 38846 (w rejonie ulicy Korkowej) do ulicy Łysakowskiej 7 wraz z budową punktu pomiarowego w ulicy rejonie ulicy Bychowskiej i Łysakowskiej o łącznej długości 440 m;
117. Budowa przewodu wodociągowego w **ul. Obiegowej** o długości 680 m
118. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Odsieczy Wiednia** oraz w ulicy **Odrodzenia** na odcinku od ulicy Odsieczy Wiednia do ulicy Szoferskiej o łącznej długości 550 m.
119. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Łysakowskiej** na odcinku od ulicy Korkowej do działki ewidencyjnej numer 11 obręb 3;07;26 o długości 180 m;
120. Opracowanie analizy trasy usytuowania projektowanego wkanału ściekowego w drodze dojazdowej do ulicy **Sęczkowej 78** o długości 170 m;
121. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Żwanowieckiej** na odcinku od ulicy Agrestowej do ulicy Lawinowej, w ulicy **Żwanowieckiej** na odcinku od ulicy Popiołów do ulicy Agrestowej o łącznej długości 365 m;
122. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Kadetów do działki ewidencyjnej numer 35/4 obręb 3;13;07 o długości 180 m;
123. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** (droga serwisowa) na odcinku od ulicy Kadetów do działki ewidencyjnej numer 36/14 obręb 3;13;14 o długości 300 m;
124. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wojsławickiej** na odcinku od ulicy Sęczkowej do ulicy Wał Miedzeszyński o długości 81 m;
125. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński 544 do ulicy Wojsławickiej o długości 140 m;
126. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Wojsławickiej do ulicy Wał Miedzeszyński 520 o długości 150 m;
127. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Chodzieskiej** na odcinku od ulicy Chodzieskiej 17 do działki ewidencyjnej numer 39 obręb 3;13;47 o długości 420 m;
128. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Chodzieskiej** na odcinku od ulicy Chodzieskiej 57 do ulicy Panoramy o długości 896 m oraz budowa przepompowni ścieków przy ulicy Chodzieskiej (działka ewidencyjna numer 42 obręb 3;13;47) wraz z przewodami tłocznymi w ulicy **Chodzieskiej** włączonymi do istniejącego kanału ogólnospławnego przy ulicy Trakt Lubelski 115A o długości 300 m;

129. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Mrągowskiej** o długości 590 m;
130. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Technicznej** na odcinku od ulicy Lokalnej do ulicy Napoleona Bonaparte, w ulicy **Zagórzańskiej** na odcinku od ulicy Złotej Jesieni do ulicy Porośle, w ulicy Złotej Jesieni na odcinku od ulicy Zagórzańskiej do ulicy Szulczyka o łącznej długości 1785 m;
131. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Szafranów** o długości 750 m;
132. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Snopowej** na odcinku od Mydlarskiej do ulicy Węglarskiej, w ulicy **Węglarskiej** na odcinku od posesji nr 76 do posesji nr 33A oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Węglarskiej 34 i 38** o łącznej długości 580 m.
133. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Snopowej** na odcinku od ulicy Mydlarskiej do ulicy Wapiennej o długości 70 m.
134. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Poprawnej 61** długości 195 m.
135. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dąbrowej** na odcinku od ulicy Dąbrowej 34 do posesji numer 58 o długości 160 m.
136. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Poprawnej 16T** o długości 365 m.
137. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Śnieguliczki** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do działki ewidencyjnej 10/4 w obrębie 3;14;06 o długości 335 m.
138. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Poprawnej 32E** o długości 340 m.

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej (719 nieruchomości) i kanalizacyjnej (1533 nieruchomości) po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Wawer

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Wawer do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie - zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenie posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2026 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Patriotów 194A** o długości 115,0 m. Poniższe 3 nieruchomości mają możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Patriotów 194, 194A, 194B.

2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 92N i 94H/4** o długości 451 m. Poniższe 23 nieruchomości mają możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Zwoleńska 92A, 92B, 92C, 92F, 92G, 92H/1, 92H/2, 92I, 92K, 92L, 92N, 94H/1, 94H/2, 94H/3, 94H/4, 94H/5, 94H/6, 94H/7, 94H/8;
- działki ewidencyjne numer 23/1, 3/4, 3/2, 3/1 obręb 3;11;52.

3. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 92H/2 i 94H/4** o długości 322,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 31,8 m. Poniższe 25 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Zwoleńska 94, 94A, 94B, 94C, 94D, 94E, 94H/1, 94H/2, 94H/3, 94H/4, 94H/5, 94H/6, 94H/7, 94H/8, 92A, 92B, 92C, 92D, 92E, 92F, 92G, 92H/1, 92H/2;
- działki ewidencyjne numer 23/1, 3/4 obręb 3;11;52.

4. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Mrówczej 141** o długości 96 m. Poniższe 12 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Mrówcza 141, 141A, 141B, 141C, 141D, 141E, 141F, 141G, 141H, 141J, 141K, 141L.

5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 33J** o długości 280,2 m. Poniższe 20 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Lebiodowa 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33J, 33K, 33L, 33M, 33N, 33P, 33R, 33S, 33T, 33U, 33W.

6. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Koszęcińskiej** na odcinku od ulicy Izbickiej do spięcia z ulicą Izbicką o długości 628 m. Poniższe 33 nieruchomości mają możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Izbicka 76;
- ulica Koszęcińska 1, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 25;
- działki ewidencyjne numer 81/2, 82, 55, 56, 82, 57, 58, 60, 21, 22 obręb 3;12;44.

7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Szumnej** na odcinku ulicy Szumnej 6 do ulicy Kalinowskiej 4 o długości 261 m. Poniższe 13 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Szumna 5, 5A, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16A, 18, 20, 22.

8. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Dąbrowa** na odcinku od ulicy Dzięcioła do ulicy Celulozy o długości 878,3 m. Poniższe 63 nieruchomości mają możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Dąbrowa 1, 3, 5, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 117M, 117L, 117K, 117J, 117H, 117G, 117F, 117E, 117D, 117C, 117B;
- ulica Bielika 5, 9, 9A;
- działki ewidencyjne numer 70, 7/21, 7/10, 7/9, 7/8, 7/7 obręb 3;14;28.

9. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dąbrowa** na odcinku od ulicy Bielika do ulicy Dąbrowa 34 o długości 294 m wraz z odcinkami sieci o długości 59,2 m. Poniższe 23 nieruchomości mają możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Dąbrowa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
- ulica Bielika 5, 9, 9A.

10. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Edisona** na odcinku od ulicy Edisona 75 do ulicy Edisona 11 o długości 226,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 56,3 m. Poniższe 6 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Edisona 1, 5, 7, 9, 11;
- działka ewidencyjna numer 58 obręb 3;07;25.

11. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kamieńskiego** o długości 243,8 m. Poniższe 13 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Kamieńskiego 12/14, 9, 8, 7, 6, 5, 4;
- działki ewidencyjne numer 13/4, 102, 11/3, 18/2, 19/5, 23/6 obręb 3;12;93.

12. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kamieńskiego** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Kamieńskiego 5 o długości 227 m wraz z odcinkami sieci o długości 22,7 m. Poniższe 14 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Kamieńskiego 12/14, 9, 8, 7, 6, 5, 4;
- ulica Bysławska 92;
- działki ewidencyjne numer 13/4, 102, 11/3, 18/2, 19/5, 23/6 obręb 3;12;93.

13. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Mieleckiej** na odcinku od ulicy Lucerny do ulicy Paczkowskiej oraz w ulicy **Paczkowskiej** na odcinku od ulicy Paczkowskiej 4 do ulicy Paczkowskiej 41 o łącznej długości 544,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 207,7 m. Poniższe 42 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Mielecka 30, 28, 26, 24, 22, 20, 12, 10, 6, 4, 4A, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 45, 47;
- ulica Osadnicza 9,
- ulica Paczkowska 23, 27, 33, 35, 37, 39, 41;
- działki ewidencyjne numer 112/1, 287, 92/1, 53, 56 obręb 3;11;24.

14. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Osadniczej** na odcinku od ulicy Mieleckiej do ulicy Osadniczej 2 o długości 60,7 m wraz z odcinkami sieci o długości 18,7 m. Poniższe 3 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Osadnicza 2, 4, 5.

15. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 27L** o długości 249,4 m. Poniższe 18 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Lebiodowa 27B, 27C, 27E, 27F, 27H, 27J, 27K, 27L, 27M, 27N, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H, 29J, 29K, 29L;
- działki ewidencyjne numer 8/8, 8/22 obręb 3;13;20.

16. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Szumnej** na odcinku ulicy Szumnej 6 do ulicy Szumnej 20 o długości 155 m wraz z odcinkami sieci o długości 49 m. Poniższe 12 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Szumna 5, 5A, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16A, 18, 20.

17. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dzięcioła** na odcinku od ulicy Dzięcioła 5 do ulicy Rosiczki oraz w ulicy **Rosiczki** o długości 450,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 105,7 m. Poniższe 15 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Dzięcioła 5, 6, 3, 2, 1, 2A;
- ulica Rosiczki 15;
- działki ewidencyjne numer 31/25, 23/5 obręb 3;14;17;
- działki ewidencyjne numer 12, 22, 26/3 obręb 3;14;16;
- działki ewidencyjne numer 42/2, 43, 44 obręb 3;14;28.

18. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 27L** o długości 242,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 90,8 m. . Poniższe 18 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Lebiodowa 27B, 27C, 27E, 27F, 27H, 27J, 27K, 27L, 27M, 27N, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H, 29J, 29K, 29L;

19. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Prymulki** na odcinku od ulicy Zasadowej do ulicy Mozaikowej o łącznej długości 655,7 m. Poniższe 27 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Prymulki 7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 31, 33, 37, 40, 41, 43, 43A, 45;
- ulica Mozaikowa 147, 149, 149A;

- działki ewidencyjne numer 61/2, 61/5, 61/6, 61/7, 61/10, 61/12, 61/13 obręb 3;12;38;
- działka ewidencyjna numer 3 obręb 3;12;46.

20. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Klimontowskiej 21E/2 i 21K** o długości 399,5 m. Poniższe 17 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Klimontowska 19A, 21A, 21C, 21E/1, 21E/2, 21F, 21L, 21G, 21M, 21N, 21H, 21P, 21R, 21K;
- działki ewidencyjne numer 90, 92, 108 obręb 3;11;09.

21. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Klimontowskiej 21E/2 i 21K** o długości 284 m wraz z odcinkami sieci o długości 17,5 m. Poniższe 18 ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Klimontowska 19A, 21A, 21C, 21E/1, 21E/2, 21F, 21G, 21H, 21K, 21L, 21M, 21N, 21P, 21R;
- działki ewidencyjne numer 90, 92, 108 obręb 3;11;09.

22. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Malwowej** na odcinku od ulicy Zasadowej do ulicy Mozaikowej o długości 588,6 m. Poniższe 26 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci

- ulica Malwowa 1A, 1B, 3, 3A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 13, 13A, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 27A, 29, 31;
- ulica Mozaikowa 155;
- działka ewidencyjna numer 31/2 obręb 3;12;38.

23. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Pożaryskiego** na odcinku od ulicy Kajki do ulicy Pożaryskiego 52, w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do ulicy XII Poprzecznej, w ulicy **XI Poprzecznej** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do działki ewidencyjnej numer 25/6 obręb 31134 o długości 194,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 43,2 m. Poniższe 10 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Rzeźbiarska 6, 9, 10, 16;
- ulica Pożaryskiego 52, 54;
- ulica XI Poprzeczna 4;
- ulica Szpotańskiego 18;
- działki ewidencyjne numer 41/2, 44/2 obręb 3;11;34.

24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy Szpotańskiego do działki ewidencyjnej numer 43/7 obręb 3-11-34 o długości 142,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 17,5 m. Poniższe 3 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanego przewodu:

- ulica Rzeźbiarska 2, 2A, 2B.

25. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **IV Poprzecznej** na odcinku od ulicy Wydawniczej do ulicy Marysińskiej, w ulicy **Wydawniczej** na odcinku od ulicy IV Poprzecznej do ulicy Ukośnej, w ulicy **Ukośnej** na odcinku od ulicy Wydawniczej do ulicy Wydawniczej 40 o długości 165,2 m. Poniższe 5 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica IV Poprzeczna 2, 4, 4A;
- ulica Wydawnicza 40, 42.

26. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 28N** o długości 394,0 m. Poniższe 13 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Wiązana 28, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28J, 28K, 28L, 28M, 28N;
- działka ewidencyjna numer 6/25 obręb 3;13;33.

27. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Strzygłowskiej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Przewodowej o długości 722,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 323,5 m. Poniższych 56 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Wał Miedzeszyński 216;
- ulica Strzygłowska 31, 33, 35, 35 A, 26, 37, 37a, 39b ,39, 43a, 43, 45, 49, 47, 40 ,51,55, 55A, 57,57a,59a, 59, 60, 61, 63, 73, 75, 81, 83, 62, 58, 56a, 56, 54, 52, 50, 48a,48, 46, 44a, 44, 42, 40, 28, 26, 24;

28. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Walcowniczej 31F** o długości 58,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 31,4 m. Poniższe 14 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Walcownicza 27L, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F.

29. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wolęcińskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Wolęcińskiej 10 o długości 318 m. Poniższe 12 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Wolęcińska 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 6, 8, 10;
- działki ewidencyjne numer 2/2, 5/4, 6/1 obręb 3;12;04.

30. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Żwanowieckiej** na odcinku od ulicy Lawinowej do ulicy Żwanowieckiej 44, w drodze dojazdowej do ulicy **Żwanowieckiej 44** o łącznej długości 293,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 97,2 m. Poniższe 19 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Lawinowa 10;
- ulica Żwanowiecka 58, 58A, 56, 56A, 55, 49, 53, 54, 52, 46/50, 46, 44, 44A, 44B, 44C, 44D.

31. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 33J** o długości 280,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 75,3 m. Poniższe 20 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:

- ulica Lebiodowa 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33J, 33K, 33L, 33M, 33N, 33P, 33R, 33S, 33T, 33U, 33W.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Cyklamenów do ulicy Trakt Lubelski o łącznej długości 5071,5 m. Poniższych 7 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Heliotropów 1, 2A;
- ulica Cyklamenów 6;
- ulica Wał Miedzeszyński 262, 260, 258, 250.

2. Budowa pompowni ścieków P4 przy ulicy **Skalnicowej** na działce ewidencyjnej numer 1/12 obręb 3;13;57 oraz kanalizacji ściekowej w ulicy **Skalnicowej** na odcinku od ulicy Cyklamenów do ulicy Wał Miedzeszyński wraz z odcinkami sieci o długości 723,6 m. Poniższych 6 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- działka ewidencyjna numer 43/9, 42/8, 47, 46 obręb 3;13;51
- działka ewidencyjna numer 38/17, 33 obręb 3;13;57.

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Skalnicowej do ulicy Wał Miedzeszyński 245 o długości 1238,5 m. Poniższych 9 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Heliotropów 15;
- ulica Wał Miedzeszyński: 296, 288, 282, 262, 273, 259A, 251, 249A.

4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Bez Nazwy** (działka ewidencyjna numer 5/2 obręb 3;14;08) na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Trakt Lubelski, w ulicy **Trakt Lubelski**

na odcinku od ulicy Fiołków do ulicy Wędkarskiej o łącznej długości 799,8 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 84,5 m. Poniższych 9 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Trakt Lubelski 50, 48B, 46B, 40, 38C, 38B, 38;
- działka ewidencyjna numer 1/12 obręb 3;14;10;
- działka ewidencyjna numer 6/17 obręb 3;14;08.

5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Trakt Lubelski** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Wędkarskiej o długości 268 m wraz z odcinkami sieci o długości 118,8 m. Poniższych 18 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Trakt Lubelski 36A, 36, 34, 32, 30, 28, 28A, 9, 5/7, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10;
- działka ewidencyjna numer 13/3 obręb 3;14;08.
- działka ewidencyjna numer 27, 3, 35, 54/3, 191, 68, 27/5, 54, 32 obręb 3;14;14.

6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Wolęcińskiej do ulicy Patriotów 186A, w ulicy **Wolęcińskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Wolęcińskiej 10, w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Lipkowskiej 16, w ulicy **Ezopa** na odcinku od ulicy Patriotów do działki ewidencyjnej numer 63 obręb 3-12-04, w ulicy **Łabędziej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Łabędziej 7, w ulicy **Zbójnogórskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Zbójnogórskiej 11, w drodze dojazdowej do ulicy **Patriotów 194A** o łącznej długości 1960,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 284,5 m. Poniższe 57 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- działki ewidencyjne o numerach 6/2, 6/1, 5/4 z obrębu 3;12;04; działka 62, 63 obręb 3;12;04; 70/2 obręb 3;12;04; działka 12 obręb 3;12;16; działka 45/1, 45/2 obręb 3;12;16;
- ulica Wolęcińska 4, 4 A, 4 C, 4 E, 6, 8;
- ulica Lipkowska 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 A, 14, 16, 18;
- ulica Patriotów 194, 194A, 194B, 208, 212;
- ulica Ezopa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- ulica Łabędzia 3, 5, 7;
- ulica Zbójnogórska 1, 2 A, 3, 4 A, 4 B, 5, 6, 7, 8, 9A, 10, 11.
- działki ewidencyjne numer 8/8, 8/22 obręb 3;13;20.

7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Pazińskiego** o długości 258,4 m oraz w ulicy **Zambrowskiej** o długości 270,3 m. Poniższe 28 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Zambrowska 1, 3, 3A, 4, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13A;
- ulica Pazińskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- działki ewidencyjne numer 98/2 obręb 3;11;22.

8. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ciekawej** na odcinku od ulicy Przewodowej do ulicy Rusałki o długości 435 m. Poniższe 20 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Ciekawa 4, 5, 5A, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19;
- ulica Rusałki 10;
- ulica Przewodowa 117
- działki ewidencyjne numer 99/2, 28, 27, 4/1 obręb 3;12;57;
- działki ewidencyjne numer 98/2, 146, 95/2, 92/14 obręb 3;12;56.

9. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Juhasów** na odcinku od ulicy Mrówczej do ulicy Borków oraz w ulicy **Borków** na odcinku od ulicy Trakt Lubelski do ulicy Juhasów o łącznej długości 2165 m. Poniższe 127 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- działki ewidencyjne numer 51/11, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5 obręb 3;13;43;
- działki ewidencyjne numer 3/1, 18/5 obręb 3;13;48;
- działki ewidencyjne numer 13/19, 12/18, 12/20, 12/16 obręb 3;13;49;
- działki ewidencyjne numer 47/7, 47/10, 47/11, 47/13, 47/14 obręb 3;13;45;
- działki ewidencyjne numer 27/2, 25, 20, 32 obręb 3;11;60;
- działki ewidencyjne numer 2/10, 2/11, 6/2, 3/2, 35, 37 obręb 3;12;01;
- działki ewidencyjne numer 55, 58/4 obręb 3;11;62;
- ulicy Brzoskwiniowa 34;
- ulicy Borków 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23A, 23B, 25, 29, 26, 31, 28A, 28, 30, 35, 37, 32, 39A, 34, 39, 34A, 36, 41, 43, 45, 38, 40, 49, 40A, 51, 42, 51A, 53, 44, 46L, 46, 85, 87, 48, 50, 52, 54, 56;
- ulicy Południowa 54;

- ulicy Juhasów 4, 4A, 1, 6A, 3, 6, 14, 21, 14A, 16D, 16, 18, 20, 22, 27, 27A, 24, 24A, 29, 29A, 26, 28A, 28, 31, 33, 33B, 33A, 30, 35, 34, 34A, 37, 36, 37A; 37B, 36A, 41, 38, 42, 43, 45, 47, 46, 49, 51;
- ulicy Mrówcza 105A.

10. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Widocznej** na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Rdestowej o długości 727,2 m. Poniższe 16 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Widoczna 73, 75, 77, 81, 83, 85, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105;
- działki ewidencyjne numer 17/3, 47/1 obręb 3;11;03.

11. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze serwisowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński 233 do ulicy Rychnowskiej o długości 174 m wraz z odcinkami sieci o długości 23,2 m. Poniższe 4 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Wał Miedzeszyński 233, 233A, 235, 245.

12. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kajki** na odcinku od ulicy Pożaryskiego do ulicy XII Poprzecznej, w ulicy **Pożaryskiego** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do ulicy XII Poprzecznej oraz na odcinku od ulicy Kajki do ulicy Pożaryskiego 52, w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy XII Poprzecznej do ulicy Szpotańskiego o długości 473,6 m. Poniższe 24 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Rzeźbiarska 6;
- ulica Pożaryskiego 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56A, 56B, 58, 58A, 60;
- ulica Kajki 7, 9, 9A, 11, 11A, 13;
- działki ewidencyjne numer 44/2, 68, 69 obręb 3;11;34.

13. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy X Poprzecznej do ulicy XII Poprzecznej o długości 254,64 m oraz w ulicy **XII Poprzecznej** na odcinku od ulicy Pożaryskiego do ulicy Rzeźbiarskiej Dn 100 L 136,26 m. Poniższe 16 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Rzeźbiarska 9, 10, 12, 12A, 14, 16, 17;
- ulica XI Poprzeczna 4;
- ulica Kajki 5;
- ulica XII Poprzeczna 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- działka ewidencyjna numer 41/2 obręb 3;11;34.

14. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Niecodziennej** o długości 373,7 m. Poniższe 39 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Niecodzienna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40.

15. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Sadowej**, **Kalinowej** o długości 458,4 m. Poniższe 30 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Kalinowa 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6A, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;
- ulica Zagórzańska 12;
- ulica Sadowa 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 9.

16. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Drozdowej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Drozdowej 5A o długości 264,9 m. Poniższe 2 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Drozdowa 3; działka ewidencyjna numer 15/2 obręb 3;12;66.

17. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Przewodowej** na odcinku od ulicy Przewodowej 3 do ulicy Przewodowej 23, w ulicy **Dzięcioła** na odcinku od ulicy Przewodowej do ulicy Dzięcioła 7 o długości 892,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 249,0 m. Poniższe 55 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Przewodowa 3, 5, 7, 7A, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15/21, 16, 16A, 16B, 16C, 18, 20, 20A, 22, 23, 23A, 23B, 23C;
- ulica Dzięcioła 7, 9, 12, 13, 14, 14A, 14B, 14C, 16, 16A, 17, 18, 19, 20A, 21, 22A, 22B, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;
- działki ewidencyjne numer 20/43, 19/2, 17/2, 38/3 obręb 3;14;17;
- działki ewidencyjne numer 19 obręb 3;14;14;
- działki ewidencyjne numer 8/16 obręb 3;14;16.

18. Budowa Kanalizacji ściekowej w ulicy **Poprawnej, Papierowej** o łącznej długości 1471 m. Poniższe 67 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Poprawna 52B, 56, 54, 4, 50, 46, 44, 42, 40, 38, 32, 30, 22, 18, 16, 14, 12, 10, 6, 6/8, 43, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 25A, 23, 21, 19, 17, 15, 15A, 15B, 13, 13B, 11, 9, 7, 3A, 3;
- ulica Papierowa 6, 4A, 4, 29, 27, 15A, 15, 11, 11A, 7, 5, 5A, 3A;

- ulica Zabielska 35
- działki ewidencyjne numer 20, 22/2, 27/2, 32/2, 52, 54, 56 obręb 3;13;16;
- działka ewidencyjna numer 11/2 obręb 3;13;22;
- działki ewidencyjne numer 10/6, obręb 3;13;21;
- działki ewidencyjne numer 83/2, obręb 3;13;15.

19. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Bysławskiej do ulicy Wał Miedzeszyński 58 o długości 124,5 m. Poniższe 4 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Wał Miedzeszyński 62, 73, 75;
- działka ewidencyjna numer 4/2 obręb 3;12;99.

20. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Prasowej** na odcinku od ulicy Derkaczy do ulicy Patriotów, **Patriotów** na odcinku od ulicy Prasowej do ulicy Jagienki, **Halnej** na odcinku od ulicy Malczyckiej do ulicy Patriotów, **Malczyckiej** na odcinku od ulicy Halnej do ulicy Ciepielowskiej, **Ciepielowskiej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów o łącznej długości 1603,5 m. Poniższe 36 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Brodnicka 44, 46;
- ulica Prasowa 44, 46, 47A, 47B;
- ulica Patriotów 71/73, 75, 77, 79, 85, 87, 93, 95, 99, 103;
- ulica Malczycka 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20
- ulica Ciepielowska 3, 4, 6, 7;
- działki ewidencyjne numer 24/4, 66, 77, 89/1 obręb 3;12;79.

21. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Ciepielowskiej do ulicy Patriotów 99 o długości 420,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 47 m. Poniższe 11 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Patriotów 75, 77, 79, 83, 85, 87, 93, 95, 99;
- ulica Małowiejska 62;
- działka ewidencyjna numer 50 obręb 3;12;85.

22. Budowa kanalizacji ciśnieniowej **w drodze dojazdowej do ulicy Północnej 25L** na odcinku od ulicy Północnej 25E do ulicy Północnej 25L o długości 157,2 wraz z odcinkami sieci o długości

36,0 m. Poniższe 12 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Północna 25H, 27H, 25K, 25L, 27E, 27EA, 27G, 27GA;
- działki ewidencyjne numer 16/9, 16/6, 16/5, 17/3, 17/2, 17/14 obręb 3;11;42.

23. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Malczyckiej** na odcinku od ulicy Ciepielowskiej do ulicy Malczyckiej 20 o długości 300,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 84 m. Poniższe 15 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Malczycka 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20;
- ulica Małowiejska 61, 63.

24. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Michalinki** na odcinku od ulicy Derkaczy do ulicy Michalinki 10, **w drodze dojazdowej do ulicy Michalinki 10B**, w ulicy **Początkowej** na odcinku od ulicy Zapomnianej do ulicy Werbeny, w ulicy **Ratynieckiej** na odcinku od ulicy Początkowej do ulicy Ratynieckiej 8, w ulicy **Szymbarskiej** na odcinku od ulicy Oleckiej do ulicy Sztumskiej o łącznej długości 861,9 m. Poniższe 23 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Michalinki 10, 10A, 10B;
- ulica Patriotów 11;
- ulica Początkowa 2, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 22A, 22B, 22D, 23;
- ulica Ratyniecka 2, 4, 6, 8;
- ulica Szymbarska 8, 10;
- działka ewidencyjna numer 46/4 obręb 3;12;97.

25. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jachowicza** na odcinku od ulicy Przylaszczkowej do ulicy Werbeny o długości 479,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 132,3 m. Poniższe 18 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Poezji 1, 2, 3,
- ulica Jachowicza 1, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7B, 8, 9, 13, 13A, 15, 19, 21, 23;
- działka ewidencyjna numer 205 obręb 3;12;10.

26. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zapomnianej** na odcinku od ulicy Początkowej do ulicy Jachowicza, w ulicy **Brzostowskiej** na odcinku od ulicy Brzostowskiej 29 do działki 63/2 obręb 31296, w ulicy **Początkowej** na odcinku od ulicy Zapomnianej do ulicy Początkowej 20, w ulicy

Porębskiej o łącznej długości 846,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 181,7 m. Poniższe 48 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Zapomniana 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3/5, 4, 6, 6A, 6B, 11A, 11B, 11C, 13, 15, 16, 17, 18/20;
- ulica Kosodrzewiny 24/26;
- ulica Brzostowska 19, 19A, 19B, 21, 21A, 22, 23, 25, 26, 27, 29;
- ulica Porębska 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10;
- ulica Początkowa 19, 22, 22A, 22B, 22D, 23
- działki ewidencyjne numer 54/3, 39/1, 113, 89, 62, 55/1 obręb 3;12;96.

27. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Oleckiej** na odcinku od ulicy Jachowicza do ulicy Włókienniczej, w ulicy **Brzostowskiej** na odcinku od ulicy Oleckiej do ulicy Brzostowskiej 7, w ulicy **Szymbarskiej** o łącznej długości 812,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 146,1 m. Poniższe 29 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Olecka 1, 3, 3A, 3B, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 18A, 20, 22, 24, 30;
- ulica Początkowa 20;
- ulica Brzostowska 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14;
- ulica Szymbarska 8, 10;
- działka ewidencyjna numer 54/4 obręb 3;12;96;
- działki ewidencyjne numer 19/2, 3/2, 2 obręb 3;12;97.

28. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Początkowej** na odcinku od ulicy Oleckiej do ulicy Werbeny, w ulicy **Ratynieckiej**, w ulicy **Sztumskiej** na odcinku od ulicy Początkowej do ulicy Sztumskiej 41 o łącznej długości 499,0 m wraz z odcinkami sieci o długości 83,5 m. Poniższe 18 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Początkowa 1/7, 2, 11, 13, 14, 15;
- ulica Sztumska 35, 37, 38, 38A, 39, 41;
- ulica Olecka 26;
- ulica Ratyniecka 2, 4, 6, 8;
- działka ewidencyjna numer 46/4 obręb 3;12;97.

29. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Sztumskiej** na odcinku od ulicy Jachowicza do ulicy Sztumskiej 31, **w drodze dojazdowej do ulicy Sztumskiej 21A** o łącznej długości 480,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 34,8 m. Poniższe 7 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Jachowicza 4;
- ulica Sztumska 21, 21A, 23, 25, 29, 31;
- działki ewidencyjne numer 18/1, 25/1 obręb 3;12;97.

30. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Żakowskiej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów 1/3, w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Żakowskiej do ulicy Derkaczy 1A, w ulicy **Włókienniczej** na odcinku od ulicy Oleckiej do ulicy Włókienniczej 2 o łącznej długości 702,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 46,0 m. Poniższe 12 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Derkaczy 1A, 2/4, 5, 5A, 7;
- ulica Żakowska 5;
- ulica Włókiennicza 2, 4, 6, 8;
- działki ewidencyjne numer 69/2, 73/4, 61/2, 73/3, 71/4 obręb 3;12;98.

31. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Michalinki** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów, w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Michalinki do ulicy Patriotów 11, w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Michalinki do ulicy Derkaczy 11, **w drodze dojazdowej do ulicy Michalinki 10B** o łącznej długości 564,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 86,9 m. Poniższe 17 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Włókiennicza 16;
- ulica Michalinki 1, 2/4, 3, 6, 6A, 8, 10, 10A, 10B, 12;
- ulica Patriotów 11, 11A;
- ulica Derkaczy 11, 12, 14;
- działki ewidencyjne numer 50/2, 56/1 obręb 3;12;98.

32. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Gruszy** na odcinku od ulicy Tadżyckiej do ulicy Gruszy 2, **w drodze dojazdowej do ulicy Tadżyckiej 17R** oraz budowa spięcia wodociągu w tych ulicach o łącznej długości 763,1 m. Poniższe 56 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Tadżycka 17S, 17, 17A/1, 17A/2, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17J, 17M, 17P, 17R, 19, 19A, 19C, 19G, 19H, 19K, 19J, 19L, 19M, 19N, 19P;
- ulica Gruszy 2, 2A, 3, 4, 6, 6A, 8, 8A, 10, 10A, 12, 14, 16;
- działki ewidencyjne numer 11/30, 11/29, 11/14, 11/33, 11/31, 11/8, 8/15, 8/17, 8/21, 8/23, 8/25, 8/27, 8/29, 8/31, 8/33, 8/35, 8/38 obręb 3;11;60.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Warsztatowej 5A, 14B, 6B** na odcinku od ulicy Warsztatowej do ulicy Sobierajskiej o długości 423,6 m. Poniższe 12 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Warsztatowa 5A, 5B, 6B, 14A, 14B;
- ulica Pajęcza 23A;
- działka ewidencyjna numer 68/1, 67/3, 67/5, 67/6, 76, 77 obręb 3;12;16.

2. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wolęcińskiej** na odcinku od ulicy Wolęcińskiej 10 do ulicy Trakt Napoleoński, w ulicy **Trakt Napoleoński** na odcinku od ulicy Lipkowskiej do ulicy Wolęcińskiej, w ulicy **Przyleśnej** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do działki ewidencyjnej numer 25/1 obręb 3-12-07, w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do ulicy Lipkowskiej 70 o łącznej długości 1779,7 m. Poniższe 64 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- działki ewidencyjne numer 10, 11/2, 13 obręb 3;12;04;
- ul. Wolęcińska 10A, 12, 12A, 14, 16, 18, 24, 26, 26A, 28, 30, 32, 40, 42, 54, 54A, 58, 74, 76;
- ulica Trakt Napoleoński 59;
- działki ewidencyjne numer 3, 13, 14 obręb 3;12;05,
- ulica Sobierajska 33, 34;
- działki ewidencyjne numer 6, 9/5 obręb 3;12;06;
- ulica Przyleśna 15A, 15, 16, 10A, 8, 6, 4, 13, 11, 9, 7, 5A, 5, 3A, 3;
- działki ewidencyjne numer 4, 5/2, 8, 25/1, 19, 29/6, 29/5 obręb 3;12;07;
- ulica Lipkowska 57, 59, 59A, 61, 63, 65, 70, 68, 66, 64, 62, 60.

3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Wolęcińskiej do ulicy Łabędzia o długości 283,2 m. Poniższe 12 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Sobierajska 31, 34A, 27, 28, 21A;
- ulica Lipkowska 46.

4. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Lipkowskiej 18B** o długości 45,4 m. Poniższa nieruchomość będzie miała możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Lipkowska 18B.

5. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Lipkowskiej 50A** o długości 48 m. Poniższe 2 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Lipkowska 50A, 50B.

6. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Sobierajskiej 15B i 18B** o długości 243,6 m. Poniższe 4 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Sobierajska 15A, 15B, 18A, 18B.

7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Pajęczej** na odcinku od ulicy Pajęczej 32 do ulicy Osterwy, w ulicy **Osterwy** na odcinku od ulicy Planetowej do ulicy Pajęczej o łącznej długości 442,5 m. Poniższe 17 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Pajęcza 43, 34, 38, 49, 42;
- ulica Osterwy 32, 30, 29, 28, 26;
- działki ewidencyjne numer 49, 64, 47, 66, 45, 76/7, 103 obręb 3;12;17.

8. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Warsztatowej** na odcinku od ulicy Planetowej do ulicy Pajęcza, **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Planetowej do ulicy Pajęczej, **w drodze dojazdowej do ulicy Warsztatowej 6B** na odcinku od ulicy Warsztatowej do działki ewidencyjnej numer 67/6 obręb 3-12-16, w **drodze dojazdowej do ulicy Warszatowej 5** o łącznej długości 633,1 m wraz z odcinkami sieci o długości 110,2 m. Poniższe 19 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Warsztatowa 5, 5A, 5B, 7, 8A, 8, 9, 6B;

- ulica Sobierajska 8, 7, 10, 9;
- działki ewidencyjne numer 75, 67/3, 67/5, 67/6, 77, 76, 68/1, 79/1, 78 obręb 3;12;16.

9. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Pajęczej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Trakt Napoleoński, w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Zbójnogórskiej do ulicy Pajęczej, **w drodze dojazdowej do ulicy Sobierajskiej 15B i 18B** o łącznej długości 1496,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 348,1 m. Poniższe 81 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Pajęcza 1, 3, 5, 5A, 5B, 7, 9, 11, 13, 15, 15A, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 35A, 43, 33, 49, 53, 61, 63, 2A, 4, 4A, 6, 6A, 8, 8A, 10, 10B, 12, 14A, 14, 16, 18, 18A, 20, 26A, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 46, 58;
- ulica Sobierajska 11, 12, 14, 15, 18, 15A, 15B, 16, 18A, 18B;
- ulica Osterwy 32;
- ulica Zbójnogórska 40;
- działki ewidencyjne numer 30, 102 obręb 3;12;16;
- działki ewidencyjne numer 107/2, 107/3 obręb 3;12;05;
- działki ewidencyjne numer 50/1, 49, 47, 64, 66, 45, 41, 40, 39/1, 71, 72, 39/4, 39/5, 74/1 obręb 3;12;17.

10. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Warsztatowej** na odcinku od ulicy Pajęczej do ulicy Wolęcińskiej, **w drodze dojazdowej do ulicy Warsztatowej 11F i 14B** o łącznej długości 710,3 m wraz z odcinkami sieci o długości 107,1 m. Poniższe 26 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Warsztatowa 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28, 21, 25, 11C, 11D, 11E, 11F, 14A, 14B;
- ulica Zbójnogórska 19;
- ulica Łabędzia 17C, 19, 22, 22A;
- ulica Ezopa 24, 27;
- ulica Pajęcza 17, 23A.

11. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wolęcińskiej** na odcinku od ulicy Wolęcińskiej 10A do ulicy Trakt Napoleoński, w ulicy **Przyleśnej** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do ulicy Przyleśnej 4, w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do ulicy Lipkowskiej 65 o łącznej długości 1355,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 252,1 m. Poniższe 68 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Wolęcińska 10A, 12, 12A, 14, 16, 18, 24, 26, 26A, 28, 30A, 30B, 30, 32, 40, 42, 54, 54A, 58, 74, 76;
- działki ewidencyjne numer 10, 11/2, 13 obręb 3;12;04;
- działki ewidencyjne numer 3, 13,14 obręb 3;12;05;
- działki ewidencyjne numer 6, 9/5 obręb 3;12;06;
- ulica Sobierajska 33, 31, 34, 34A;
- ulica Przyleśna 15A, 15, 16, 13, 11, 9, 10A, 7, 8, 5A, 6, 5, 4, 3A, 3;
- działki ewidencyjne numer 4, 5/2, 19, 8, 25/1, 29/5, 29/6 obręb 3;12;07;
- ulica Lipkowska 60, 62, 57, 59, 59A, 64, 61, 66, 63, 68, 70, 65.

12. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ezopa** na odcinku od ulicy Ezopa 14 do ulicy Trakt Napoleoński, w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Ezopa do ulicy Sobierajskiej 28 o łącznej długości 890,7 m wraz z odcinkami sieci o długości 282 m. Poniższe 56 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Ezopa 14, 13, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 23, 22, 28, 28A, 29A, 29, 31, 33/35, 34, 35A, 35B, 36, 37, 38, 39A, 39B, 39, 43, 44, 45, 47A, 47, 46A, 46, 48, 45/1, 50, 54, 57, 56, 59, 59/61;
- ulica Sobierajska 25, 23, 26, 27, 28, 24;
- działka ewidencyjna numer 57/3 obręb 3;12;04;
- działki ewidencyjne numer 50/1, 51 obręb 3;12;05;
- działki ewidencyjne numer 62, 43, 47, 48, 49, 65, 45/1 obręb 3;12;06.

13. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Łabędzia** na odcinku od ulicy Łabędzia 9 do ulicy Łabędzia 61, w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Łabędzia do ulicy Sobierajskiej 21A o łącznej długości 1042,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 215,7 m. Poniższe 57 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Łabędzia 9, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 17, 17A, 17B, 23, 21, 25, 26, 28, 30, 35, 27, 29, 37, 39, 43, 44, 41, 46, 45, 50, 52, 47, 49, 54, 51, 56, 53, 55, 59, 61;
- ulica Zbójnogórska 15, 15A, 23, 25, 35, 37, 43;
- ulica Sobierajska 20, 21A;
- działki ewidencyjne numer 59, 60 obręb 3;12;05;
- działki ewidencyjne numer 91, 96, 98, 79, 84 obręb 3;12;06.

14. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zbójnogórskiej** na odcinku od ulicy Zbójnogórskiej 13 do ulicy Trakt Napoleoński o długości 951,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 216,8 m. Poniższe 51 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Zbójnogórska 14, 16, 18, 20, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 27, 29, 34, 31A, 36, 36A, 31, 38, 38A, 33, 38B, 38C, 42, 41, 46, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 58A, 60, 66, 68, 70;
- ulica Łabędzia 66;
- ulica Trakt Napoleoński 39;
- działka ewidencyjna numer 13 obręb 3;12;16;
- działka ewidencyjna numer 81/1 obręb 3;12;05;
- działki ewidencyjne numer 4, 5, 7, 8/2, 17 obręb 3;12;17;
- działki ewidencyjne numer 103, 104, 106, 107/3 obręb 3;12;06.

15. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Osterwy** na odcinku od ulicy Planetowej do ulicy Osterwy 30 o długości 153,3 m wraz z odcinkami sieci o długości 38,6 m. Poniższe 5 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Osterwy 26, 28, 29, 30;
- działki ewidencyjne numer 103, 76/7 obręb 3;12;17.

16. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Lipkowskiej 18 do ulicy Trakt Napoleoński, w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Sobierajskiej 32 do ulicy Lipkowskiej, **w drodze dojazdowej do ulicy Lipkowskiej 18A i 50B** o łącznej długości 950,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 218,7 m. Poniższe 44 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Lipkowska 18, 18B, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 25, 27A, 29, 32, 36A, 31, 33, 38, 38A, 40, 42, 37, 46, 46A, 39, 41, 43, 50, 50A, 50B, 52A, 52, 47, 49, 54, 56, 58;
- ulica Warsztatowa 23;
- ulica Sobierajska 29, 32;
- działki ewidencyjne numer 26, 20/2 obręb 3;12;05;
- działki ewidencyjne numer 23, 14 obręb 3;12;06.

17. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński 456 do ulicy Wał Miedzeszyński 422, **Bronowskiej** na odcinku od Kanału Zerzeńskiego do ulicy Wał Miedzeszyński, **w drodze dojazdowej do ulicy Bronowskiej 38A**

o łącznej długości 1227,0 m wraz z odcinkami sieci o długości 237,1 m. Poniższe 48 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Bronowska 2, 2A, 4, 5, 5A, 8, 10, 10A, 12, 13, 16, 18, 21, 23, 24, 32, 34, 36, 38, 38A;
- ulica Wał Miedzeszyński 426, 426A, 428, 430, 430A, 432, 434, 436, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 450A, 452, 454, 456;
- działki ewidencyjne numer 4/2, 56/6, 56/7, 58/1, 59/1, 59/2, 61 obręb 3;13;25;
- działki ewidencyjne numer 6/3, 7/5, 11 obręb 3;13;30.

18. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ligustrowej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Bronowskiej, **w drodze dojazdowej do ulicy Ligustrowej 23P** o łącznej długości 636,3 m wraz z odcinkami sieci o długości 111,6 m. Poniższe 63 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Wał Miedzeszyński 436A, 438;
- ulica Ligustrowa 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 6, 6A, 7, 7A, 7C, 8, 8A, 8B, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 13C, 14, 16, 17, 18, 19, 19A, 19B, 19C, 20, 22, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 23H, 23J, 23K, 23L, 23Ł, 23M, 23N, 23P, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 28;
- działki ewidencyjne numer 32, 33, 53, 54/1, 54/2 obręb 3;13;25.

19. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Derkaczy** na odcinku Ciepielowska do Derkaczy 79, w ulicy **Małowiejskiej** na odcinku od ulicy Małowiejskiej 53 do Małowiejska 59A o długości 477,7 m wraz z odcinkami sieci o długości 120,5 m. Poniższe 25 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Derkaczy 58, 58A, 60, 65, 62A, 67, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79;
- ulica Małowiejska 59, 59A, 57, 55A, 53, 52, 50, 48.

20. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy **Mrówczej** na odcinku od ulicy Odeskiej do ulicy Juhasów o długości 384,5 m wraz z odcinkami sieci 158,5 m. Poniższe 7 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Pomarańczowa 31 i 28;
- ulica Kartonowa 36;
- ulica Mrówcza 111, 109, 107;
- ulica Brzoskwiniowa 44.

21. Budowa pompowni ścieków w rejonie w ulicy **Kobryńskiej** (działka ewidencyjna numer 13/1 obręb 3;13;03) wraz z przewodami tłocznymi oraz budowa kanalizacji ściekowej w ulicy

Kobryńskiej na odcinku od planowanej pompowni ścieków do kanału Nowa Ulga, w ulicy **Leśniczówka** na odcinku od kanału Nowa Ulga do ulicy Leśniczówka 13 o łącznej długości 722 m. Poniższe 26 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Leśniczówki 22, 20, 20A, 18, 16, 14A, 14, 12, 10, 8, 6B, 4, 3, 2, 11, 9, 7, 1;
- ulica Kobryńska 28, 28A, 26, 22, 27
- działki ewidencyjne numer 49/1, 49/2 obręb 3;11;01;
- działki ewidencyjne numer 21/3 obręb 3;13;03.

22. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Paczkowskiej** na odcinku od ulicy Kwidzyńskiej do ulicy Mrówczej o długości 222,8 m wraz z odcinkami sieci 29,2 m. Poniższe 5 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Paczkowska 70, 62;
- ulica Kwidzyńska 34A;
- ulica Chorzowska 39, 37A.

23. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kwidzyńskiej** na odcinku od ulicy Paczkowskiej do ulicy Piechurów wraz z odcinkami sieci o długości 237,9 m. Poniższe 29 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Kwidzyńska 34, 32, 30, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
- działka ewidencyjna numer 160 obręb 3;11;33

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Hufcowej** na odcinku od ulicy Radłowej do ulicy Sztygarów, w ulicy **Sztygarów** na odcinku od ulicy Chylickiej do ulicy Sztygarów 15 oraz w ulicy **Chylickiej** na odcinku od ulicy Rozszerzonej do ulicy Sztygarów o łącznej długości 753,5 m. Poniższe 32 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Hufcowa 11, 12A, 12B, 14, 16, 18,
- ulica Sztygarów 16, 16A, 18, 19, 21
- ulica Chylicka 2, 4, 6, 6A, 8, 8A, 10, 14, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 19A, 21/23
- działki ewidencyjne numer 68/2, 72 obręb 3;12;43 oraz 249 obręb 3;12;44.

2. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Walcowniczej 27M** o długości 64 m wraz z odcinkami sieci o długości 28 m. Poniższe 13 inwestycji będzie miało możliwość podłączenie do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Walcownicza 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27G, 27H, 27J, 27K, 27M, 27P.

3. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 26S** o długości 393 m wraz z odcinkami sieci o długości 157,4 m. Poniższe 36 inwestycji będzie miało możliwość podłączenie do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Trakt Lubelski 26, 26A, 26AA, 26AB, 26AC, 26C, 26CA, 26D, 26E, 26G, 26H, 26J, 26K 26L, 26M, 26N, 26R, 26S, 28A, 28B, 28H, 28HA, 28K, 28L, 28M, 28P, 28N,
- działki ewidencyjne numer 81, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 96, 124 obręb 3;14;12