

Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Praga Południe (na 31 stycznia 2026 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 66 inwestycji dla Dzielnicy Praga Południe. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2026 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Rębkowskiej** na odcinku od ZL 34762 do HP 54667, w ciągu osiedlowym od ulicy **Wandy** do ulicy Kubańskiej na odcinku od ZL 16814 do ZL 5925, w ciągu osiedlowym do ulicy **Kubańskiej** na odcinku od ZL 5924 do ZL 5923, w ulicy **Nizinnej** na odcinku od HP 6783 do ulicy Wiatracznej (HP 39813), w ulicy **Nizinnej** na odcinku od ulicy Wiatracznej (HP 39812) do HP 6779, w ciągu osiedlowym od ulicy **Dwernickiego**, w ulicy **Paca** na odcinku od ZL 4775 do ZL 4776, w ulicy **Bliskiej** na odcinku od ZL 3956 do HP 6066, w ulicy **Bliskiej** na odcinku od ulicy Żupniczej (ZL 29675) do ulicy Mińskiej (ZL 7498) i do HP 15515 o łącznej długości 1543 m.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Kamionkowskiej** na odcinku od ulicy Terespolskiej do ulicy Gocławskiej, w ulicy **Kamionkowskiej** na odcinku od ZL 34029 do ulicy Gocławskiej (ok. 8,5 m od ZL 34025), w ulicy **Kamionkowskiej** na odcinku od ZL 34028 do około 1,5 m przed HP 50466, w ulicy **Gocławskiej** na odcinku od ulicy Kamionkowskiej do HP 39350, w ulicy **Terespolskiej** na odcinku od ulicy Grochowskiej do ulicy Stanisławowskiej, w ulicy **Terespolskiej** na odcinku od ulicy Grochowskiej do ulicy Stanisława Augusta, w ulicy **Rybnej** i **Drewnickiej** na odcinku od ulicy Grochowskiej do HP 2405 oraz na odcinku od ulicy Rybnej do HP 15284 o łącznej długości 1611 m. Termin realizacji: **16.09.2025 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlane ABM Sp. z o.o., ulica Pasterska 2, 50-304 Wrocław.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Zakopiańskiej** na odcinku od ulicy Wąchockiej do ulicy Zwycięzców, w ulicy **Szczuczyńskiej** na odcinku od ulicy Zakopiańskiej do ulicy Paryskiej o łącznej długości 361,8 m. Termin realizacji: **18.11.2025 r.**, zmieniony aneksem na **31.12.2025 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: Zakład Wielobranżowy „Lesan” Leszek Klonowski, ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Okulickiego** na odcinku od HP 24974 do ZL 13944, **Mikołajczyka** na odcinku od HP 24974 do ZL 39986, **Rechniewskiego** na odcinku od HP 13454 do 5 m przed ZL 39986, **Łukowskiej** na odcinku od ulicy Omulewskiej do ulicy Karczewskiej ZL 3876, **Białowieskiej** na odcinku od ulicy Łukowskiej ZL 3876 do ZL 37323 o łącznej długości 811 m. Termin realizacji: **06.01.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: BPG Anna Sośnicka-Furmanek, ulica Grenadierów 21, 04-052 Warszawa.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ulicy **Szaserów** na odcinku od ulicy Podolskiej do ulicy Koprzywiańskiej o długości 265 m. Planowana data otwarcia ofert: **17.02.2026 r.** Planowany termin realizacji: **26 tygodni od podpisania umowy.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Renowacja magistrali wodociągowej w **Alei Zielenieckiej** na odcinku od ZL 22736 do ZL 25073 o długości 57 m. Planowany termin realizacji: **15 tygodni od przekazania terenu robót.**

2. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Lotaryńskiej** na odcinku od ulicy Saskiej do ulicy Brukselskiej, w ulicy **Saskiej** na odcinku od ulicy Ateńskiej do ulicy Saskiej 47/49, w ulicy **Złoczowskiej** na odcinku od ulicy Alzackiej do ulicy Złoczowskiej 11 o łącznej długości 823 m. Planowany termin realizacji: **96 tygodni od przekazania terenu.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Chodakowskiej** na odcinku od ulicy Groszowickiej do ulicy Chodakowskiej 53/57, w ulicach **Manteuffla** i **Tatarkiewicza** na odcinku od ulicy Jugosłowiańskiej do ulicy Tatarkiewicza 8, w ulicy **Zaliwskiego** na odcinku od ulicy Chłopickiego do ulicy Domeyki, w **Pl. 1831** na odcinku od ulicy Kordeckiego do ulicy Zaliwskiego 15 oraz na odcinku od ulicy Kordeckiego do ulicy Zaliwskiego 13, w ulicy **Stoczkowskiej** na odcinku od ulicy Zaliwskiego do ulicy Osowskiej o łącznej długości 1669 m. Planowany termin realizacji: **96 tygodni od przekazania terenu.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Kinowej** na odcinku od ulicy Waszyngtona do ulicy Walewskiej; w **ciągu osiedlowym wzdłuż ulicy Kinowej** na odcinku od ulicy Suchodolskiej do ulicy Walewskiej; w ulicy **Walewskiej** na odcinku od ulicy Kinowej do ulicy Walewskiej 5, w ulicy **Rozłuckiej** na odcinku od ulicy Suchodolskiej do ulicy Walewskiej, w ulicy **Witoszyńskiego** na odcinku od ulicy Sosabowskiego 7 do ulicy Sosabowskiego o łącznej długości 1259 m. Planowany termin realizacji: **96 tygodni od przekazania terenu.**
5. Wymiana przewodu wodociągowego ulicy **Saskiej** na odcinku od ulicy Aleja Waszyngtona do ulicy Zwycięzców; w ulicy **Zwycięzców** na odcinku od ulicy Saskiej do ulicy Francuskiej; w ulicy **Angorskiej** na odcinku od ulicy Saskiej do ulicy Niekłańskiej, w ulicy **Irlandzkiej** na odcinku od ulicy Walecznych do ulicy Saskiej, w ulicy **Adampolskiej** na odcinku od ulicy Saskiej do ulicy Adampolskiej 10 o łącznej długości 1698 m. Planowany termin realizacji: **96 tygodni od przekazania terenu.**
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **St. Augusta** na odcinku od ulicy St. Augusta 42 do ulicy St. Augusta 81 oraz na odcinku od ulicy St. Augusta 24 do ulicy Międzyborskiej; w ulicy **Międzyborskiej** na odcinku od ulicy Grochowskiej do Alei Waszyngtona; w ulicy **Zbaraskiej** na odcinku od ulicy Grenadierów do ulicy Kinowej o łącznej długości 1358 m. Planowany termin realizacji: **96 tygodni od przekazania terenu.**
7. Wymiana przewodu wodociągowego ulicy **Szaserów** na odcinku od ulicy Sztuki do ulicy Garwolińskiej; w ulicy **Romea i Julii** na odcinku od ulicy Szaserów do ulicy Wspólna Droga 25A oraz na odcinku od ulicy Romea i Julii do ulicy Szaserów 120A oraz na odcinku od ulicy Romea i Julii do ulicy Szklanych Domów 7A, w ulicy **Obarowskiej** na odcinku od ulicy Serockiej do ulicy Nasielskiej, w ulicy **Nasielskiej** na odcinku od ulicy Obarowskiej do ulicy Boremlowskiej o łącznej długości 1541 m. Planowany termin realizacji: **96 tygodni od przekazania terenu.**

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Chłopickiego** na odcinku od ulicy Chłopickiego 67 do ulicy Dudziarskiej, w ulicy **Dudziarskiej** na odcinku od ulicy Chłopickiego do ulicy Dudziarskiej 9 oraz w ulicy **Dudziarskiej** na odcinku od ulicy Dudziarskiej 40 do ulicy Dudziarskiej 7A o łącznej długości 1490 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Chłopickiego** na odcinku od ulicy Makowskiej do ulicy Chłopickiego 53A o długości 330 m;
3. Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy **Grochowskiej** na odcinku od Alei Zielenieckiej do ulicy Kokoryczki, przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Grochowskiej** na odcinku od HP 37263 do ulicy Garwolińskiej, w ulicy **Grochowskiej** na odcinku od ulicy Koprzywiańskiej do ulicy Marsa oraz budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Grenadierów** o łącznej długości 9120 m;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Paryskiej** na odcinku od ulicy Meksykańskiej do ulicy Wersalskiej oraz w ulicy **Wersalskiej** na odcinku od ulicy Paryskiej do ulicy Wersalskiej o łącznej długości 780 m;
5. Przebudowa przewodu w ulicy **Mińskiej** na odcinku od ulicy Grochowskiej do HP 7214 o długości 1037 m;
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy **Kwatery Głównej** na odcinku od istniejącego kanału ogólnospławnego w ulicy Grochowskiej do ulicy Kwatery Głównej 30 o długości 340 m;
7. Przebudowa komory zasuwowej zlokalizowanej przy **Alei Jerzego Waszyngtona** na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Waszyngtona”.

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej (15 nieruchomości) po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Praga Południe

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga Południe do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie – zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2026 rok

A. Zadania zrealizowane:

Brak zadań.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

Brak zadań.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. **Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ulicy Szaserów na odcinku od ulicy Podolskiej do ulicy Koprzywiańskiej o długości 265 m. Poniższe 15 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:**

- ulica Szaserów 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 18, 21;
- ulica Podolska 28.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.